



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FEDERAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA

LOCALIDAD: SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO

MUNICIPIO: QUIROGA

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-011/2017

CONVENIO No.: CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-011-2017/17

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO** MUNICIPIO DE **QUIROGA**, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **04** DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR LA CEAC; EL **L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ**, COORDINADOR GENERAL, EL **ING. SALVADOR HORTA SANTANA**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS, **ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EL **ING. ERICK BLADIMIR RINCÓN VILLEGAS**, RESIDENTE DE OBRA, Y EL CONTRATISTA **ING. SALVADOR MANRÍQUEZ MENDOZA**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS

ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. ERICK BLADIMIR RINCÓN VILLEGAS, RESIDENTE DE OBRA

ING. SALVADOR MANRÍQUEZ MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

MICHOACÁN

Está en ti

"Esta foja 1 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA" respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-011/2017, celebrado con la empresa SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V."

Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LA LIMPIEZA Y EL TRAZO DE LA OBRA DENOMINADA SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA INICIAR CON LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, SE HACE LAS MODIFICACIONES CONVENIENTES DE ACUERDO A LOS AJUSTES CONVENIENTES PARA LA LOCALIDAD Y TIPO DE TERRENO, QUE EN SU MAYORIA ES TIPO "C", SE CONSTRUYE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SE COLOCA LA JUNTA FRIA Y SE SIGUE CON LA CONSTRUCCION; CON EL FINAL DE LA CONSTRUCCION SE COLOCAN LAS ESCALERAS MARINAS, SE REALIZA UN MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL ASI COMO LA MALLA CICLONICA PARA PROTECCION DEL CARCAMO.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2017
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2017

IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$ 319,941.74

EST	FAC	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SUBTOTAL	SECODAM 5%	CMIC 2%	TOTAL
FED	7	\$417,389.14	\$66,782.26	\$484,171.40	\$145,251.42	\$338,919.98	\$2,086.95	\$0.00	\$336,833.03
EST	8	\$173,912.15	\$27,825.94	\$201,738.09	\$60,521.43	\$141,216.66	\$869.55	\$0.00	\$140,347.09
MUN	9	\$104,347.29	\$16,695.57	\$121,042.86	\$36,312.86	\$84,730.00	\$521.74	\$0.00	\$84,208.26
FED	CEDA9	\$134,234.28	\$21,477.48	\$155,711.76	\$46,713.62	\$108,998.14	\$671.17	\$0.00	\$108,326.97
EST	5AAFO	\$55,930.96	\$8,948.96	\$64,879.92	\$19,464.02	\$45,415.90	\$279.66	\$0.00	\$45,136.24
MUN	20DBF	\$33,558.57	\$5,369.37	\$38,927.94	\$11,678.89	\$27,249.55	\$167.79	\$0.00	\$27,081.76
SUMAS		\$919,342.39	\$147,094.78	\$1,066,437	\$311,131.61	\$746,495.43	\$4,596.71	\$0.00	\$741,898.72

"Esta foja 2 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA" respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-011/2017, celebrado con la empresa SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V."



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

MONTO CONTRATADO: \$ 1'066,472.45

MONTO EJERCIDO: \$ 1'066,471.97

MONTO PAGADO: \$ 1'066,471.97

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN: \$ 0.00

ING. SALVADOR MANRÍQUEZ MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

V. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA **No. 2150040 DE Afianzadora SOFIMEX S.A., DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:00** HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



"Esta foja 3 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA" respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-011/2017, celebrado con la empresa SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.".

Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>



2015 - 2021



**Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas**

Gobierno del Estado de Michoacán

CONTRATISTA




ING. SALVADOR MANRÍQUEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.


POR LA CEAC



L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL



ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA
RURALES E INDÍGENAS



ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA



ING. ERICK BLADIMIR RINCÓN VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA



"Esta foja 4 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA" respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-011/2017, celebrado con la empresa SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.".



Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE
SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA**

FINIQUITO

Periodo: DEL AL
01 DE JUNIO DEL 2017 15 DE AGOSTO DEL 2017

Fecha:
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Localidad: **SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO**

Contratista: **SSATT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**

Municipio: **QUIROGA**

CEAC/CDI/OBRA/ICM3-011/2017	CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-011-2017/17	De Fecha:
Inicio: 10-may-17	Inicio: 01-jun-17	09-may-17
Terminación: 08-sep-17	Terminación: 30-sep-17	

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	1,066,472.45
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	1,066,471.97
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION		
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$	0.48

ESTIMACIÓN

A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
B.- I.V.A.	\$	-
C.- SUBTOTAL 1(A + B)	\$	-

ANTICIPO

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	319,941.74
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	319,941.74
EN ESTA ESTIMACIÓN		
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-

D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	-
E.- SUBTOTAL 2(C - D)	\$	-

AVANCES

	FISICO (%)		FINANCIERO (\$)
ANTERIOR	100%	ANTERIOR	\$ 1,066,471.97
DEL PERIODO	0%	DEL PERIODO	\$ -
ACUMULADO	100%	ACUMULADO	\$ 1,066,471.97
PROGRAMADO	100%	PROGRAMADO	\$ 1,066,472.45
DESVIACIÓN			

DEDUCCIONES

F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	\$	-
G.- 0.2% C.M.I.C (0.002xA)	\$	-
H.- OTROS		
I.- SUBTOTAL 3(F + G + H)	\$	-

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I) \$ -

IMPORTE LIQUIDO TOTAL \$ -

CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. SALVADOR MANRIQUEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS
RURALES E INDIGENAS

ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL