



2015 - 2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FEDERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA CUCHARA"

LOCALIDAD: "LA CUCHARA"

MUNICIPIO: AQUILA

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-002/2017

EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA MUNICIPIO DE AQUILA SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL LAE. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS, ING.LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA JEFE DPTO. DE SUP. DE OBRA.Y EL ING.EDUARDO HERNÁNDEZ ARREOLA, SUPERVISOR DE OBRA, Y EL M.I. JAMYL MILIÁN VALENCIA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA STEICA SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ASESORÍA, S.A DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 166, 168, 169,170 DE SU REGLAMENTO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

LAE. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ	COORDINADOR GENERAL
ING. SALVADOR HORTA SANTANA,	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ	JEFE DPTO. SUP. DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS
ING.LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA	JEFE DPTO. DE SUP. DE OBRA.
ING. EDUARDO HERNÁNDEZ ARREOLA,	SUPERVISOR DE OBRA,
M.I. JAMYL MILIÁN VALENCIA,	STEICA SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ASESORÍA, S.A DE C.V.

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

ESTA OBRA ABASTECE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA, MUNICIPIO DE AQUILA, Y CONSISTE DE UNA CAJA CAPTADORA DE 5M3 PROVENIENTE DE UN MANANTIAL, DE AHÍ PASA POR UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA DE AHÍ PASAR A UNA CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN QUE SIRVE PARA REDUCIR LA VELOCIDAD DEL AGUA, POR LA PENDIENTE QUE TIENE FUE NECESARIO COLOCAR DOS CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, PARA ABASTECER A 35 TOMAS.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26-ABRIL-2017
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 25- AGOSTO-2017
FECHA REAL DE INICIO: 26- ABRIL- 2017
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 25- AGOSTO- 2017



2015 - 2021



Comision Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$252,618.82

EST. No.	Facturaa No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	Amortización del Anticipo	Subtotal	DEDUCCIONES		TOTAL
							Sedeco	CMIC	
1 FED.	S3	211,451.59	33,832.25	245,283.84	73,585.15	171,698.69	1,057.26		170,641.43
1 EST.	S4	88,104.83	14,096.78	102,201.61	30,660.48	71,541.13	440.53		71,100.60
1 MUN.	S5	52,862.90	8,458.06	61,320.96	18,396.29	42,924.67	264.31		42,660.36
2 FED.	60	219,085.02	35,053.60	254,138.62	76,241.59	177,897.03	1,095.43		176,801.60
2 EST.	58	91,285.42	14,605.67	105,891.09	31,767.32	74,123.77	456.42		73,667.35
2 MUN.	59	54,771.26	8763.40	63,534.66	19,060.40	44,474.26	273.86		44,200.40
3 FED.	67	5013.11	802.10	5,815.21	1,744.55	4,070.66	25.07		4,045.59
3 EST	68	2,088.79	334.21	2,423.00	726.90	1,696.10	10.44		1,685.66
3 MUN.	69	1253.28	200.52	1,453.80	436.14	1,017.66	6.27		1,011.39
SUMAS:		725,916.20	116,146.59	842,062.79	252,618.82	589,443.97	3629.59		585,814.38

MONTO CONTRATADO: \$842,062.79
 MONTO EJERCIDO: \$842,062.79
 MONTO PAGADO: \$842,062.79
 MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCION: \$0.0

STEICA SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ASESORÍA, S.A DE C.V., EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán

REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. 4359-00714-1, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

STEICA Servicios Técnicos de Ingeniería Civil y Asesoría S.A de C.V

M.I JMYL MILIÁN VALENCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

P O R E L C E A C

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. EDUARDO HERNÁNDEZ ARREOLA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DE OBRAS RURALES E INDIGENAS

Comision estatal del Agua y Gestion de Cuencas del Estado de Michoacán



CEAC
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

HOJA

1 de 1

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA CUCHARA MUNICIPIO DE AQUILA**

Localidad: **LA CUCHARA**

Municipio: **AQUILA**

FINIQUITO Periodo: DEL **26-abr-17** AL **25-ago-17** Fecha: **05-sep-17**

Contratista: **STEICA SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ASESORÍA, S.A. DE**

Contrato N°: **CEAC/CDI/OBRA/ICM3-002/2017**

Inicio: **26-abr-17** De Fecha: **29-jun-17**

Terminación: **25-ago-17**

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 842,062.79	A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ -
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 842,062.79	B.- I.V.A.	\$ -
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ -	C.- SUBTOTAL 1(A + B)	\$ -
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$ -	D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ -
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 252,618.82	E.- SUBTOTAL 2(C - D)	\$ -
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 252,618.82	F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005x4)	\$ -
EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ -	G.- 0.2% C.M.I.C. (0.002x4)	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	H.- OTROS	\$ -
		DEDUCCIONES	
		I.- SUBTOTAL 3(F + G + H)	\$ -
		IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)	\$ -
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL	\$ -

AVANCES	
FISICO (%)	FINANCIERO (\$)
ANTERIOR 100.00%	ANTERIOR \$ 842,062.79
DEL PERIODO 0.00%	DEL PERIODO \$ -
ACUMULADO 100.00%	ACUMULADO \$ 842,062.79
PROGRAMADO 100.00%	PROGRAMADO \$ 842,062.79
DESVIACIÓN 0.00%	

CONTRATISTA

ING. JUAN VALERIA
ADMINISTRADOR UNICO

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. FORERIO FERBERBERIA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS

ING. LUIS DEL C. LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. SALVADOR FORTASANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

L.A.E. GERMA JENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL