



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y ADECUACION DE EQUIPO DE BOMBEO.

LOCALIDAD: ARANZA (ARANTZAN)

MUNICIPIO: PARACHO, MICHOACAN.

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2017

EN LA LOCALIDAD DE ARANZA (ARANTZAN, MUNICIPIO DE PARACHO, ESTADO DE MICHOACAN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, EL ING. ARMANDO ARREDONDO MARTINEZ, SUPERVISOR DE OBRA, Y EL ING. J. ARMANDO RUBEN NAVARRETE ARCOS, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE: REHABILITACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y ADECUACION DE EQUIPO DE BOMBEO, EN LA LOCALIDAD ARANZA (ARANTZAN), MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN.

Esta foja 1 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Rehabilitación, desarrollo y aforo de pozo profundo para Agua Potable y adecuación de equipo de bombeo, en la localidad de Aranza (Arantzán) Municipio de Paracho, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2017.



2015 - 2021



Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán



LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTE EN DESACOPLAR EL EQUIPO DE BOMBEO, CON EL OBJETO DE REALIZAR UN DESAZOLVE DEL POZO CON CEPILLADO Y PISTONEO Y POSTERIORMENTE REALIZAR UN DESARROLLO DEL MISMO Y COMPLETAR CON UN AFORO. POSTERIORMENTE SE ACOPLÓ UN DESARENADOR DE ACERO E INCREMENTARON DOS TRAMOS DE TUBERÍA PARA TENER MAYOR CÁMARA DE BOMBEO. POR ÚLTIMO SE PROCEDIÓ A INSTALAR NUEVAMENTE EL EQUIPO DE BOMBEO CON LAS ADECUACIONES MENCIONADAS

II. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	28 DE MARZO DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	27 DE JUNIO DEL 2017
FECHA REAL DE INICIO:	28 DE MARZO DEL 2017
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DEL 2017

III. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: 0.00


ESTIMACIÓN No.	FACTURA No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL	OBSERVACIONES
							SECODAM	CMIC		

1	214	267,913.44	42,866.15	310,779.15	0.00	310,779.15	1,339.57		309,440.02	
SUMAS:		267,913.44	42,866.15	310,779.15	0.00	310,779.15	1,339.57		309,440.02	

MONTO CONTRATADO:	\$ 310.779.15
MONTO EJERCIDO:	\$ 310.779.15
MONTO PENDIENTE DE PAGO	\$ 310.779.15

GRUPO PLARN, S.A. DE C.V. MANIFIESTA TENER UN PAGO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE \$310,779.15 (TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.).

Esta foja 2 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Rehabilitación, desarrollo y aforo de pozo profundo para Agua Potable y adecuación de equipo de bombeo, en la localidad de Aranza (Arantzan) Municipio de Paracho, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2017.



CORRESPONDIENTES AL PAGO TOTAL DE LA APORTACION ESTATAL DE LA ESTIMACIÓN No 1; TAMBIÉN MANIFIESTA QUE INFORMARÁ POR ESCRITO A LA CEAC AL MOMENTO DE RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

IV. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. 1797946 DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V., DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATISTA


GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
ING. J. ARMANDO R. NAVARRETE ARCOS


Esta foja 3 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Rehabilitación, desarrollo y aforo de pozo profundo para Agua Potable y adecuación de equipo de bombeo, en la localidad de Aranza (Arantzan) Municipio de Paracho, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2017.





Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán




P O R E L C E A C


L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL


ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA


ING. ARMANDO ARREDONDO MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Esta foja 4 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Rehabilitación, desarrollo y aforo de pozo profundo para Agua Potable y adecuación de equipo de bombeo, en la localidad de Aranza (Arantzan) Municipio de Paracho, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2017.



Comision Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

Comision estatal del Agua y Gestion
de Cuencas del Estado de Michoacán

HOJA
1/3

Nombre de la Obra: **ROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA GUA POTABLE Y ADECUACION**

Localidad: **ARANZA (ARANTZAN)**

Municipio: **PARACHO, MICHOACÁN.**

FINIQUITO

Contratista: _____

Contrato N°: **CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2017**

Inicio: **28-mar-17**

Terminación: **27-jun-17**

Período: DEL **28-mar-17** AL **31-mar-17**

Fecha: **10-abr-17**

De Fecha: **27-mar-17**

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 310,779.59	
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	310,779.59	0.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	0.00	0.00
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	0.00	0.00
ANTICIPO		
IMPORTE DEL ANTICIPO	0.00	0.00
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	0.00	0.00
EN ESTA ESTIMACION	0.00	0.00
SALDO POR AMORTIZAR	0.00	0.00
AVANCES		
FISICO (%)	FINANCIERO (\$)	
ANTERIOR	310,779.59	0.00
100% ANTERIOR		
DEL PERIODO	0.00	0.00
0% DEL PERIODO		
ACUMULADO	310,779.59	0.00
100% ACUMULADO		
PROGRAMADO	\$ 310,779.59	0.00
100% PROGRAMADO		
DESVIACION		0.00



CONTRATISTA

ING. J. ARMANDO NAVARRETE ARGOS
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. SALVADOR BORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

L.A.E. GERMAN VENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL