



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: FELIPE TZINTZUN

MUNICIPIO: SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2017

EN LA LOCALIDAD DE FELIPE TZINTZUN, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, ESTADO DE MICHOACAN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, EL ING. ERICK BLADIMIR RINCON VILLEGAS, SUPERVISOR DE OBRA, Y LA L.A.E. MARISOL CALVILLO GARCIA, REPRESENTANTE LEGAL DE IPAM, S.A. DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FELIPE TZINTZUN, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN.

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTIÓ EN EL EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP, 4" DE DIÁMETRO; SISTEMA DE ARRANQUE Y UN TREN DE PIEZAS ESPECIALES PARA MANEJO Y CONTROL DEL GADTO SUMINISTRADO.

PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO SE COLOCÓ UN LÍNEA EN BAJA TENSIÓN ENTERRADA DE 145 MTS, ASÍ COMO UNA AÉREA EN ALTA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA, MURETE DE MEDICIÓN Y TRÁMITES ANTE CFE.

Esta foja 1 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Felipe Tzintzun, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2017.



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE COLOCARON 1,465.02 MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO RD-26, ASÍ COMO 109.95 MTS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIÁMETRO.

TAMBIÉN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INSTALARON 3 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE ½" DE DIÁMETRO; Y 3 VÁLVULAS DE COMPUERTA PARA DESFOGUE DE 3" DE DIÁMETRO. CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE OPERACIÓN.

II. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26 DE MAYO DEL 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 24 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA REAL DE INICIO: 26 DE MAYO DEL 2017
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 24 DE JUNIO DEL 2017

III. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: **\$254,885.32**

ESTIMACIÓN No.	FACTURA No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL	OBSERVACIONES
							SECODAM	CMIC		

1	50	724,948.75	115,991.80	840,940.55	252,282.17	588,658.38	3,624.74		585,033.64	
2	53	7,469.99	1,195.20	8,665.19	2,603.15	6,062.04	37.35		6,024.69	
SUMAS:		732,418.74	117,187.00	849,605.74	254,885.32	594,720.42	3,662.09	0.00	591,058.33	

MONTO CONTRATADO:	\$ 849,617.74
MONTO EJERCIDO:	\$ 849,605.74
MONTO PENDIENTE DE PAGO	\$ 8,665.19

IPAM, S.A. DE C.V. MANIFIESTA TENER UN PAGO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE \$8,665.19 (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL PAGO TOTAL DE LA APORTACION ESTATAL DE LA ESTIMACIÓN No 2; TAMBIÉN MANIFIESTA QUE INFORMARÁ POR ESCRITO A LA CEAC AL MOMENTO DE RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE

Esta foja 2 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Felipe Tzintzun, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2017.



IV. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. 1837308 DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V., DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATISTA

IPAM, S.A. DE C.V.

L.A.E. MARISOL CALVILLO GARCIA




Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

P O R E L C E A C



L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL



ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN




ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA



ING. ERICK BLADIMIR RINCON VILLEGAS
SUPERVISOR DE OBRA

Esta foja 4 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Felipe Tzintzun, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2017.

Comision estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán



Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

HOJA

1/5

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Estimación N°: **FINIQUITO** Período: DEL **26-may-17** AL **24-jun-17** Fecha: **15-jul-17**

Contratista: **IPAM, S.A. DE C.V.**

Contrato N°: **CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2017**

Inicio: **26/05/2017** De Fecha: **25-may-17**

Terminación: **24/06/2017**

Localidad: **FELIPE TZINTZUN**

Municipio: **SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN**

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	849,617.74
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	849,605.74
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$	0.00
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$	12.00

ANTICIPO

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	254,885.32
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	254,885.32
EN ESTA ESTIMACION	\$	0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$	0.00

AVANCES

FISICO (%)		FINANCIERO (\$)	
ANTERIOR	100.00%	\$	849,605.74
DEL PERIODO	0.00%	\$	0.00
ACUMULADO	100.00%	\$	849,605.74
PROGRAMADO	100.00%	\$	849,605.74
DESVIACION	0.00%		0.00%

ESTIMACION

A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$	0.00
B.- I.V.A.	\$	0.00
C.- SUBTOTAL 1(A + B)	\$	0.00

D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	0.00
E.- SUBTOTAL 2(C - D)	\$	0.00

DEDUCCIONES

F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	\$	0.00
G.- 0.2% C.M.I.C (0.002xA)	\$	0.00
H.- OTROS		

I.- SUBTOTAL 3(F + G + H)	\$	0.00
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)	\$	0.00

IMPORTE LIQUIDO TOTAL CON NUMERO Y LETRA	\$	0.00
--	----	------

CONTRATISTA

L.A.E. MARISOL CALVILLO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS REYNOLDO LÓPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. SALVADOR HERRERA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DEL CEAC

L.A.E. GERMAN YENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL