



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FEDERAL:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE MADERO MUNICIPIO DE AQUILA.

LOCALIDAD: EL ZAPOTE DE MADERO

MUNICIPIO: AQUILA

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO N°: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-005/2017

Y CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO N°: CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-005-2017/2017

EN LA LOCALIDAD DE **EL ZAPOTE DE MADERO** MUNICIPIO DE **AQUILA**, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR LA **CEAC**; EL **L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ**, COORDINADOR GENERAL, LOS INGENIEROS **SALVADOR HORTA SANTANA**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, **LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, **PORFIRIO FERRER HERNANDEZ** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS Y **EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA**, SUPERVISOR DE OBRA, Y EL SR. **JOSÉ MIGUEL ACOSTA PARRA** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.**

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL **ARTÍCULO 64 Y 66** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 166,168,169 Y 170** DE SU REGLAMENTO. SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, **COORDINADOR GENERAL**, LOS INGENIEROS **SALVADOR HORTA SANTANA**, **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, **LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS**, **PORFIRIO FERRER HERNANDEZ** **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS** Y **EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA**, **SUPERVISOR DE OBRA**, Y EL SR. **JOSÉ MIGUEL ACOSTA PARRA** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.**

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE MADERO MUNICIPIO DE AQUILA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE MADERO DEL MUNICIPIO DE AQUILA, LA CUAL CONSISTIO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL DE 3 M. DE DIAMETRO, AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LINEA DE CONDUCCION CON EL SUMINISTRO E INSTALACION EN ZANJA Y ENCOFRADA DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4 PLG. (102 MM) DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION SUPERFICIAL DE 90 M3 DE CAPACIDAD.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	13 DE MAYO DE 2017
FECHA TERMINO SEGÚN CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA REAL DE INICIO	13 DE MAYO DE 2017
SUSPENSION TEMPORAL	11 DE AGOSTO DE 2017
TERMINO SUSPENSION TEMPORAL	31 DE OCTUBRE DE 2017
REINICIO TRABAJOS	01 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA REAL TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2017



IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

Anticipo: \$658,499.31									
EST. N°.	FACTURA N°	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL
							SECODAM	CMIC	
Est. # 1 Federal		\$251,766.35	\$40,282.62	\$292,048.97	\$87,614.69	\$204,434.28	\$1,258.83		\$203,175.45
Est. # 1 Estatal		\$104,902.64	\$16,784.42	\$121,687.06	\$36,506.12	\$85,180.94	\$524.51		\$84,656.43
Est. # 1 Mpal.		\$62,941.59	\$10,070.65	\$73,012.24	\$21,903.67	\$51,108.57	\$314.71		\$50,793.86
Est. # 2 Federal		\$163,149.29	\$26,103.89	\$189,253.18	\$56,775.95	\$132,477.23	\$815.75		\$131,661.48
Est. # 2 Estatal		\$67,978.88	\$10,876.62	\$78,855.50	\$23,656.65	\$55,198.85	\$339.89		\$54,858.96
Est. # 2 Mpal.		\$40,787.32	\$6,525.97	\$47,313.29	\$14,193.99	\$33,119.30	\$203.94		\$32,915.36
Est. # 3 Federal		\$209,758.58	\$33,561.37	\$243,319.95	\$72,995.99	\$170,323.96	\$1,048.79		\$169,275.17
Est. # 3 Estatal		\$87,399.41	\$13,983.91	\$101,383.32	\$30,414.99	\$70,968.33	\$437.00		\$70,531.33
Est. # 3 Mpal.		\$52,439.65	\$8,390.34	\$60,829.99	\$18,249.00	\$42,580.99	\$262.20		\$42,318.79
Est. # 4 Federal		\$502,171.45	\$80,347.43	\$582,518.88	\$174,755.66	\$407,763.22	\$2,510.86		\$405,252.36
Est. # 4 Estatal		\$209,238.11	\$33,478.10	\$242,716.21	\$72,814.86	\$169,901.35	\$1,046.19		\$168,855.16
Est. # 4 Mpal.		\$125,542.86	\$20,086.86	\$145,629.72	\$43,688.92	\$101,940.80	\$627.71		\$101,313.09
Est. # 5 Federal		\$8,491.08	\$1,358.57	\$9,849.65	\$2,957.29	\$6,892.36	\$42.46		\$6,849.90
Est. # 5 Estatal		\$3,537.95	\$566.07	\$4,104.02	\$1,232.21	\$2,871.81	\$17.69		\$2,854.12
Est. # 5 Mpal.		\$2,122.77	\$339.65	\$2,462.42	\$739.32	\$1,723.10	\$10.61		\$1,712.49
		\$1,892,227.94	\$302,756.46	\$2,194,984.40	\$658,499.31	\$1,536,485.09	\$9,461.14		\$1,527,023.95

MONTO CONTRATADO : \$ 2,194,997.68

MONTO EJERCIDO : \$ 2,194,984.40

MONTO PAGADO : \$ 2,194,984.40

SALDO SIN EJERCER: \$ 13.28

MONTO PENDIENTE DE PAGO \$ 0.00

Y/O DEVOLUCIÓN :

GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V. EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.


LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ

"Esta foja 2 de 3 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE MADERO MUNICIPIO DE AQUILA**, en la Localidad de **EL ZAPOTE DE MADERO** del Municipio de **AQUILA**, respecto del contrato de obra pública n°. **CEAC/CDI/OBRA/ICM3-005/2017**, y convenio modificatorio en tiempo n°. **CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-005-2017/2017**, celebrado con la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.**."

GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA N° 3590-08518-9 DE, FIANZAS ASERTA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATISTA




SR. JOSÉ MIGUEL ACOSTA PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.

POR LA CEAC



L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL



ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRA



ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN OBRAS RURALES
E INDIGENAS



ING. EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA
SUPERVISOR DE OBRA



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

HOJA

Nombre de la Obra:		Período de ejecución:	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE MADERO MUNICIPIO DE AQUILA Localidad: EL ZAPOTE DE MADERO Municipio: AQUILA		13 de mayo de 2017 13 de mayo de 2017 11 de agosto de 2017 1 de noviembre de 2017	30 de noviembre de 2017 11 de septiembre de 2017 31 de octubre de 2017 30 de noviembre de 2017
Estimación N°:		Fecha:	
FINIQUITO		18 de diciembre de 2017	
Contralista: GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V.			
Contrato N°: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-005/2017 De Fecha:			
Inicio / Terminación: 11 de septiembre de 2017 12 de mayo de 2017			
SUSPENSION: SUSPENSION TEMPORAL			
Inicio / Terminación: 31 de octubre de 2017			
Convenio N°: CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-005-2017/2017 De Fecha:			
Inicio / Terminación: 30 de noviembre de 2017 31 de octubre de 2017			

ESTADO DE CUENTA		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
		60%	25%	15%	100%
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2,194,997.68				
PAGADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$ 2,194,984.40				
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$ -				
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$ 13.28				
ANTICIPO					
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 658,499.31				
AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$ 658,499.31				
EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ -				
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0.00				
AVANCES					
FISICO (%)		FINANCIERO (\$)			
ANTERIOR	100.00	\$ 2,194,984.40			
DEL PERIODO	0.00	\$ -			
ACUMULADO	100.00	\$ 2,194,984.40			
PROGRAMADO	100.00	\$ 2,194,997.68			
DESVIACIÓN	0.00				
CONTRATISTA:					
JOSÉ MIGUEL ACOSTA PARRA		REPRESENTANTE LEGAL.			

IMPORTE LIQUIDO TOTAL CON LETRA:		(PESOS 00/100 M.N.)	
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)		\$ -	\$ -
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)		\$ -	\$ -
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ Jefe del DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA Jefe del DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS ING. SALVADOR HORTA SANTANA Subdirector de Construcción. L.A.E. GERMAN TEMA FERNÁNDEZ, Coordinador General.			