



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA FEDERAL:**

**OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA)  
EN LA COMUNIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN**

**LOCALIDAD: ARANTEPACUA**

**MUNICIPIO : NAHUATZEN**

**EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-009/2017**

EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICH, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, EL ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDIGENAS Y EL ARQ. MARCOS JOAQUIN MORALES, SUPERVISOR DE OBRA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

**I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.**

POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, EL ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDIGENAS Y EL ARQ. MARCOS JOAQUIN MORALES, SUPERVISOR DE OBRA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL.

**II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:**

SE REALIZÓ LA LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO EN LINEAS Y REDES DE DRENAJE PARA ASI COMENZAR CON LAS EXCAVACIONES NECESARIAS CON MAQUINARIA. SE SUMINISTRO LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 Y 6 PULGADAS DE DIAMETRO PARA LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, TENIENDO LA EXCAVACION SE PROCEDEO A COLOCAR LA PLANTILLA DE



Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán

MATERIAL DE BANCO PARA DESPUES COLOCAR LA TUBERIA. SE PROCEDIO A REALIZAR LOS POZOS DE VISITA Y SE COMENZO A RELLENAR CON MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

SE SUMINISTRARON LOS BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO Y SE REALIZO LA COLOCACION DE ESTOS EN CADA POZO DE VISITA. SE REALIZO LA RUPTURA Y CORTE DE CONCRETO PARA REALIZAR LAS EXCAVACIONES Y COLOCAR LAS TUBERIAS DE ATARJEAS Y DESCARGAS Y SE REPUSIERON TOMAS DOMICILIARIAS, Y SE REALIZO LA REPOSICION DEL CONCRETO HIDRAULICO.

AL FINAL SE COLOCO UN LETRERO INFORMATIVO ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA OBRA.

**III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE MAYO DEL 2017

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA REAL DE INICIO: 10 DE MAYO DEL 2017

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2017

**IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.**

ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

EST. No.	FACT. No.	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORT. ANTIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL	ESTADO FINANCIERO
							0.5% INSP. Y VIG.	0.02% CMIC		
1 (FED)	EOM1	\$678,207.05	\$108,513.13	\$786,720.18	\$0.00	\$786,720.18	\$3,391.04	\$0.00	\$783,329.14	PAGADO
1 (EST)	EOM2	\$282,586.28	\$45,213.80	\$327,800.08	\$0.00	\$327,800.08	\$1,412.93	\$0.00	\$326,387.15	PAGADO
1 (MUN)	EOM3	\$169,551.76	\$27,128.28	\$196,680.04	\$0.00	\$196,680.04	\$847.76	\$0.00	\$195,832.28	PAGADO
2 (FED)	EOM5	\$147,572.24	\$23,611.56	\$171,183.80	\$0.00	\$171,183.80	\$737.86	\$0.00	\$170,445.94	PAGADO
2 (EST)	EOM6	\$61,488.44	\$9,838.15	\$71,326.59	\$0.00	\$71,326.59	\$307.44	\$0.00	\$71,019.15	PAGADO
2 (MUN)	EOM7	\$36,893.06	\$5,902.89	\$42,795.95	\$0.00	\$42,795.95	\$184.47	\$0.00	\$42,611.48	PAGADO
		\$1,376,298.82	\$220,207.81	\$1,596,506.63	\$0.00	\$1,596,506.63	\$6,881.50	\$0.00	\$1,589,625.13	



Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán

MONTO CONTRATADO: \$ 1, 596,506.63

MONTO TRAMITADO: \$ 1, 596,506.63

MONTO ESTIMADO: \$ 1, 596,506.63

MONTO PAGADO: \$ 1, 596,506.63

MONTO EJERCIDO: \$ 1, 596,506.63

**EL C. ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA TENER RECLAMACIÓN PENDIENTE.

**V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.**

LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAR EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. **17A26188 DE DOROMA S.A.**, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán

CONTRATISTA

ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL  
REPRESENTANTE LEGAL

P O R E L C E A C

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ  
COORDINADOR GENERAL DE  
LA COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

ING. SALVADOR HORTA SANTANA  
SUBDIRECTOR DE  
CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA  
JEFE DEL DEPTO. DE  
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE  
SUPERVISIÓN DE OBRAS  
RURALES E INDÍGENAS

ARQ. MARCOS JOAQUIN MORALES  
SUPERVISOR DE OBRA

