



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FEDERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE TECUENA, MUNICIPIO PÁTZCUARO"

LOCALIDAD: ISLA DE TECUENA

MUNICIPIO: PATZCUARO

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017

EN LA LOCALIDAD DE **TECUENA** MUNICIPIO DE **PATZCUARO**, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **04 DE OCTUBRE** DEL AÑO **2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL **L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ**, COORDINADOR GENERAL, EL **ING. SALVADOR HORTA SANTANA**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS, **ING. JOSE ANTONIO MANZO GODOY**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL **ING. ELIO JERSAIN DUVAL CHAVEZ**, RESIDENTE DE OBRA, Y EL CONTRATISTA **ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS RURALES E INDÍGENAS

ING. JOSE ANTONIO MANZO GODOY, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO



"Esta foja 1 de 5 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TECUENA, MUNICIPIO PÁTZCUARO, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017 celebrado con la empresa **ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ** en su carácter de **PERSONA FÍSICA**



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

ING. ELIO JERSAIN DUVAL CHAVEZ, RESIDENTE DE OBRA
ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA.

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO ROTARIO.

SE REALIZAN LA PERFORACIÓN A 100 METROS CON DIÁMETRO DE 12 ¼" DIÁMETRO, SE CORRE REGISTRO ELÉCTRICO A LA PROFUNDIDAD DE 120 METROS DANDO COMO RESULTADO POSITIVO Y SE PROCEDE A LA AMPLIACIÓN A 16" DIÁMETRO A LO LARGO DEL POZO Y SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL MISMO TUBERÍA LISA 30 METROS Y TUBERÍA RANURADA 90 METROS.

SE LAVA EL POZO Y SE PROCEDE A ENGRAVAR PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL AFORO CON TUBERÍA DE 4" DIÁMETRO Y 95 DE COLUMNA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CAPAZ DE PROPORCIONAR HASTA 20 LITROS, NIVEL ESTÁTICO 5 METROS, NIVEL DINÁMICO 8 METROS Y GASTO DE 22 L.P.S. Y SE PROCEDE A TOMAR MUESTRA PARA ANÁLISIS DEL AGUA EXTRAÍDA Y SE DA POR TERMINADA LA OBRA SELLADA CON TAPA Y CANDADO.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 de abril de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	24 de septiembre de 2017
FECHA REAL DE INICIO:	26 de abril de 2017
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2017



[Firmas manuscritas en azul]

"Esta foja 2 de 5 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TECUENA, MUNICIPIO PATZCUARO, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017 celebrado con la empresa ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ en su carácter de PERSONA FISICA



IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$ 392,259.81

EST	FAC	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	SECODAM 5%	CMIC 2%	TOTAL
FED	92	\$350,091.50	\$56,014.64	\$406,106.14	\$121,831.84	\$284,274.30	\$1,750.46	\$0.00	\$282,523.84
EST	95	\$145,871.46	\$23,339.43	\$169,210.89	\$50,763.27	\$118,447.62	\$729.36	\$0.00	\$117,718.26
MUN	94	\$87,522.87	\$14,003.66	\$101,526.53	\$30,457.96	\$71,068.57	\$437.61	\$0.00	\$70,630.96
FED	102	\$239,942.14	\$38,390.74	\$278,332.88	\$113,524.05	\$164,808.83	\$1,199.71	\$0.00	\$163,609.12
EST	105	\$99,975.89	\$15,996.14	\$115,972.03	\$47,301.68	\$68,670.35	\$499.88	\$0.00	\$68,170.47
MUN	104	\$59,985.54	\$9,597.69	\$69,583.23	\$28,381.01	\$41,202.22	\$299.93	\$0.00	\$40,902.29
SUMAS		\$983,389.40	\$157,342.30	\$1,140,731.70	\$392,259.81	\$748,471.89	\$4,916.95	\$0.00	\$743,554.94

MONTO CONTRATADO: \$ 1,307,532.72

MONTO EJERCIDO: \$1,140,731.70

MONTO PAGADO: \$1,140,731.70

MONTO SIN EJERCER: \$ 166,801.02

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN: \$ 0.00

ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.





Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

V. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No **.35910-08439-9 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.; GRUPO FINANCIERO ASERTA, DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **14:00** HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATISTA



ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ

PERSONA FÍSICA.



*Esta foja 4 de 5 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TECUENA, MUNICIPIO PÁTZCUARO, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017 celebrado con la empresa ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ en su carácter de PERSONA FÍSICA

Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>




2015 - 2021




Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

P O R E L C E A C


L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL


ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. PORFIRIO FERRER
HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRAS
RURALES E INDÍGENAS


ING. JOSE ANTONIO MANZO
GODOY
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FUENTES DE ABASTECIMIENTO


ING. ELIO JERSAIN
DUVAL CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA



"Esta foja 5 de 5 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TECUENA, MUNICIPIO PATZCUARO, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017 celebrado con la empresa ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ en su carácter de PERSONA FISICA

Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>



Comision Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

Comision estatal del Agua y Gestion de Cuencas del Estado de Michoacán

HOJA

Nombre de la Obra:

**PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE
TECUENA, MUNICIPIO PATZCUARO**

Localidad: **ISLA DE TECUENA**

Municipio: **PÁTZCUARO**

FINIQUITO

Periodo: DEL **26-abr-17** AL **24-sep-17**

Fecha:

04-oct-17

Contratista: **ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ**

Contrato N°: **CEAC/CDI/OBRA/IC/M3-003/2017**

De Fecha:

25-abr-17

Inicio: **26-abr-17**

Terminación: **24-sep-17**

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,307,532.72
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 1,140,731.70
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ -
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$ 166,801.02

ANTICIPO

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 392,259.81
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 392,259.81
EN ESTA ESTIMACION	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

AVANCES

	FISICO (%)	FINANCIERO (\$)
ANTERIOR	100%	1,140,731.70
DEL PERIODO	0%	\$ -
ACUMULADO	100%	1,140,731.70
PROGRAMADO	100%	1,307,532.72
DESVIACION		

ESTIMACION

A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACION \$ -

B.- I.V.A. \$ -

C.- SUBTOTAL 1(A + B) \$ -

D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ -

E.- SUBTOTAL 2(C - D) \$ -

DEDUCCIONES

F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA) \$ -

G.- 0.2% C.M.I.C (0.002xA) \$ -

H.- OTROS \$ -

I.- SUBTOTAL 3(F + G + H) \$ -

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I) \$ -

IMPORTE LIQUIDO TOTAL \$ -

CONTRATISTA

ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ
PERSONA FISICA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. JOSE ANTONIO MANZO GODOY
JEFE DEL DEPTO. DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.

L.A.E. GERMAN ZAMA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL