



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO: AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PARA AGUA POTABLE

LOCALIDAD: ARANTEPACUA

MUNICIPIO: NAHUATZEN, MICHOACAN.

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2017

EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, ESTADO DE MICHOACAN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ, COORDINADOR GENERAL, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA, Y EL ING. J. ARMANDO RUBEN NAVARRETE ARCOS, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE: AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN.

CONSISTENTE EN EFECTUAR LA EXTRACCION Y DESINSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE Y REALIZAR UNA VIDEOFILMACION PARA VER LAS CONDICIONES ACTUALES DEL POZO.

Esta foja 1 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Aforo y equipamiento electromecánico de pozo para agua potable, en la localidad de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2017.



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán



POSTERIORMENTE SE REALIZO LA LABOR DE DESARROLLO Y AFORO DEL MISMO, PARA EL DISEÑO DEL EQUIPO DE BOMBEO A SUSTITUIR Y POR ULTIMO SE SUMINISTRO EL EQUIPO NECESARIO CONSISTENTE EN BOMBA MARCA STX MOD.100STX75018 Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPAK SERIE W 75HP, 440V,3 FASES.

TAMBIEN PARA PROTECCION ADICIONAL DEL EQUIPO, SE INSTALO UN SENSOR DE EMPERATURA Y UN SUBMONITOR PARA PREVEER CUALQUIER CAMBIO DE VOLTAJE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.

II. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE FEBRERO DEL 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 22 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA REAL DE INICIO: 23 DE FEBRERO DEL 2017
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2017

III. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y PAGOS.

MONTO OTORGADO: 0.00

ESTIMACIÓN N No.	FACTURA No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZ CIÓN DE ANTICIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL	OBSERVAC IONES
							SECOD M	CMIC		
1	213	705,491.14	112,878.58	818,369.72	0.00	814,842.26	3,527.46		814,842.26	
SUMAS:		\$705,491.14	112,878.58	818,369.72	0.00	814,842.26	3,527.46		\$814,842.26	

MONTO CONTRATADO:	\$ 818,369.72
MONTO EJERCIDO:	\$ 818,369.72
MONTO PAGADO:	\$ 818,369.72

Esta foja 2 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Aforo y equipamiento electromecánico de pozo para agua potable, en la localidad de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2017.



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán



GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

IV. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. 1789922 DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V., DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATISTA



GRUPO PLARN, S.A. DE C.V.
ING. J. ARMANDO R. NAVARRETE ARCOS

Esta foja 3 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Aforo y equipamiento electromecánico de pozo para agua potable, en la localidad de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2017.





Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán



POR EL CEAC


L.A.E. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL


ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA


ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
SUPERVISOR DE OBRA

Esta foja 4 de 4 forma parte integral del acta de entrega recepción de la obra: Aforo y equipamiento electromecánico de pozo para agua potable, en la localidad de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen, Michoacán respecto del contrato No. CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2017.

Nombre de la Obra: **FORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PARA AGUA POTABLE**

Localidad: **ARANTEPACUA**

Municipio: **NAHUATZEN, MICHOACÁN.**

Contratista: **FINIQUITO**

Período: DEL **23-feb-17** AL **13-mar-17**

Fecha: **14-mar-17**

Contrato N°: **CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2017**

Inicio: **23/02/2017.**

Terminación: **14/03/2017. Según Oficio Num. CEAC/CG/SDC/0302/17**

De Fecha: **22-feb-17**

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 818,369.72	A- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	0.00
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	818,369.72	B- I.V.A.	0.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	0.00	C- SUBTOTAL 1(A + B)	0.00
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	0.00		
ANTICIPO		D- AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO	0.00	E- SUBTOTAL 2(C - D)	0.00
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	DEDUCCIONES	
SALDO POR AMORTIZAR	0.00	F- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	0.00
		G- 0.2% C.M.I.C (0.002xA)	
		H- OTROS	
AVANCES		I- SUBTOTAL 3(F + G + H)	0.00
FISCO (%)	FINANCIERO (\$)	IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)	0.00
100% ANTERIOR	818,369.72	IMPORTE LIQUIDO TOTAL	0.00
0% DEL PERIODO	0.00		
100% ACUMULADO	818,369.72		
100% PROGRAMADO	\$ 818,369.72		
DESVIACIÓN			

CONTRATISTA

ING. J. ARMANDO NAVARRÉTE ARCOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS REVOLLO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS

ING. SALVADOR BORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.

L.A.E. GERMAN MENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL



POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS