



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán



*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTATAL:**

**OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**

**LOCALIDAD: SAN VICENTE**

**MUNICIPIO: COAHUAYANA DE HIDALGO**

**EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2017**

EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE COAHUAYANA DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017. ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. LUIS RENATO LÒPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS Y EL ING. ALFONSO DAVID VILICAÑA TENA, SUPERVISOR DE OBRA, Y EL ING. RUBEN MORENO VALENCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO EDIFICADOR MOVAB S.A DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

**I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.**

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC, ING. SALVADOR HORTA SANTANA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, ING. LUIS RENATO LÒPEZ PEDRAZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, ING. ALFONSO DAVID VILICAÑA TENA SUPERVISOR DE OBRA Y EL ING. RUBEN MORENO VALENCIA REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO EDIFICADOR MOVAB S.A DE C.V.

*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

"Esta foja 1 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de San Vicente del Municipio de Coahuayana de Hidalgo, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2017, celebrado con la empresa "Grupo Edificador Movab s.a. de c.v.".



2015 - 2021



**Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas**  
Gobierno del Estado de Michoacán

**II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:**

LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA ESTA OBRA FUERON LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS MANO DE OBRA (LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES Y RELLENOS), RED DE ATARJEAS MATERIALES (SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAMETRO, SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA), DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SUMINISTRO DE LETRERO INFORMATIVO.

**III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09-MARZO-2017  
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 06-JULIO-2017  
 FECHA REAL DE INICIO: 09-MARZO-2017  
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 06-JULIO-2017



*Handwritten initials*

**IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.**

ANTICIPO OTORGADO: \$0.00

ESTIMACIÓN No.	FACTURA No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL
					DE ANTICIPO		SECODAM	CMIC	

1 (EST)	3	386,268.87	61,803.02	448,071.89	0.00	448,071.89	1,931.34	0.00	446,140.55
2 (EST)	4	324,356.36	51,897.02	376,253.38	0.00	376,253.38	1,621.78	0.00	374,631.60
3 (EST)	5	677,148.02	108,343.68	785,491.70	0.00	785,491.70	3,385.74	0.00	782,105.96
4 (EST)	6	286,736.38	45,877.82	332,614.20	0.00	332,614.20	1,433.68	0.00	331,180.52
5 (EST)	7	245,017.81	39,202.85	284,220.66	0.00	284,220.66	1,225.09	0.00	282,995.57
6 (FINIQ)	8	350,421.18	50,067.39	406,488.57	0.00	406,488.57	1,752.11	0.00	404,736.46

<b>SUMAS:</b>	<b>2,269,948.62</b>	<b>357,191.78</b>	<b>2,633,140.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,140.40</b>	<b>11,349.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,621,790.66</b>
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------





2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua  
y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán

MONTO CONTRATADO: \$ 2, 633, 246.39  
MONTO EJERCIDO: \$ 2, 633,140.40  
MONTO PAGADO: \$ 2, 633,140.40  
MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCION: \$ 105.99



GRUPO EDIFICADOR MOVAB S.A. DE C.V. EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

**V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.**

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. 2122339 DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2017.



"Esta foja 3 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de la obra de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de San Vicente del Municipio de Coahuayana de Hidalgo, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2017, celebrado con la empresa "Grupo Edificador Movab s.a. de c.v.".



2015 - 2021



# Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2017, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO.


## CONTRATISTA


  
\_\_\_\_\_  
ING. RUBEN MORENO VALENCIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
GRUPO EDIFICADOR MOVAB S.A. DE C.V.





*Man*  
*9/7*  
*13:31*

## POR EL CEAC

  
\_\_\_\_\_  
L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ  
COORDINADOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. SALVADOR HORTA SANTANA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO DAVID VILICAÑA TENA  
SUPERVISOR DE OBRA



"Esta foja 4 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de San Vicente del Municipio de Coahuayana de Hidalgo, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2017, celebrado con la empresa "Grupo Edificador Movab s.a. de c.v.".



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas  
Gobierno del Estado de Michoacán

Comisión estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán

HOJA 1

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**

Periodo: DEL 09-mar-17 AL 06-jul-17

Fecha: 07-jul-17

Localidad: San Vicente

Contratista: GRUPO EDIFICADOR MOVAB S.A. DE C.V.

Contrato N°: CEAC/FISE/OBRAJIR-001/2017

Inicio: 9 DE MARZO DE 2017

Terminación: 6 DE JULIO DE 2017

De Fecha: 08-mar-17

Municipio: Coahuayana de Hidalgo

**CARATULA DE FINIQUITO**

**ESTADO DE CUENTA**

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	2,633,246.39
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 2,633,140.40
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ -
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$ 105.99

**ANTICIPO**

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ -
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
EN ESTA ESTIMACION	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

**AVANCES**

FISICO (%)		FINANCIERO (\$)	
ANTERIOR	100%	ANTERIOR	\$ 2,633,140.40
DEL PERIODO	0%	DEL PERIODO	\$ -
ACUMULADO	100%	ACUMULADO	\$ 2,633,140.40
PROGRAMADO	100%	PROGRAMADO	\$ 2,633,246.39
DESVIACION		DESVIACION	105.99

**ESTIMACION**

A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ -
B.- I.V.A.	\$ -
C.- SUBTOTAL 1(A + B)	\$ -

D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ -

E.- SUBTOTAL 2(C - D) \$ -

F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA) \$ -

G.- 0.2% C.M.I.C (0.002xA) \$ -

H.- OTROS \$ -

I.- SUBTOTAL 3(F + G + H) \$ -

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I) \$ -

IMPORTE LIQUIDO TOTAL \$ -



CONTRATISTA

ING. RUBEN GONZALEZ VALENCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. SALVADOR HORTA SANTANA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

L.A.E. GERMALIENA FERNANDEZ  
COORDINADOR GENERAL