



2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FEDERAL

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL DUIN MUNICIPIO DE AQUILA

LOCALIDAD: EL DUIN

MUNICIPIO: AQUILA

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No. CEAC/CDI/OBRA/AD-001/2017

CONVENIO No. CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./AD-001-2017/17

EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MICHOACAN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL, EL ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION, ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ, JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS Y EL ING. EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA, SUPERVISOR DE OBRA, Y EL ING. GERARDO ABRAHAM ARCOS AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166, 168, 169 Y 170 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

- L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL
- ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
- ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION
- ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ, JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS
- ING. EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA, SUPERVISOR DE OBRA
- ING. GERARDO ABRAHAM ARCOS AGUILAR, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V.



"Esta foja 1 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL DUIN MUNICIPIO DE AQUILA, en la Localidad de EL DUIN del Municipio de AQUILA, MICH., respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/AD-001/2017, celebrado con la empresa GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V."



II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

TRABAJOS CONSISTENTES EN EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE AQUAPACK DE 21 ETAPAS, IMPULSORES EN NORYL Y DIFUSORES EN LEXAN, ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5HP, 3F, 460 V, NEMA 4", TUBERIA DE COLUMNA DE 2" x 3.05 m, EN PVC, CLASE 250 PSI, CABLE SUMERGIBLE, POLIDUCTO DE BAJA DENSIDAD DE 1 1/4" DE DIAMETRO, CABEZAL DE DESCARGA DE 2 x 3" CON CODO DE 3x90°, BRIDAS SLIP ON DE 150 LBS, TIPO PESADO, CON BASE DE ACERO DE 1/2", DEBERA TENER PREPARACIONES PARA LA Sonda DE NIVEL CON ORIFICO DE 1 1/4", Y SALIDA PARA EL CABLE SUMERGIBLE. INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION CONSISTENTE EN POSTES DE CONCRETO DE DE 12 MTS, ESTRUCTURAS PARA 15 KV, CABLE ACSR 1/0, CABLE SEMI AISLADO 1/0 AWG, CABLE AG 5/16, RETENIDA RDA, TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA SU CONSTRUCCION.

I. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 21 DE JULIO DE 2017

DIFERIMIENTO

FECHA DE INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA REAL DE INICIO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA REAL DE TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DE 2017





RELACION DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$209,559.85

EST. No.	FACTURA No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓ N	SUBTOTAL	SECODAM	TOTAL
					DE ANTICIPO			

1 FED	277	79,050.52	12,648.08	91,698.60	27,509.58	64,189.02	395.25	63,793.77
1 EST	278	32,937.72	5,270.04	38,207.76	11,462.32	26,745.44	164.69	26,580.75
1 MUN	279	19,762.63	3,162.02	22,924.65	6,877.40	16,047.25	98.81	15,948.44
2 FED	280	282,217.22	45,154.76	327,371.98	98,226.33	229,145.65	1,411.09	227,734.56
2 EST	283	117,590.50	18,814.48	136,404.98	40,927.64	95,477.34	587.95	94,889.39
2 MUN	282	70,554.32	11,288.69	81,843.01	24,556.58	57,286.43	352.77	56,933.66

SUMA		602,112.91	96,338.07	698,450.98	209,559.85	488,891.13	3,010.56	485,880.57
------	--	------------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------

MONTO CONTRATADO: 698,532.86

MONTO EJERCIDO: 698,450.98

MONTO PAGADO: 698,450.98


MONTO SIN EJERCER: 81.88

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCION: 0.00

GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE.

II. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA



"Esta foja 3 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega-Recepción de la obra de **AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL DUIN MUNICIPIO DE AQUILA**, en la Localidad de EL DUIN del Municipio de AQUILA, MICH., respecto del contrato de obra pública no. **CEAC/CDI/OBRA/AD-001/2017**, celebrado con la empresa GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V."

Bld. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán

Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx

http://michoacan.gob.mx



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA NO. 3590-08537-0 DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATISTA



ING. GERARDO ABRAHAM ARCOS AGUILAR
GRUPO SEPÍA, S.A. DE C.V.


P O R E L C E A C




L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL



ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION



ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS
RURALES E INDIGENAS



ING. EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA
SUPERVISOR DE OBRA



"Esta foja 4 de 4 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL DUIN MUNICIPIO DE AQUILA, en la Localidad de EL DUIN del Municipio de AQUILA, MICH., respecto del contrato de obra pública no. CEAC/CDI/OBRA/AD-001/2017, celebrado con la empresa GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V."

Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

HOJA

1/5

Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD EL DUIN, MUNICIPIO DE AQUILA	Estimación N°: FINIQUITO	Periodo de ejecución: 1 de septiembre de 2017 AL 30 de noviembre de 2017	Fecha: 15 de diciembre de 2017
	Contratista: GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V.		
	Localidad: EL DUIN	Contrato N°: CEAC/CDI/OBRA/AD-001/2017	De Fecha: 21 de abril de 2017
	Municipio: AQUILA	Inicio / Terminación: 22 de abril de 2017 AL 21 de julio de 2017	De Fecha: 21 de agosto de 2017
	Convenio N°: CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./AD-001-2017/17	Inicio / Terminación: 1 de septiembre de 2017 AL 30 de noviembre de 2017	De Fecha: 31 de agosto de 2017

ESTADO DE CUENTA		FEDERAL 60%	ESTATAL 25%	MUNICIPAL 15%	TOTAL 100%
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 698,532.86				
PAGADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$ -				
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$ 698,450.98				
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$ 81.88				
ANTICIPO					
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 209,559.85				
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 209,559.85				
SALDO POR AMORTIZAR	\$ (0.00)				
AVANCES					
		DEDUCCIONES			
		F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	\$ -	\$ -	\$ -
		G.- 0.2% I.C.I.C (0.002xA)	\$ -	\$ -	\$ -
		H.- OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
		L-SUBTOTAL 3(F + G + H)	\$ -	\$ -	\$ -
		IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)	\$ -	\$ -	\$ -
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL CON LETRA:			

Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

 ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION	 ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS	 ING. SALVADOR HORTA SANTANA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION	 L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ COORDINADOR GENERAL
---	--	---	--