



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTATAL:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: SANTA FE DE LA LAGUNA

MUNICIPIO: QUIROGA

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/LP-012/2017

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA FE DE LA LAGUNA** MUNICIPIO DE **QUIROGA MICHOACAN**, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL LAE. **GERMAN TENA FERNANDEZ**, COORDINADOR GENERAL, EL ING. **SALVADOR HORTA SANTANA**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. **LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS Y EL ING. **ERICK BLADIMIR RINCON VILLEGAS**, SUPERVISOR DE OBRA, Y LA C. **ROSA ICELA CORIA RICO** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **INGENIERIA Y DISEÑOS ROMMA, S.A. DE C.V.**

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 50 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ	COORDINADOR GENERAL
ING. SALVADOR HORTA SANTANA	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA	JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA
ING. ERICK BLADIMIR RINCON VILLEGAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. ROSA ICELA CORIA RICO	REPRESENTANTE LEGAL



(Handwritten signatures in blue ink)



II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE COLOCA EL LETRERO INFORMATICO DE LA OBRA, SE LOCALIZACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO ASI COMO DE LOS NIVELES DE PISO TERMINADO Y ARRASTRES DE TUBERIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A UBICAR LOS CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO PARA CONTINUAR CON LAS EXCAVACIONES DE LINEA PRINCIPAL Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EXTRAYENDO EL MATERIAL A BANCO DE TIRO, SE HACE LA LIMPIEZA DE EXCAVACIONES PARA ALOJAR LA PLANTILLA Y SUMINISTRAR, COLOCAR, Y HACER PRUEBA DEL TUBO DE RED PRINCIPAL ASI COMO LA ELABORACION DE POZOS DE VISITA, A CONTINUACION SE ACOSTILLA EL TUBO Y SE COLOCAN LAS BOTAS DE INSERCIÓN PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS SE RELLENAN LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADAS CON BAILARINA PARA POSTERIORMENTE HACER LA COLOCACION DE LOS BROCALES Y TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA Y LA REPOSICION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS Y ASFALTICOS SEGÚN SEA EL CASO.

SE HACE LA LIMPIEZA DE OBRA Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: **6 DE JULIO DE 2017**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: **5 DE DICIEMBRE DE 2017**

FECHA REAL DE INICIO: **6 DE JULIO DE 2017**

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **5 DE DICIEMBRE DE 2017**





2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$1'559,508.14

EST	FAC	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	SECODAM 5%	CMIC 2%	TOTAL
EST	9	\$1,276,203.86	\$204,192.62	\$1,480,396.48	\$444,118.94	\$1,036,277.54	\$6,381.02	\$0.00	\$1,029,896.52
MUN	8	\$1,178,034.34	\$188,485.49	\$1,366,519.83	\$409,955.95	\$956,563.88	\$5,890.17	\$0.00	\$950,673.71
EST	14	\$766,736.86	\$122,677.89	\$889,414.75	\$266,824.43	\$622,590.32	\$3,833.68	\$0.00	\$618,756.64
MUN	12	\$707,757.10	\$113,241.14	\$820,998.24	\$246,299.47	\$574,698.77	\$3,538.79	\$0.00	\$571,159.98
EST	16	\$283,232.11	\$45,317.14	\$328,549.25	\$98,566.12	\$229,983.13	\$1,416.16	\$0.00	\$228,566.97
MUN	15	\$265,254.28	\$42,440.68	\$307,694.96	\$93,743.23	\$213,951.73	\$1,326.27	\$0.00	\$212,625.46
SUMAS		\$4,477,218.55	\$716,354.96	\$5,193,573.51	\$1,559,508.14	\$3,634,065.37	\$22,386.09	\$0.00	\$3,611,679.28

MONTO CONTRATADO: \$ 5'198,360.48

MONTO EJERCIDO: \$ 5'193,573.51

MONTO PAGADO: \$ 5'193,573.51

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCION: \$ 4,786.97

INGENIERIA Y DISEÑOS ROMMA, S.A. DE C.V. EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS





2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. **1892121 DE ACE FIANZAS MONTERREY**, DE FECHA **26 DE DICIEMBRE DEL 2017**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:00 HRAS. DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2017**, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 50 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATISTA

C. ROSA ICELA CORIA RICO
REPRESENTANTE LEGAL





2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

P O R E L C E A C


L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR ORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ERICK BLADIMIR RINCON VILLEGAS
SUPERVISOR DE OBRA





Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

Comisión estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán

HOJA

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

Localidad: **SANTA FE DE LA LAGUNA**

Municipio: **QUIROGA, MICHOACAN**

FINIQUITO

Período: DEL **06-jul-17** AL **05-dic-17** Fecha: **26-dic-17**

Contratista: **INGENIERIA Y DISEÑOS ROMMA S.A. DE C.V.**

Contrato N°: **CEAC/FISE/OBRA/LP-012/2017**

Inicio: **06-jul-12**

Terminación: **05-dic-17**

De Fecha:

05-jul-12

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	5,198,360.48
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	5,193,573.51
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION		
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$	4,786.97

ANTICIPO

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	1,559,508.14
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	1,559,508.14
EN ESTA ESTIMACIÓN		
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-

AVANCES

	FISICO (%)		FINANCIERO (\$)
ANTERIOR	100%	ANTERIOR	\$ 5,193,573.51
DEL PERIODO	0%	DEL PERIODO	\$ -
ACUMULADO	100%	ACUMULADO	\$ 5,193,573.51
PROGRAMADO	100%	PROGRAMADO	\$ 5,198,360.48
DESVIACIÓN			

ESTIMACIÓN

A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
B.- I.V.A.	\$	-
C.- SUBTOTAL 1(A + B)	\$	-

D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	-
E.- SUBTOTAL 2(C - D)	\$	-

DEDUCCIONES

F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	\$	-
G.- 0.2% C.M.I.C (0.002xA)	\$	-
H.- OTROS		

I.- SUBTOTAL 3(F + G + H)	\$	-
---------------------------	----	----------

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)	\$	-
----------------------------------	----	----------

IMPORTE LIQUIDO TOTAL	\$	-
-----------------------	----	----------

CONTRATISTA

ROSELICELA CORIA RICO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. LUIS ARNATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. SALVADOR PORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.

L.A.E. GERMAN YENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL