



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTATAL:

**OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHERAN
MUNICIPIO DE CHERAN**

LOCALIDAD: CHERAN

MUNICIPIO: CHERAN

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2017

EN LA LOCALIDAD DE **CHERAN** MUNICIPIO DE **CHERAN**, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **29** DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; **L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ**, COORDINADOR GENERAL, EL **ING. SALVADOR HORTA SANTANA**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR DE OBRAS Y EL **ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, SUPERVISOR DE OBRA, Y EL **C.P. ISABEL CRISTINA HERRERA PULQUERO** GERENTE DE LA EMPRESA (ANDALU CONSTRUCCIONES S.DE R.L. DE C.V.).

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 50 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA, SUPERVISOR DE OBRA

C.P. ISABEL CRISTINA HERRERA PULQUERO GERENTE DE LA EMPRESA (ANDALU CONSTRUCCIONES S.DE R.L. DE C.V.).





2015 - 2021



**Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas**
Gobierno del Estado de Michoacán

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE INICIAN LOS TRABAJOS CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN Y DESPALME; UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS SE PROCEDE A LA EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE TERRENO TAL Y COMO LO MARCA EL PROYECTO. DE INMEDIATO SE INICIA CON LA RECTIFICACIÓN DE NIVELES DEL FONDO DE LA SEPA Y SE INICIA EL AFINE EN PAREDES Y PISO, SE HACE LA COLOCACIÓN DELA CAMA DE ARENA PARA POSTERIORMENTE LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA CORRUGADA DE 15” DIAM. A TODO LO LARGO DEL PROYECTO UNA VEZ INSTALADA LA TUBERÍA SE RELLENA CON MATERIAL DE BANCO A 15 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. PARALELAMENTE SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS E VISITA DE DIFERENTES DIMENSIONES DE ACUERDO ESPECIFICACIONES CONSTRUIDOS CON PLANTILLAS DE CONCRETO DE 150 KG/CM² DESPLATE DE MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 APLANADOS Y PULIDOS EN EL INTERIOR.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE AL RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. FINALMENTE SE PROCEDE A LA INTERCONEXIÓN Y A SU VEZ SE TAPONEA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMÉTICA.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	07 DE JULIO 2017
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	06 DE OCTUBRE 2017
FECHA REAL DE INICIO:	07 DE JULIO 2017
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE 2017

[Firma manuscrita]



"Esta foja 2 de 5 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de CONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL, en la Localidad de CHERAN del Municipio de CHERAN, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2017, celebrado con la empresa ANDALU S. DE R.L. DE C.V."



IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$ 239,084.45 (doscientos treinta y nueve mil ochenta y cuatro pesos 45/100 m.n.)

EST. No.	FACTURA No.	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL
							SECODAM	CMIC	

1 EST.	6	355,448.33	56,871.73	412,320.06	123,696.02	288,624.04	1,777.24		286,846.80
2 EST.	10	331,575.95	53,052.15	384,628.10	115,388.43	269,239.67	1,657.88		267,581.79

SUMAS:	687,024.80	109,923.88	796,948.16	239,084.45	557,863.71	3,435.12			554,428.59
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	--	--	------------

MONTO CONTRATADO: \$ 796,948.16

MONTO EJERCIDO: \$ 796,948.16

MONTO PAGADO: \$ 796,948.16

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCION: \$ 0.00

C.P. ISABEL CRISTINA HERRERA PULQUERO GERENTE DE LA EMPRESA (ANDALU CONSTRUCCIONES S.DE R.L. DE C.V.). EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.





2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. **10558-00012-6 DE Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**, DE FECHA **29 de septiembre 2017**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:00 HRAS.** DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE 2017** , SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 50 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATISTA

C.P. ISABEL CRISTINA HERRERA PULQUERO
GERENTE DE LA EMPRESA
(ANDALU CONSTRUCCIONES S.DE R.L. DE C.V.).





2015 - 2021



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

P O R E L C E A C

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
SUPERVISOR DE OBRAS



"Esta foja 5 de 5 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra de CONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL, en la Localidad de CHERAN del Municipio de CHERAN, respecto del contrato de obra pública no. CEAC/RSE/OBRA/AD-007/2017, celebrado con la empresa ANDALU S. DE R.L. DE C.V."

Bld. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>



Comision Estatal del Agua
y Gestion de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

Comision estatal del Agua y Gestion
de Cuencas del Estado de Michoacán

HOJA

1

Nombre de la Obra:

**CONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHERAN
MUNICIPIO DE CHERAN**

Localidad: **CHERAN**

Municipio: **CHERAN**

FINIQUITO

Periodo: DEL **07-jul-17** AL **06-sep-17**

Fecha: **29-sep-17**

Contratista: **ANDALU CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.**

Contrato N°: **CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2017**

De Fecha: **06-jul-17**

Inicio: **07-jul-17**

Terminación: **06-oct-17**

CARATULA DE FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	796,948.16
IMPORTE PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	796,948.16
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION		
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$	-

ANTICIPO

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	239,084.45
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	239,084.45
EN ESTA ESTIMACIÓN		
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-

AVANCES

	FISICO (%)		FINANCIERO (\$)
ANTERIOR	100%	ANTERIOR	\$ 796,948.16
DEL PERIODO	0%	DEL PERIODO	\$ -
ACUMULADO	100%	ACUMULADO	\$ 796,948.16
PROGRAMADO	100%	PROGRAMADO	\$ 796,948.16
DESVIACIÓN			

ESTIMACIÓN

A - IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
B - I.V.A.	\$	-
C.- SUBTOTAL 1(A + B)	\$	-

D - AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	-
E.- SUBTOTAL 2(C - D)	\$	-

DEDUCCIONES

F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	\$	-
G.- 0.2% C.M.I.C (0.002xA)	\$	-
H.- OTROS		
I.- SUBTOTAL 3(F + G + H)	\$	-

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I) \$ -

IMPORTE LIQUIDO TOTAL \$ -

CONTRATISTA

C.P. ISABEL HERRERA PULQUERO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA

ING. SALVADOR HORTA SANTANA,
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL