



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTATAL:

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE CENOBIO MORENO"

LOCALIDAD: CENOBIO MORENO

MUNICIPIO: APATZINGÁN

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO No.: CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2017

EN LA LOCALIDAD DE CENOBIO MORENO MUNICIPIO DE APATZINGÁN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL CEAC; EL L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL, LOS INGENIEROS SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA, SUPERVISOR DE OBRA Y C. ARACELI VALENCIA BERNAL REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ S.A. DE C.V.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, COORDINADOR GENERAL, LOS INGENIEROS SALVADOR HORTA SANTANA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA, SUPERVISOR DE OBRA C. ARACELI VALENCIA BERNAL REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ S.A. DE C.V.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE SE RECIBE:

"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR EN LA LOCALIDAD DE CENOBIO MORENO, MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	23 DE FEBRERO DE 2017
FECHA TERMINO SEGÚN CONTRATO	22 DE JULIO DE 2017
FECHA INICIO REAL	23 DE FEBRERO DE 2017
FECHA TERMINO REAL	02 DE MAYO DE 2017



III. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

Anticipo	\$0.00								
EST. NO.	FACTURA	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL
							Inspección y vigilancia 0.5 %	CMIC	
01 ESTATAL	1066	\$1,987,298.43	\$317,967.75	\$2,305,266.18	\$0.00	\$2,305,266.18	\$9,936.49	\$0.00	\$2,295,329.69
02 ESTATAL	1063	\$854,389.48	\$136,702.32	\$991,091.80	\$0.00	\$991,091.80	\$4,271.95	\$0.00	\$986,819.85
03 ESTATAL	1103	\$50,760.25	\$8,121.64	\$58,881.89	\$0.00	\$58,881.89	\$253.80	\$0.00	\$58,628.09
TOTALES		\$2,892,448.16	\$462,791.71	\$3,355,239.87	\$0.00	\$3,355,239.87	\$14,462.24	\$0.00	\$3,340,777.63

MONTO CONTRATADO : \$ 3,356,002.60

MONTO EJERCIDO : \$ 3,355,239.87

MONTO PAGADO : \$ 3,355,239.87

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O \$ 0.00

DEVOLUCIÓN :

CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ S.A. DE C.V., EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

IV. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.


LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.




LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA No. 3598-04403-6 DE AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V., DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA DE SU FECHA , SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL 166 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATISTA



C. ABACELI VALENCIA BERNAL
CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ S.A. DE C.V.

P O R E L C E A C


L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL


ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA


ING. EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA
SUPERVISOR DE OBRA



2015 - 2021

Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

Gobierno del Estado de Michoacán

HOJA

NOMBRE DE LA OBRA :	ESTIMACIÓN N°.		DE FECHA
	FINIQUITO	PERIODO DEL AL	
LOCALIDAD :	CENOBIO MORENO	23 DE FEBRERO DE 2017	05 DE MAYO DE 2017
MUNICIPIO :	APATZINGÁN	CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUÉZ S.A. DE C.V.	
		CONTRATO N°.	
		CEAC/FISE/OBRA/PLP-001/2017	
		INICIO / TERMINACION	
		23 DE FEBRERO DE 2017	AL 22 DE JULIO DE 2017

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTADO DE CUENTA				
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	3,356,002.60	FEDERAL	0%
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	3,355,239.87	ESTATAL	100.00%
IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$	0.00	MUNICIPAL	0.00%
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$	762.73	TOTAL	100.00%
ANTICIPO				
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	-	A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ -
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$	-	B.- I.V.A.	\$ -
EN ESTA ESTIMACION	\$	-	C.- SUBTOTAL 1 (A+B)	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	D.- AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ -
			E.- SUBTOTAL 2 (C-D)	\$ -

FÍSICO (%)		FINANCIERO (\$)	
ANTERIOR	100.00%	ANTERIOR	\$ -
DEL PERIODO	0.00%	DEL PERIODO	\$ 0.00
ACUMULADO	100.00%	ACUMULADO	\$ 3,355,239.87
PROGRAMADO	100.00%	PROGRAMADO	\$ 3,355,239.87
DESVIACION	0.00%	DESVIACION	\$ -
DEDUCCIONES			
F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005 x A)		\$ -	
G.- 0.2% x I.C.I.C. (0.002 x A)		\$ -	
H.- OTROS		\$ -	
I.- SUBTOTAL 3(F+G+H)		\$ -	
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E-I)		\$ -	
IMPORTE LIQUIDO TOTAL CON LETRA:		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	

COMTRATISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS
C. ARACELI VALENCIA BERNAL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SALVADOR HORTIA SANTANA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
	ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRA
	L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ COORDINADOR GENERAL