

No.	Bloque	Clave	Entidad	Municipio	Proyecto	Monto Autorizado	Meses	ESTADÍSTICAS												Total	Compromiso Informal	ESTADÍSTICAS					Estado	Monto contratado/Acreditado	Avance Fin.	Avance Físico	TOTAL Metas	Traspas	GPU	Av. Fin.	Av. Fís.				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			Capital	Prést. Financiera	Prést. Multigrupo capital	Prést. Cuentas	Prést. Financiera													
1	2	7274737	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CENOBIO MOROSO	19,306,355.34	10	19,306,355.34	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.33	19,306,355.34	19,179,843.21	99%	126,512.13	29/01/2018	07/11/2002	29/01/2018	0,00	N/A	523,01	31/08/2018	OBRA CONCLUIDA	19,179,843.21	100,00%	100,00%	126,512.13	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	75%	36%
2	2	7274829	Michoacán de Ocampo	Buenavista	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA TOMANTLAN	19,306,628.70	10	19,306,628.70	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.87	19,306,628.70	19,300,121.28	100%	6,507.42	29/01/2018	23/10/2003	29/01/2018	0,00	N/A	326,29	31/08/2018	OBRA CONCLUIDA	19,300,121.28	100,00%	100,00%	6,507.42	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	99%	100%
3	2	7275503	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MANANTEN, MUNICIPIO DE MANANTEN, PRIMERA ETAPA	23,628,332.82	10	23,628,332.82	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.28	23,628,332.82	22,896,080.52	97%	732,252.30	29/01/2018	20/06/2002	29/01/2018	0,00	N/A	624,35	31/08/2018	OBRA CONCLUIDA	22,896,080.52	100,00%	100,00%	732,252.30	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	90%	80%	
4	3	7275208	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TUZANTLA	17,589,928.39	10	17,589,928.39	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.84	17,589,928.39	17,589,928.69	100%	8,999.70	28/02/2018	20/05/2006	28/02/2018	0,00	N/A	503,27	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	17,589,928.69	100,00%	100,00%	8,999.70	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	50%	25%
5	3	7275983	Michoacán de Ocampo	Irímbo	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO	10,526,757.70	10	10,526,757.70	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,526,757.70	10,510,026.74	100%	16,730.96	28/02/2018	24/04/2003	28/02/2018	0,00	N/A	300,71	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	10,510,026.74	100,00%	100,00%	16,730.96	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	50%	18%	
6	3	7275443	Michoacán de Ocampo	Paracuaro	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA CONCORDADA DE USUERO Y CUERO DE PARACUARO	11,831,466.56	10	11,831,466.56	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.66	11,831,466.56	11,816,988.52	100%	14,478.04	28/02/2018	24/08/2008	28/02/2018	0,00	N/A	338,10	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	11,816,988.52	100,00%	100,00%	14,478.04	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	77%	84%
7	3	7275423	Michoacán de Ocampo	Quíroga	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA	14,496,769.15	10	14,496,769.15	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.91	14,496,769.15	14,465,762.58	100%	31,006.57	28/02/2018	31/09/2009	28/02/2018	0,00	N/A	413,89	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	14,465,762.58	100,00%	100,00%	31,006.57	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	78%	56%
8	3	7275683	Michoacán de Ocampo	Ocampo	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LINEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCMPO	18,611,799.84	10	18,611,799.84	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.99	18,611,799.84	18,298,255.41	98%	313,544.43	28/02/2018	10/09/2014	28/02/2018	0,00	N/A	523,53	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	18,298,255.41	100,00%	100,00%	313,544.43	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	70%	55%
9	4	7275323	Michoacán de Ocampo	Paracho	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PARACHO DE VERDECO, MUNICIPIO DE PARACHO	10,219,181.45	10	10,219,181.45	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.15	10,219,181.45	10,148,326.98	99%	70,852.47	13/04/2018	31/10/1978	13/04/2018	0,00	N/A	390,26	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	9,857,294.49	97,13%	97,00%	70,852.47	09 OAC (2009/11/17/2018 Y 194)	DI	85%	80%

a) El primer mes del calendario indica al mes siguiente de la ministración.