


Informe de Proyectos Autorizados en 2017  
Calendario de ejecución

OBRAS A CARGO DE CEAC  
FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	Bloque	No. de Folio en el sistema	Entidad	Municipio	Proyecto	Monto Autorizado	Meses	Avances	Calendario de Ejecución												Total	Comprometido	RECURSOS						ESTADO	Rúbrica contrato/Ajército	Avance Financiero	Avance Física	TOTAL	Tramite	SEPT (EPS)	Avance Fisica 31-DIC-2018	Avance Fisica 31-DIC-2018								
									MES														Informado	%	Capital	Fecha	Producto Financiero	Fecha										Salvaguarda capital	Fecha	Producto Financiero	Fecha				
									ago-17 MES 1	sep-17 MES 2	oct-17 MES 3	nov-17 MES 4	dic-17 MES 5	ene-18 MES 6	feb-18 MES 7	mar-18 MES 8	abr-18 MES 9	may-18 MES 10	jun-18 MES 11	jul-18 MES 12																						ago-18 MES 13	sep-18 MES 14	oct-18 MES 15	nov-18 MES 16
1	2	727427	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CERRITO ROSADO	219,306,355.34	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	219,306,355.34	99%	216,512.11	30/01/2018	550,810.00	29/01/2018	20.00	N/A	2523.01	31/08/2018	OBRA CONCLUIDA	219,179,843.23	100%	100%	216,512.11	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%
1	2	727429	Michoacán de Ocampo	Susucunilla	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALGEBARRILES SUJITOS DE LA COMUNIDAD DE PIÑANZOS DEL MUNICIPIO DE SUJUCUNILLA	219,204,428.70	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	219,204,428.70	100%	24,507.42	29/01/2018	596,180.00	29/01/2018	20.00	N/A	2526.29	31/08/2018	OBRA CONCLUIDA	219,200,121.28	100%	100%	24,507.42	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	2	727503	Michoacán de Ocampo	Hahuatzen	CONSTRUCCIÓN DE CERRAJE SUJITOS EN LA LOCALIDAD DE FUMIGATAS, MUNICIPIO DE HAHUATZEN, PRIMERA ETAPA	223,428,332.82	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	223,428,332.82	97%	2732,252.10	29/01/2018	246,447.00	29/01/2018	20.00	N/A	2624.35	31/08/2018	OBRA CONCLUIDA	222,896,080.72	100%	100%	2732,252.10	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	3	727528	Michoacán de Ocampo	Tuzamila	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TIZAMILA, MUNICIPIO DE TIZAMILA	217,599,929.19	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	217,599,929.19	100%	28,999.70	28/02/2018	575,391.00	28/02/2018	20.00	N/A	2503.27	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	217,599,929.49	100%	100%	28,999.70	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	3	727532	Michoacán de Ocampo	Tzuczo	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO REGIONAL RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TZUCZO MUNICIPIO DE TZUCZO	219,526,787.70	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	219,526,787.70	100%	226,750.94	28/02/2018	249,040.00	28/02/2018	20.00	N/A	2300.71	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	219,510,026.74	100%	100%	226,750.94	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	3	727543	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA COMARCAL DE USHERO Y CUCERO DE PÁTZCUARO	211,831,466.36	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	211,831,466.36	100%	216,478.04	28/02/2018	250,641.00	28/02/2018	20.00	N/A	2318.10	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	211,816,988.32	100%	100%	216,478.04	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	3	727542	Michoacán de Ocampo	Quirepo	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE QUIREPO	216,496,769.15	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100%	216,496,769.15	100%	211,004.57	28/02/2018	261,392.00	28/02/2018	20.00	N/A	2412.89	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	216,465,762.58	100%	100%	211,004.57	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	3	727563	Michoacán de Ocampo	Ocampo	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCAMPO	218,411,799.04	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	98%	218,209,255.41	98%	233,546.43	28/02/2018	278,416.00	28/02/2018	20.00	N/A	2523.53	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	218,209,255.41	100%	100%	233,546.43	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	
1	4	727523	Michoacán de Ocampo	Patzcuaro	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATZCUARO DE VERGUEZ, MUNICIPIO DE PATZCUARO	210,219,181.45	10	Físico (X) Financiero (E)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	99%	210,149,728.99	99%	270,452.47	13/04/2018	228,794.00	13/04/2018	20.00	N/A	2390.16	28/09/2018	OBRA CONCLUIDA	210,144,728.99	100%	100%	270,452.47	CEAC/OS/EP/1 617/2018 Y 1442	SI	100%	100%	

  
ING. SALVADOR HORTA SANTANA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

  
C. P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS  
DELEGADO ADMINISTRATIVO