

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

FONREGION 2019

Informe de Proyectos Autorizados en 2019

Fecha de corte: 30/06/2020

No	Bloque	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	EJECUTORA	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y / o contratista	Importe				Metas			Avance		Fecha de término	Observaciones
											Inicio de contrato	Termino de contrato o convenio		Autorizado	Contratado	Indirectos	Comprometido	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero		
1	2a Extraord	12216496	Michoacán de Ocampo	MARAVATIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MONICA, EL TEJOCOTE, JOYAS DEL PILAR, HUARAQUEO, SANTA CRUZ, RINCON DE HUARAQUEO, MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MARAVATIO	CEAC	10	01/11/2019	DIC/19 - SEPT/20	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-007/2019	23/11/2019	21/09/2020	LAMITRAVI, S.A. DE C.V.	33,000,000.00	32,425,449.60	559,059.48	32,984,509.08	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION CON PVC 6"	ML	2,572.26	70.00	27,848,591.92	21/09/2020	OBRA EN PROCESO
														CONSTRUCCION DE LINEAS DE ADUCCION CON TUBERIA DE PVC 6"	ML	7,768.45								
														CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE PVC CON DIAMETROS 2", 2 1/2", 3" y 4"	ML	33,493.30								
														TANQUES DE REGULARIZACION DE CONCRETO DE 20 M3, 70 M3, Y 50 M3	PZA	5.00								
														EQUIPAMIENTO FLUJO PARA POZO (BOMBA 40HP)	PZA	1.00								
2	2a Extraord	12216601	Michoacán de Ocampo	GABRIEL ZAMORA	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	CEAC	10	01/11/2019	DIC/19 - SEPT/20	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-008/2019	20/11/2019	18/09/2020	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	46,950,609.26	46,105,046.27	794,914.59	46,899,960.86	RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA PEAD 12")	ML	5,100.00	88.00	45,419,015.75	18/09/2020	OBRA EN PROCESO
														RECONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE MAMPOSTERIA 50 m3	PZA	1.00								
														RECONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO DE CLORACION A BASE DE TABIQUE	M2	20.00								
														RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION, TUBERIA DE PVC DE 4"	ML	2,192.01								
														CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION (TUBERIA PEAD 1 1/2", 2", 3", 4", 6", 8")	ML	46,105.84								
3	3a Ordinaria	12268220	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, MUNICIPIO DE ZITACUARO	CEAC	8	13/11/2019	DIC/19 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-009/2019	20/12/2019	18/10/2020	MARAM ARQUICONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.	10,500,000.00	10,306,588.47	177,699.80	10,484,288.27	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAM	ML	1,688.27	90.00	9,250,426.20	08/07/2020	OBRA EN PROCESO
														CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIAS DE PVC DE 3" DE DIAMETRO	ML	3,815.71								
														TREN DE DESCARGA 150m	PZA	1.00								
														EQUIPAMIENTO FIJO DE POZO (BOMBA SUMERGIBLE) 30 HP	PZA	1.00								
														CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION (5'5 M)	M2	25.00								
4	3a Ordinaria	12268161	Michoacán de Ocampo	URUAPAN	RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONZIN MUNICIPIO DE URUAPAN	CEAC	8	13/11/2019	DIC/19 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-010/2019	21/12/2019	19/10/2020	ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	12,348,000.00	12,123,552.34	209,026.76	12,332,579.10	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAM	ML	1,688.27	100.00	12,332,158.67	31/03/2020	OBRA TERMINADA
														CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIAS DE PVC DE 3" DE DIAMETRO	ML	3,815.71								
														TREN DE DESCARGA 150m	PZA	1.00								
														EQUIPAMIENTO FIJO DE POZO (BOMBA SUMERGIBLE) 30 HP	PZA	1.00								
														CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION (5'5 M)	M2	25.00								
5	3a Ordinaria	12268393	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ	CEAC	8	13/11/2019	DIC/19 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-008/2019	19/12/2019	17/10/2020	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10,632,485.47	10,397,403.70	179,265.58	10,576,669.28	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	1,425.45	85.00	9,262,536.42	15/07/2020	OBRA EN PROCESO
														CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PEAD ENCOFRADO CON CONCRETO CICLOPEO DE 8"	ML	1,598.00								
														CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PEAD ENCOFRADO CON CONCRETO CICLOPEO DE 10"	ML	1,076.00								
														CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN	PZA	33.00								
														RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBERIA DE FO. GO DE 4"	ML	6,887.00								
6	1a Extraord	12362230	Michoacán de Ocampo	NUEVO URECHO	RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO	CEAC	6	04/02/2020	MAR/2020 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-001/2020	11/03/2020	20/07/2020	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	12,730,129.41	12,506,205.39	215,624.23	12,721,829.62	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION A BASE DE TABIQUE RECOCIDO Y LOSA D CONCRETO	M2	15.80	70.00	10,712,586.72	15/07/2020	OBRA EN PROCESO
														EQUIPO DE CLORACION FIJO PARA TANQUE	PZA	1.00								
														CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA DE AGUA A BASE LOSA DE CONCRETO	M2	4.65								
														CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 200 M3	PZA	1.00								
														CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS A BASE DE CONCRETO	PZA	1.00								
7	1a Extraord	12362291	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APUTZIO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZITACUARO	CEAC	6	04/02/2020	MAR/2020 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-002/2020	01/04/2020	20/07/2020	RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	13,800,000.00	13,494,844.03	232,669.72	13,727,513.75	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC DE 4" (Z. CENTRO)	ML	6,907.80	60.00	10,412,913.76	15/07/2020	OBRA EN PROCESO
														CONS. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 DE LOSAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA	PZA	3.00								
														SISTEMA CLORACION C/ BOMBA DE DOSIFICACION DE LIQUIDOS	PZA	3.00								
														TOMAS DOMICILIARIAS (Z. CENTRO)	PZA	400.00								
														CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" (Z. ALTA)	ML	3,184.36								
														TOMAS DOMICILIARIAS (Z. ALTA)	PZA	50.00								
														CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC DE 2" (Z. SUR)	ML	3,486.62								
														TOMAS DOMICILIARIAS (Z. SUR)	PZA	75.00								
														CONSTR. DE CERCADO CON MALLA CICLON POR 2 MTS. DE ALTURA. INCLUYE ACCESOS	ML	640.00								
														CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO	ML	7,202.02								

a/ El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración.

139,961,224.14 137,359,089.80 2,368,260.17 139,727,349.97

125,238,229.43

ING. SALVADOR HORTA SANTANA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JOSÉ OCTAVIO OCHOA LLANDERAL  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ  
COORDINADOR GENERAL