

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)
 REPORTE DE AVANCE 2019
 (PESOS)

ESTADO MICHOACÁN
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS) 1-16-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL) LOCAL
 ENTIDAD EJECUTORA MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	AGOSTO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador																		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	G I C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada																
10			TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL					2019	31/07/2019	\$349 636,00	\$174 818,00			Autorizado	\$349 636,00	\$174 818,00	\$174 818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
11			SUPERVISIÓN TÉCNICA					2019	31/07/2019	\$500 000,00	\$250 000,00			Autorizado	\$500 000,00	\$250 000,00	\$250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			
Nota										TOTAL	\$21 157 374,65	\$15 541 031,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$21 157 374,65	\$15 541 031,00	\$3 060 580,93	\$2 535 762,93	\$0,00	\$0,00																		
Se deberá reportar todo el Avance del apartado															Licitado	\$17 663 278,21	\$12 324 642,93	\$2 629 317,64	\$2 709 317,64	\$0,00	\$0,00																		
														Contratado	\$7 665 906,69	\$5 231 528,22	\$1 270 166,44	\$1 164 212,04	\$0,00	\$0,00																			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN TANA FERNÁNDEZ,
 COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
 DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN.