

ESTADO: MICHOACÁN
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS) I.-16-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA LOCAL): LOCAL
 ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	SEPTIEMBRE	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	GIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
1	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS)	160170011	CONTEPEC	EL CESPED	IT	2019	31/08/2019	\$ 4 007 053,00	\$ 2 404 231,80	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 4 007 053,00	\$ 2 404 231,80	\$ 501 410,60	\$ 501 410,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$ 4 007 053,00	\$ 2 404 231,80	\$ 501 410,60	\$ 501 410,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 3 997 400,99	\$ 2 398 440,59	\$ 799 450,20	\$ 799 450,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 1 199 220,27	\$ 719 532,17	\$ 239 844,05	\$ 239 844,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2	MUNICIPIO DE TZITZIO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS)	161010048	TZITZIO	COPUYO	IT	2019	31/08/2019	\$ 1 850 000,00	\$ 1 850 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 1 850 000,00	\$ 1 850 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$ 1 850 000,00	\$ 1 850 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 1 825 675,35	\$ 1 825 675,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
3	MUNICIPIO DE TURICATO, MICH	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHIRAPES	160570404	TURICATO	CHIRAPES	IT	2019	31/08/2019	\$ 2 224 761,66	\$ 1 334 657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 2 224 761,66	\$ 1 334 657,00	\$ 444 952,33	\$ 444 952,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$ 3 092 535,21	\$ 1 655 521,13	\$ 618 507,04	\$ 618 507,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 3 092 535,20	\$ 1 655 521,13	\$ 618 507,04	\$ 618 507,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
4	MUNICIPIO DE NOCUPETARO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS)	160570069	NOCUPETARO	LA LOMA DEL COPAL	IT	2019	31/08/2019	\$ 1 846 690,00	\$ 1 846 690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 1 846 690,00	\$ 1 846 690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$ 1 846 690,00	\$ 1 846 690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 1 579 950,52	\$ 1 579 950,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 15,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
5	ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, EQUIPO DE CLORACIÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO, MALLA, CAPTACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE AGUA POTABLE)	160490044	MADERO	ETUCUARO	IT	2019	31/08/2019	\$ 4 500 000,00	\$ 2 700 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 4 500 000,00	\$ 2 700 000,00	\$ 900 000,00	\$ 900 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$ 4 500 000,00	\$ 2 700 000,00	\$ 900 000,00	\$ 900 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 4 485 078,31	\$ 2 691 046,99	\$ 897 015,66	\$ 897 015,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
6	MUNICIPIO DE TUZANTLA	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 M	160990012	TUZANTLA	BEJUCALILLOS	IT	2019	31/08/2019	\$ 1 462 234,20	\$ 1 462 234,20	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 1 462 234,20	\$ 1 462 234,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$ 1 462 234,20	\$ 1 462 234,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 1 442 136,65	\$ 1 442 136,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 10,00%	\$ 10,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
7	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M	160930031	TLALPUJAHUA	ESTANZUELA (LA HACIENDA)	IT	2019	31/08/2019	\$ 1 947 000,00	\$ 1 168 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 1 947 000,00	\$ 1 168 200,00	\$ 389 400,00	\$ 389 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$ 1 947 000,00	\$ 1 168 200,00	\$ 389 400,00	\$ 389 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 1 823 659,19	\$ 1 094 195,51	\$ 364 731,84	\$ 364 731,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 20,00%	\$ 20,00%	\$ 20,00%	\$ 20,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 547 097,75	\$ 328 258,65	\$ 109 419,55	\$ 109 419,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
8	MUNICIPIO DE CARACUARO	SANEAMIENTO OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES	160130166	CARACUARO	EL ZAPOTE DE LOS GOMEZ	IT	2019	31/08/2019	\$ 2 170 000,00	\$ 2 170 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 2 170 000,00	\$ 2 170 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	BIODIGESTOR	1	0
														Licitado	\$ 2 170 000,00	\$ 2 170 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 2 168 683,78	\$ 2 168 683,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
9	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHICUACARO	160530136	MORELIA	SAN PEDRO CHICUACARO	IT	2019	31/08/2019	\$ 300 000,00	\$ 180 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Autorizado	\$ 300 000,00	\$ 180 000,00	\$ 120 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	PROYECTO	1	0	
														Licitado	\$ 300 000,00	\$ 180 000,00	\$ 120 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Contratado	\$ 264 858,00	\$ 158 931,60	\$ 105 954,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Físico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
														Financiero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

HOJA 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	SEPTIEMBRE	2019

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 1-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	GIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada				
10			TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL					2019	31/08/2019	\$349 636,00	\$174 818,00			Autorizado	\$349 636,00	\$174 818,00	\$174 818,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
11			SUPERVISIÓN TÉCNICA					2019	31/08/2019	\$500 000,00	\$250 000,00			Autorizado	\$500 000,00	\$250 000,00	\$250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
TOTAL														\$21 157 374,86	\$15 541 031,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$21 157 374,86	\$15 541 031,00	\$3 080 590,93	\$2 535 762,93	\$0,00	\$0,00			
														Licitado	\$21 175 512,41	\$15 636 877,13	\$2 829 317,64	\$2 709 317,64	\$0,00	\$0,00							
														Contratado	\$20 680 015,98	\$15 214 592,12	\$2 785 689,14	\$2 679 734,74	\$0,00	\$0,00							
														Físico	8,64%	8,64%	6,36%	6,36%	0,00%	0,00%							
														Financiero	\$1 746 318,02	\$1 047 790,82	\$349 263,60	\$349 263,60	\$0,00	\$0,00							

Nota
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN ZENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN