



SUBSECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): I-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAÑO.

HOJA 2 DE 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	DICIEMBRE	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
10	MUNICIPIO DE MUGICA	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEAS DE CONDUCCION Y DE ALIMENTACION Y REHABILITACION DE TANQUE	160550001	MUGICA	NUEVA ITALIA	IT	2019	30/11/2019	\$4,372,148.61	\$2,186,074.31	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$4,372,148.61	\$2,186,074.31	\$0.00	\$2,186,074.30	\$0.00	\$0.00	EQUIPAMIENTO	1	0
														Licitado	\$4,372,148.61	\$2,186,074.31	\$0.00	\$2,186,074.30	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
11	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PANINDICUARO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON	160630001	PANINDICUARO	PANINDICUARO	IT	2019	30/11/2019	\$1,345,667.51	\$672,833.76	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,345,667.51	\$672,833.76	\$0.00	\$672,833.75	\$0.00	\$0.00	KM	0.77	0
														Licitado	\$1,345,667.51	\$672,833.76	\$0.00	\$672,833.75	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
12	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE TUNAUARO PARA LA ZONA NORTE DE AIRO DE ROSALES	160500001	ARIO	ARIO DE ROSALES	IT	2019	30/11/2019	\$2,300,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,300,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	POZO	1	0
														Licitado	\$2,300,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
13	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	160790001	SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	IT	2019	30/11/2019	\$800,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$800,000.00	\$400,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$800,000.00	\$400,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$796,635.27	\$398,317.63	\$199,158.82	\$199,158.82	\$0.00	\$0.00			
														Físico	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$477,981.16	\$238,990.58	\$119,495.29	\$119,495.29	\$0.00	\$0.00			
14	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA	160380001	COAHUAYANA	COAHUAYANA	CC	2019	30/11/2019	\$2,267,036.00	\$1,133,518.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,267,036.00	\$1,133,518.00	\$566,759.00	\$566,759.00	\$0.00	\$0.00	KM	1.5	0
														Licitado	\$2,267,036.00	\$1,133,518.00	\$566,759.00	\$566,759.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$2,263,131.05	\$1,131,565.53	\$565,782.76	\$565,782.76	\$0.00	\$0.00			
														Físico	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,357,878.64	\$678,939.32	\$339,469.66	\$339,469.66	\$0.00	\$0.00			
15	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA-CASA DE GOBIERNO-RÍO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. SEGUNDA ETAPA	160660001	MORELIA	MORELIA	CC	2019	30/11/2019	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	KM	1.6	0
														Licitado	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00			
														Contratado	\$2,679,478.62	\$1,339,739.31	\$669,869.66	\$0.00	\$0.00	\$669,869.66			
														Físico	60.00%	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%	60.00%			
														Financiero	\$1,607,687.19	\$803,843.59	\$401,921.80	\$0.01	\$0.00	\$401,921.79			
16	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERPERA DE ECHAIZ	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	TERMINACION DE DE COLECTORES Y EMISOR	160850001	PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	CT	2019	30/11/2019	\$2,994,000.00	\$1,462,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,994,000.00	\$1,462,000.00	\$766,000.00	\$766,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	1.8	0
														Licitado	\$2,994,000.00	\$1,462,000.00	\$766,000.00	\$766,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$2,986,752.00	\$1,458,460.73	\$764,145.64	\$764,145.64	\$0.00	\$0.00			
														Físico	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,792,230.40	\$875,058.60	\$458,585.90	\$458,585.90	\$0.00	\$0.00			
17	COAPAS CHILCHOTA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA)	160250001	CHILCHOTA	CHILCHOTA	IC	2019	30/11/2019	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	1	0
														Licitado	\$3,999,992.92	\$1,999,996.46	\$999,998.23	\$999,998.23	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$3,999,992.92	\$1,999,996.46	\$999,998.23	\$999,998.23	\$0.00	\$0.00			
														Físico	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$2,399,995.76	\$1,199,997.88	\$599,998.94	\$599,998.94	\$0.00	\$0.00			
18	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA	160380001	HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	IC	2019	30/11/2019	\$9,000,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$9,000,000.00	\$4,500,000.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	5	0
														Licitado	\$8,978,920.84	\$4,489,460.42	\$2,244,730.21	\$2,244,730.21	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$8,978,920.83	\$4,489,460.42	\$2,244,730.21	\$2,244,730.21	\$0.00	\$0.00			
														Físico	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$5,387,352.49	\$2,693,676.25	\$1,346,838.12	\$1,346,838.12	\$0.00	\$0.00			



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): I-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 3 DE 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	DICIEMBRE	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
19	PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL, SEGUNDA ETAPA	160660001	PATZCUARO	PATZCUARO	IC	2019	30/11/2019	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	5	0
														Licitado	\$3,686,842.72	\$1,843,421.36	\$921,710.68	\$921,710.68	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$3,686,842.72	\$1,843,421.36	\$921,710.68	\$921,710.68	\$0.00	\$0.00			
														Físico	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$2,212,105.62	\$1,106,052.82	\$553,026.40	\$553,026.40	\$0.00	\$0.00			
20	PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL, SEGUNDA ETAPA	160660001	PATZCUARO	PATZCUARO	CC	2019	30/11/2019	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	2.5	0
														Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
21	PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE CARACUARO AL BOULEVARD VASCO DE QUIROGA	160690001	LA PIEDAD	LA PIEDAD	IT	2019	30/11/2019	\$3,200,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$3,200,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	KM	0.96	0
														Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
22	PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE LAS COLONIAS CD. DEL SOL Y LAURELES	160690001	LA PIEDAD	LA PIEDAD	IT	2019	30/11/2019	\$2,100,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,100,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	KM	0.85	0
														Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
23	COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL FORTIN	161030001	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	IT	2019	30/11/2019	\$2,500,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,500,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	0.35	0
														Licitado	\$2,500,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$2,499,510.04	\$1,249,755.02	\$0.00	\$1,249,755.02	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,499,706.02	\$749,853.01	\$0.00	\$749,853.01	\$0.00	\$0.00			
24	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCICUARO	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (PRIMERA ETAPA)	160850001	TANGANCICUARO	TANGANCÍCUARO DE ARISTA	IC	2019	30/11/2019	\$2,600,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,600,000.00	\$1,300,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	KM	1.4	0
														Licitado	\$2,570,084.48	\$1,285,042.24	\$642,521.12	\$642,521.12	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$2,570,084.47	\$1,285,042.24	\$642,521.12	\$642,521.12	\$0.00	\$0.00			
														Físico	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,542,050.88	\$771,025.34	\$385,512.67	\$385,512.67	\$0.00	\$0.00			
25	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUITZEO	ALCANTARILLADO O OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA ZONA SUR DE CUITZEO	160200001	CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	IT	2019	30/11/2019	\$3,514,448.00	\$1,757,224.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$3,514,448.00	\$1,757,223.98	\$878,612.00	\$878,611.99	\$0.00	\$0.00	KM	1.55	0
														Licitado	\$3,514,447.96	\$1,757,223.98	\$878,611.99	\$878,611.99	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$3,514,447.95	\$1,757,223.98	\$878,611.99	\$878,611.99	\$0.00	\$0.00			
														Físico	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$2,108,698.77	\$1,054,334.39	\$527,167.19	\$527,167.19	\$0.00	\$0.00			
27	MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO CHICUITO	190150001	COALCOMAN	COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES	IT	2019	30/11/2019	\$1,200,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,200,000.00	\$600,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	1
														Licitado	\$1,200,000.00	\$600,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$1,184,435.60	\$592,217.80	\$296,108.90	\$296,108.90	\$0.00	\$0.00			
														Físico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$710,661.36	\$355,330.68	\$177,665.34	\$177,665.34	\$0.00	\$0.00			
28	SISTEMA DE AGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZONA ORIENTE DE ZACAPU	161070001	ZACAPU	ZACAPU	IT	2019	30/11/2019	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$400,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	1
														Licitado	\$400,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$395,768.27	\$197,884.14	\$98,942.07	\$98,942.07	\$0.00	\$0.00			
														Físico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$237,460.96	\$118,730.48	\$59,365.24	\$59,365.24	\$0.00	\$0.00			



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 1.-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 4 DE 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	DICIEMBRE	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatat	Mpal.	G.I.C	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
29	0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARTADO URBANOL 2019) EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN	16000000	ESTATAL	ESTATAL	IT	2019	30/11/2019	\$530,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$530,000.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SERVICIO	1	0
														Licitado	\$499,779.30	\$249,889.65	\$249,889.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$499,779.30	\$249,889.65	\$249,889.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$149,933.80	\$74,966.90	\$74,966.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TOTAL										\$73,401,951.12	\$36,665,975.07	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$73,401,951.12	\$36,665,975.07	\$14,921,034.00	\$17,789,942.05	\$0.00	\$4,025,000.00			
														Licitado	\$65,707,571.34	\$32,818,785.18	\$14,814,883.88	\$16,698,902.28	\$0.00	\$1,375,000.00			
														Contratado	\$57,062,505.07	\$28,496,336.82	\$14,633,414.86	\$12,670,953.47	\$0.00	\$1,261,800.02			
														Físico	55.21%	55.21%	55.21%	55.21%	0.00%	55.21%			
														Financiero	\$35,552,331.42	\$17,755,109.05	\$9,071,326.15	\$7,850,430.14	\$0.00	\$875,466.08			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN.