

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
 REPORTE DE AVANCE 2019
 (PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 1-16-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENTA LOCAL): LOCAL
 ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 2 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	SEPTIEMBRE	2019

ID ACCIÓN (SIGSA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador				
				Clave de INEGI (9 DÍGITOS)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	GIC	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
10	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA CLARA DEL COBRE, MICHOACÁN	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	150700001	SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	IT	2019	31/08/2019	\$800 000,00	\$400 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$800 000,00	\$400 000,00	\$200 000,00	\$200 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$800 000,00	\$400 000,00	\$200 000,00	\$200 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$796 635,27	\$398 317,63	\$199 158,82	\$199 158,82	\$0,00	\$0,00			
														Físico	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
11	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO	150140015	COAHUAYANA	COAHUAYANA VIEJO	CC	2019	31/08/2019	\$2 287 035,00	\$1 133 518,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 287 035,00	\$1 133 518,00	\$566 759,00	\$566 759,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,5	0
														Licitado	\$2 287 035,00	\$1 133 518,00	\$566 759,00	\$566 759,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 283 131,05	\$1 131 565,53	\$565 782,76	\$565 782,76	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
12	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA CASAS DE GOBIERNO RIO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. SEGUNDA ETAPA	150530001	MORELIA	MORELIA	CC	2019	31/08/2019	\$3 000 000,00	\$1 500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$3 000 000,00	\$1 500 000,00	\$750 000,00	\$750 000,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,6	0
														Licitado	\$3 000 000,00	\$1 500 000,00	\$750 000,00	\$750 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 679 478,62	\$1 339 739,31	\$669 869,66	\$669 869,66	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
13	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUÉRPERA DE ECHAIZ	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	TERMINACIÓN DE DE COLECTORES Y EMISOR	150700001	PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	CT	2019	31/08/2019	\$2 994 000,00	\$1 462 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 994 000,00	\$1 462 000,00	\$766 000,00	\$766 000,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,8	0
														Licitado	\$2 994 000,00	\$1 462 000,00	\$766 000,00	\$766 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 696 752,00	\$1 458 460,73	\$764 145,64	\$764 145,64	\$0,00	\$0,00			
														Físico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
14	OOPAS DE CHILCHOTA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA)	150250001	CHILCHOTA	CHILCHOTA	IC	2019	31/08/2019	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00	KM	1	0
														Licitado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$3 999 992,92	\$1 999 996,45	\$999 998,23	\$999 998,23	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
15	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA	150330001	HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	IC	2019	31/08/2019	\$9 000 000,00	\$4 500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$9 000 000,00	\$4 500 000,00	\$2 250 000,00	\$2 250 000,00	\$0,00	\$0,00	KM	5	0
														Licitado	\$9 000 000,00	\$4 500 000,00	\$2 250 000,00	\$2 250 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$8 978 920,83	\$4 489 460,42	\$2 244 730,21	\$2 244 730,21	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
16	PROMANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAS SEGUNDA ETAPA	150600001	PATZCUARO	PATZCUARO	IT	2019	31/08/2019	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00	KM	5	0
														Licitado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$3 656 842,72	\$1 843 421,36	\$921 710,68	\$921 710,68	\$0,00	\$0,00			
														Físico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$1 106 062,81	\$553 026,41	\$276 513,20	\$276 513,20	\$0,00	\$0,00			
17	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (PRIMERA ETAPA)	150600001	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	IC	2019	31/08/2019	\$2 600 000,00	\$1 300 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 600 000,00	\$1 300 000,00	\$650 000,00	\$650 000,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,4	0
														Licitado	\$2 600 000,00	\$1 300 000,00	\$650 000,00	\$650 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 570 084,47	\$1 285 042,24	\$642 521,12	\$642 521,12	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
18	VARIOS	MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA	150000000	VARIOS	VARIOS	IT	2019	31/08/2019	\$1 000 000,00	\$500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$1 000 000,00	\$500 000,00	\$250 000,00	\$250 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			





SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS) 1-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA LOCAL) LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 3 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	SEPTIEMBRE	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador				
				Clave de INEGI (5) Dígito	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	G.I.C	Oro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
19	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZONA ORIENTE DE ZACAPU	190150001	ZACAPU	ZACAPU	IT	2019	31/08/2019	\$400 000,00	\$200 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$400 000,00	\$200 000,00	\$100 000,00	\$100 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$400 000,00	\$200 000,00	\$100 000,00	\$100 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$395 768,27	\$197 884,14	\$98 942,07	\$98 942,07	\$0,00	\$0,00			
														Físico	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
20	MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO CHIGUITO	161010001	COALCOMAN	COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	IT	2019	31/08/2019	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$300 000,00	\$300 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$300 000,00	\$300 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$1 184 435,60	\$592 217,80	\$296 108,90	\$296 108,90	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
21		ESTUDIOS Y PROYECTOS	SUPERVISIÓN TÉCNICA	15000000	ESTATAL	ESTATAL	IT	2019	31/08/2019	\$530 000,00	\$265 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$530 000,00	\$265 000,00	\$265 000,00	\$0,00	\$0,00				
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				\$0,00
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				\$0,00
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				\$0,00
														Autorizado	\$53 069 687,00	\$26 499 843,00	\$11 917 422,00	\$11 652 422,00	\$0,00	\$3 000 000,00			
														Licitado	\$51 539 687,00	\$25 734 843,00	\$11 402 422,00	\$11 402 422,00	\$0,00	\$3 000 000,00			
														Contratado	\$50 548 787,78	\$25 239 468,17	\$11 212 456,12	\$11 212 456,12	\$0,00	\$2 684 387,47			
														Físico	12,62%	12,62%	5,95%	5,95%	0,00%	6,67%			
														Financiero	\$5 455 906,59	\$2 742 953,21	\$1 371 476,69	\$1 371 476,69	\$0,00	\$0,00			

Nota
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTRIBUCIÓN	IC
CONTRIBUCIÓN, CONTRIBUCIÓN	CC
CONTRIBUCIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN.