

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2021

FONREGION 2020

Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 30/09/2021

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y / o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con indirectos				Avance Financiero				Metas			Avance Financiero	Avance Físico	Fecha de término	Observaciones						
										Inicio de contrato	Término de contrato o convenio		Federal	Estadal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estadal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estadal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estadal	Municipal	TOTAL	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad										
10	12628805	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ EN MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC/FONREGION/O BRA/LPN-011/2020	24/11/2020	27/05/2021 Y CONVENIO 12/07/2021	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V.	49,950,022.40	0.00	0.00	49,950,022.40	48,985,769.74	0.00	0.00	48,985,769.74	844,582.24	49,830,351.98	0.00	0.00	49,830,351.98	49,829,664.22	0.00	0.00	49,829,664.22	CAJA DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	100%	100%	12/07/2021	OBRA TERMINADA						
al El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración.													263,847,253.40	32,494,500.00	0.00	296,341,753.40	257,814,124.97	31,345,569.35	0.00	289,159,694.92	4,445,071.10	262,259,196.07	31,345,569.35	0.00	293,604,765.42	262,252,265.96	31,345,536.75	0.00	293,597,802.71													

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2021

FONREGION 2020

Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 30/09/2021

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Período	Contrato	Fecha de		Proveedor y/o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con Indirectos				Avance Financiero				Metas	Avance Financiero	Avance Físico	Fecha de Término	Observaciones					
										Inicio de contrato	Término de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL						Concepto	Unidad de Medida	Cantidad		
1	12628568	Michoacán de Ocampo	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERPES, MICHOACAN	CEAC	10	14/09/2020	Octubre 2020 a Junio 2021	CEAC FONREGIÓN O ERALFN-003/2020	12/10/2020	12/04/2021	PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,302,415.65	0.00	0.00	12,302,415.65	212,110.62	12,514,526.47	0.00	0.00	12,514,526.47	12,514,526.45	0.00	0.00	12,514,526.45	EMISOR SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 100 DE 12" X 12"	ML	692.10				100%	100%	15/03/2021	OBRA TERMINADA
2	12622341	Michoacán de Ocampo	TUZAZALCA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TUZAZALCA MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre 2020 a Septiembre 2021	CEAC FONREGIÓN O ERALFN-004/2020	12/10/2020	12/04/2021	GRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	22,807,000.00	0.00	0.00	22,807,000.00	22,304,170.45	0.00	0.00	22,304,170.45	384,554.66	22,688,725.11	0.00	0.00	22,688,725.11	22,688,725.07	0.00	0.00	22,688,725.07	BOROS A BASE DE TERCIARIO EN Y ELLENADO DE LAJUNAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y MATERIAL MEJORADO CON ARENA DE BANCO	M3	17,830.37				100%	100%	06/04/2021	OBRA TERMINADA
3	12629744	Michoacán de Ocampo	NAHUATZEN	TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre 2020 a Septiembre 2021	CEAC FONREGIÓN O ERALFN-005/2020	13/10/2020	13/04/2021	SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	18,993,000.00	0.00	0.00	18,993,000.00	18,550,178.09	0.00	0.00	18,550,178.09	319,830.66	18,870,008.75	0.00	0.00	18,870,008.75	18,870,008.73	0.00	0.00	18,870,008.73	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 12"	ML	3,944.10				100%	100%	06/04/2021	OBRA TERMINADA
4	12619218	Michoacán de Ocampo	BUENAVISTA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre 2020 a Septiembre 2021	CEAC FONREGIÓN O ERALFN-006/2020	13/10/2020	13/04/2021	PROYECTOS Y OBRAS ORGE, S.A. DE C.V.	24,612,824.00	0.00	0.00	24,612,824.00	24,155,083.59	0.00	0.00	24,155,083.59	415,456.96	24,571,550.55	0.00	0.00	24,571,550.55	24,571,550.50	0.00	0.00	24,571,550.50	GEOMEMBRA Y ENDOSCAMIENTO DE BORDOS ESPESOR DE 1.5 MM	M2	43,565.80				100%	100%	17/03/2021	OBRA TERMINADA
5	12617246	Michoacán de Ocampo	PATZUJARO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN FEDRITO	CEAC	10	14/09/2020	Octubre 2020 a Junio 2021	CEAC FONREGIÓN O ERALFN-007/2020	26/10/2020	26/04/2021	LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	10,095,000.00	0.00	20,095,000.00	9,413,450.20	9,418,197.52	0.00	18,831,647.72	162,301.57	9,575,751.77	9,418,197.52	0.00	18,993,949.29	9,575,751.76	9,418,193.10	0.00	18,993,949.26	REHABILITACION DE MUROS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (REGLAMENTO EXHAUSTO DE ALTOS SOLIDOS ANEJO 00K 2400)	M2	1,438.96				100%	100%	06/06/2021	OBRA TERMINADA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2021

FONREGION 2020
 Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 30/09/2021

No	FOLIO SEFIR2)	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y/o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con Indirectos				Avance Financiero				Metas			Avance Financiero	Avance Físico	Fecha de término	Observaciones
										Inicio de contrato	Término de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL CCM/COMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad				
6	12517330	Michoacán de Ocampo	IXTLAN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IXTLAN DE LOS HERVEDEROS MICHOACAN	CEAC	20	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC FON REGION O BRA LFN 006/2020	25/10/2020	25/04/2021	LA MITRA N.S.A. DE CV	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	13,000,000.00	9,377,789.19	2,813,327.13	0.00	12,191,096.29	151,665.63	9,539,454.82	2,813,327.13	0.00	12,352,781.92	9,539,449.55	2,813,324.55	0.00	12,352,779.90	EQUIPO DE CLORACION CON BOMBA DOSIFICADORA DE LIQUIDOS SERIE P. CON CAPACIDAD PARA INECTAR HASTA 55 LITROS FUO	PZA	1.00	100%	100%	02/09/2021	OBRA TERMINADA
7	12528927	Michoacán de Ocampo	CHURUMUCO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC FON REGION O BRA LFN 009/2020	24/11/2020	27/05/2021 Y CONVENIO 11/09/2021	ZOLA ESPINO LOPEZ	43,923,907.00	0.00	0.00	43,923,907.00	43,134,321.89	0.00	0.00	43,134,321.89	743,625.21	43,878,017.10	0.00	0.00	43,878,017.10	43,872,675.96	0.00	0.00	43,872,675.96	EQUIPO ELECTROMECANICO CON BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 200HP ACE 1/2" DE 1" DE DIAMETRO O SIMILAR Y MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE A 200HP 38450 VOLTS O SIMILAR	EQUIPO	1.00	100%	100%	11/09/2021	OBRA TERMINADA
8	12529622	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	REHABILITACION DE LA PTA Y CONSTRUCCION DE ENSOR EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC FON REGION O BRA LFN 012/2020	06/12/2020	31/05/2021 Y CONVENIO 30/09/2021	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	39,480,500.00	10,489,500.00	0.00	49,969,999.99	38,663,596.58	10,277,665.02	0.00	48,941,261.60	699,613.74	39,330,210.72	10,277,665.02	0.00	49,607,875.74	39,330,129.86	10,277,649.81	0.00	49,607,759.67	REHABILITACION DE LECHOS DE SECADO A BASE DE GRAVILLA Y ARENA DE DIFERENTE GRANULOMETRIA	M3	368.80	100%	100%	27/09/2021	OBRA TERMINADA
9	12020683	Michoacán de Ocampo	SALVADOR ESCALANTE	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CLARA DEL COSPE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre/2020 a Octubre/2021	CEAC FON REGION O BRA LFN 010/2020	24/11/2020	27/05/2021 Y CONVENIO 04/07/2021	GRUPO CONSTRUCTOR MILANARFETE, S.A. DE CV.	31,500,000.00	9,000,000.00	0.00	40,500,000.00	30,927,323.99	8,836,379.71	0.00	39,763,703.70	533,229.61	31,450,569.80	8,836,379.71	0.00	40,286,939.51	31,450,770.07	8,836,369.29	0.00	40,287,139.36	REHABILITACION DE LECHOS DE SECADO A BASE DE GRAVILLA Y ARENA DE DIFERENTE GRANULOMETRIA	M3	368.80	100%	100%	04/07/2021	OBRA TERMINADA

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2021


FONREGION 2020
 Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 30/09/2021

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutora	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y/o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con Indirectos				Avance Financiero				Metas			Avance Financiero	Avance Físico	Fecha de término	Observaciones	
										Inicio de contrato	Término de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad					
10	1262805	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LA PTAR Y DE EMISOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NÚÑEZ EN MICHOACAN	CEAC	12	15/10/2020	Noviembre 2020 a Octubre 2021	CEAC FONREGIÓN O BRA/FN/011/2020	24/11/2020	27/05/2021 Y CONVENIO 1207/2021	HM IMPULSORA MEXICANA HM MEX S.A DE CV	49,560,022.40	0.00	0.00	49,560,022.40	49,565,769.74	0.00	0.00	48,985,769.74	844,582.24	49,830,351.98	0.00	0.00	49,830,351.98	49,829,664.22	0.00	0.00	49,829,664.22	100%	100%	12/07/2021	COMPLETADA				
													263,847,253.40	32,494,500.00	0.00	296,341,753.40	257,814,124.97	31,345,569.35	0.00	289,159,694.92	4,445,071.10	262,259,196.07	31,345,569.35	0.00	293,604,765.42	262,252,265.96	31,345,536.75	0.00	293,597,802.71								

* El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración.


 ING. SALVADOR HORTA SANTANA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


 ARQ. JOSÉ OCTAVIO OCHOA LLANOVERAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION


 C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 L.E. ANGELICA PEREZ GOMEZ
 COORDINADORA GENERAL