

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO					DETALLE DEL PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO										ANCES FISIC		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION							
2023	4	MIC230302238959	Proyecto de inversión	\$ 925,776.42	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925776.42, modificado:925776.42)]	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN - 174149	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	174149	5	3063	3002	0	[meta:1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo:1: (eve_municipio:102, localidad:61, direccion:CARRETERA CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS EL TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE, lon:-102.0037578, lat:19.429974)]	29-06-2023	26-09-2023	\$ 925,776.42	\$ 925,776.42	\$ 925,776.42	\$ 925,776.42	\$ 791,399.47	[ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/R-003/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:925776.42, importe_modificado:925776.42)]	[meta:1: (unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0)]	[2238959/proyecto_FIN, 2238959/proyecto_PROCESO, 2238959/proyecto_INICIO, 2238959/proyecto_FIN, 2238959/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	4	MIC230302238973	Proyecto de inversión	\$ 2,787,726.48	[f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:836317.94, modificado:836317.94), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951408.54, modificado:1951408.54)]	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS SAGREROS, DE LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE, MUNICIPIO DE ACUITZIO - 175185	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	175185	5	386	358	0	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6)]	1	[geo:1: (eve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA AMATISTA PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE CANTERA, CALLE JADE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA COLONIA LOS SAGREROS, lon:-101.34368539, lat:19.50517908)]	05-06-2023	02-10-2023	\$ 1,951,408.54	\$ 1,951,408.54	\$ 1,951,408.53	\$ 1,951,408.53	\$ 1,612,722.65	[ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-006/2023, contratista:AWA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2787726.48, importe_modificado:2787726.48)]	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6)]	[2238973/proyecto_INICIO, 2238973/proyecto_FIN, 2238973/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	4	MIC230402326257	Proyecto de inversión	\$ 3,649,867.72	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649867.72, modificado:3649867.72)]	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 M EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DE TECARIO, MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 292492	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	292492	5	138	125	0	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo:1: (eve_municipio:82, localidad:76, direccion:RANCHERIA PUEBLO VIEJO DE TECARIO, 51678 PUEBLO VIEJO DE TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUERTA CARRETERAL Y EL SITIO PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO, lon:-101.57087362, lat:19.20524806)]	27-04-2023	24-08-2023	\$ 3,649,867.72	\$ 3,649,867.72	\$ 3,649,867.72	\$ 3,649,867.72	\$ 3,469,587.36	[ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3649867.72, importe_modificado:3649867.72)]	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0)]	[2326257/proyecto_INICIO, 2326257/proyecto_PROCESO, 2326257/proyecto_FIN, 2326257/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	4	MIC230402329368	Proyecto de inversión	\$ 2,639,434.11	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639434.11, modificado:2639434.11)]	CONSTRUCCION DE EMISOR DE SALIDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE QUIROGA - 399112	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	399112	5	7932	7317	0	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48)]	1	[geo:1: (eve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO QUIROGA CENTRO, 58420 EL SAMANO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA QUIROGA - PATZCUARO Y AVENIDA LOPEZ MATEOS UR, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL EMISOR A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE QUIRO, lon:-101.537634, lat:19.651395)]	01-10-2023	31-12-2023	\$ 2,590,783.16	\$ 2,590,783.16	\$ 2,590,783.16	\$ 2,590,783.16	\$ 777,234.95	[ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-021/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2590783.17, importe_modificado:2590783.17)]	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48)]	[2329368/proyecto_INICIO, 2329368/proyecto_FIN, 2329368/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	4	MIC230302238937	Proyecto de inversión	\$ 10,190,688.55	[f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:5095344.27, modificado:5095344.27), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5095344.28, modificado:5095344.28)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROCIO Y LA MESA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 173940	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	173940	5	2153	1987	0	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:7.7, meta_modificada:7.7)]	1	[geo:1: (eve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE LAS CAMELINAS PUEBLO EL ROCÍO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE TULIPANES EL TANQUE ELEVADO Y LOS TANQUES SUPERFICIALES EXISTENTES QUE SE TOMARON COMO REFER, lon:-102.11919, lat:19.83782)]	29-05-2023	25-10-2023	\$ 5,150,000.00	\$ 5,095,344.28	\$ 5,095,149.11	\$ 5,087,568.85	\$ 5,087,568.85	[ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.019068854E7, importe_modificado:1.019068854E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:7.7)]	[2238937/proyecto_INICIO, 2238937/proyecto_PROCESO, 2238937/proyecto_FIN, 2238937/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MIC230402326265	Proyecto de inversión	\$ 3,879,550.72	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:969887.68, modificado:969887.68}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909663.04, modificado:2909663.04}]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DE AVILES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON - 292565	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	292565	5	131	122	0	{meta:1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2]}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE MAYO RANCHERIA EL ALTO DE AVILÉS, 58927 EL ALTO DE AVILÉS, ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 16 DE MAYO Y CALLE LICENCIADA GRACIELA C. ANDRADE GARCÍA PELÁEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA RED DE DRENAJE, lon:-101.02274002, lat:19.83881918}}	27-07-2023	23-11-2023	\$ 2,909,663.04	\$ 2,909,663.04	\$ 2,909,663.04	\$ 2,909,663.04	\$ 2,909,663.04	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/LP-010/2023, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:3879550.72, importe_modificado:3879550.72}}	{meta:1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:1.21, meta_modificada:1.21]}	(2326265/proyecto_inicio, 2326266/proyecto_fin, 2326265/proyecto_proceso, 2326265/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MIC230402327827	Proyecto de inversión	\$ 1,226,699.11	[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226699.11, modificado:1226699.11}]	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA IRO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA DE HIDALGO, MPQO. DE ZAMORA MICH - 332892	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	332892	5	422	416	0	{meta:1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31]}	1	{geo:1: {cve_municipio:10B, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 PRIMERO DE MAYO (LA BEATILIA)(COLONIA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA - JACONANTE Y CALLE JUSTICIA, CALLE GLADIOLAS EL TRAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SIST, lon:-102.245101, lat:19.980842}}	01-10-2023	31-12-2023	\$ 1,208,722.37	\$ 1,208,722.37	\$ 1,208,722.37	\$ 1,208,722.37	\$ 1,208,722.37	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/R-004/2023, contratista:PROYE CTOS, EDIFICACION Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1208722.37, importe_modificado:1208722.37}}	{meta:1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:0.311, meta_modificada:0.311]}	(2327827/proyecto_inicio, 2327827/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MIC230402329365	Proyecto de inversión	\$ 600,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}]	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 399073	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	399073	5	417	366	0	{meta:1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12]}	1	{geo:1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUEBLO VIEJO, 59165 PUEBLO VIEJO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y EL PUNTO INICIAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, lon:-102.607493, lat:20.126558}}	01-10-2023	31-12-2023	\$ 599,593.49	\$ 599,593.49	\$ 599,593.49	\$ 599,593.49	\$ 599,593.49	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/AD-005/2023, contratista:GRUPO BECAEM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:599593.49, importe_modificado:599593.49}}	{meta:1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:0.121, meta_modificada:0.121]}	(2329365/proyecto_inicio, 2329365/proyecto_fin, 2329365/proyecto_proceso)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MIC230302238285	Proyecto de inversión	\$ 32,000,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2E7, modificado:2.083112058E7}]	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA DE UNEME CISAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO - 147391	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	147391	5	60350	57599	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:661.69, meta_modificada:661.69]} }	1	{geo:1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZIRÁNDARO BARRIO DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE 5 DE MAYO SE TRATA DE UN PREDIO MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ALAMEDA UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BIENITO JUÁREZ DEL, lon:-100.90909, lat:18.622198}}	04-08-2023	31-12-2023	\$ 20,831,120.58	\$ 20,831,120.58	\$ 3,299,702.99	\$ 3,299,702.99	\$ 3,299,702.99	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/PE/CCASSM/01/2023, contratista:PDICSA, A. S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2.083112058E7, importe_modificado:2.083112058E7}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:244.82, meta_modificada:244.82]} }	(2238285/proyecto_inicio, 2338285/proyecto_proceso)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
2023	4	MIC230302240563	Proyecto de inversión	\$ 3,500,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}, f12: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:875000.0, modificado:875000.0}, f13: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}]]	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. LAS MARAVILLAS - 233148	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	233148	5	258	276	0	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2)]	1	[geo:1: {eve_municipio:81, localidad:27, direccion:PUEBLO LAS MARAVILLAS, 61594 LAS MARAVILLAS, SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS MARAVILLAS-SANTA ANA DE GUERRERO Y CAMINO PARICUARO-LAS MARAVILLA, CALLE EL SALTO LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS DONDE SE REALIZARÁ LA, lon=-100.4256089, lat:19.26225132}]	01-10-2023	31-12-2023	\$ 3,425,429.16	\$ 3,425,429.16	\$ 3,425,429.16	\$ 1,579,949.25	\$ 1,579,949.25	[ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC_PROAGUA_OBRA_LPN-012_2023, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3425429.16, importe_modificado:3425429.16}]]	[meta:1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2)]	[2240563/proyecto_INICIO, 2240563/proyecto_FIN, 2240563/proyecto_PROCESO, 2240563/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	MIC230302240585	Proyecto de inversión	\$ 1,000,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, modificado:500000.0}, f12: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}]]	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA MOJONERA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 233945	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	233945	5	769	738	0	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo:1: {eve_municipio:56, localidad:5, direccion:PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MICH / LA MOJONERA Y CALLE ESPERANZA, CALLE PROGRESO EL POZO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA A 250 METROS APROX, lon=-101.83907466, lat:19.69793334}]]	01-10-2023	31-12-2023	\$ 497,982.49	\$ 497,982.49	\$ 497,982.49	\$ 497,982.49	\$ 497,982.49	[ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-015/2023, contratista:NANCY GOMEZ HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:995964.98, importe_modificado:995964.98}]]	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0)]	[2240585/proyecto_INICIO, 2240585/proyecto_PROCESO, 2240585/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	MIC230402326260	Proyecto de inversión	\$ 3,332,572.18	[f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:833143.05, modificado:833143.05}, f12: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499429.13, modificado:2499429.13}]]	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M EN LA LOCALIDAD DE ECHAZ, MUNICIPIO DE PUERPEIRO - 292529	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	292529	5	1417	1347	0	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo:1: {eve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO PURÉPERO DE ECHAZ, 58760 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA LA UBICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA AL, lon=-101.99271314, lat:19.92388447}]]	18-05-2023	14-09-2023	\$ 2,499,429.13	\$ 2,499,429.13	\$ 2,499,429.13	\$ 2,499,429.13	\$ 2,249,800.69	[ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2023, contratista:REDUX O EDIFICACIONES Y REMODELACIONES S MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:332572.17, importe_modificado:332572.17}]]	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0)]	[2326260/proyecto_FIN, 2326260/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	MIC230402327793	Proyecto de inversión	\$ 550,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}]]	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 40 METROS EN LA LOCALIDAD DE XAYAKALAN EN EL MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN - 332062	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	332062	5	99	88	0	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo:1: {eve_municipio:8, localidad:980, direccion:CALLE XAYAKALAN RANCHERIA XAYAKALAN, 60880 XAYAKALAN, AGUILA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERA XAYAKALAN Y CARRETERA ZHUATANELO - MANZANILLO, LA UBICACIÓN PARA EL POZO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE AGUILA CA, lon=-103.574191, lat:18.509457}]]	01-10-2023	31-12-2023	\$ 549,256.62	\$ 549,256.62	\$ 549,256.62	\$ 549,256.62	\$ 390,013.31	[ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2023, contratista:ARQ. EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:549256.62, importe_modificado:549256.62}]]	[meta:1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0)]	[2327793/proyecto_INICIO, 2327793/proyecto_FIN, 2327793/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO																	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN									
2023	4	MIC230402327796	Proyecto de inversión	\$ 550,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0})	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 40 METROS EN LA LOCALIDAD DE LA PLACITA DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN - 332170	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	332170	5	959	968	0	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {eve_municipio:8, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA PLACITA DE MORELOS, 6080 LA PLACITA DE MORELOS, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA UBICACIÓN PARA EL POZO SE ENCUENTRA AL, lon:-103.587096, lat:18.534938}}	01-10-2023	31-12-2023	\$ 548,212.09	\$ 548,212.09	\$ 548,212.09	\$ 548,212.09	\$ 364,374.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/AD-004/2023, contratista:ARO, EDUARDO RAMIREZ RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:548212.09, importe_modificado:548212.09}}	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2327796/proyecto_inicio, 2327796/proyecto_proceso, 2327796/proyecto_fin, 2327796/proyecto_proceso}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	4	MIC230402327801	Proyecto de inversión	\$ 3,813,525.00	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:150000.0, modificado:150000.0}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313525.0, modificado:2313525.0})	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL MARQUEÑO, MUNICIPIO DE YURECUARO - 332405	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	332405	5	96	92	0	{meta:1, {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.81, meta_modificada:3.81}}	1	{geo:1, {eve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE XOCONOSTLE PUEBLO EL MARQUEÑO, 59254 EL RECUERO, YURECUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XOCONOSTLE Y CALLE RIO PANUOCO, CALLE TUNA LA UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL SURESTE D, lon:-102.25312, lat:20.330199}}	01-10-2023	31-12-2023	\$ 2,276,885.83	\$ 2,276,885.83	\$ 2,276,885.82	\$ 2,276,885.82	\$ 825,144.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/UP-020/2023, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3753130.41, importe_modificado:3753130.41}}	{meta:1, {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.81}}	{2327801/proyecto_inicio, 2327801/proyecto_proceso, 2327801/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	4	MIC230402329363	Proyecto de inversión	\$ 1,027,444.39	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:327444.39, modificado:327444.39}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0})	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO LOS CONEJOS, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 399016	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	399016	5	233	217	0	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {eve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MATAMOROS EL SITIO PARA LA REHABILITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SE EN, lon:-100.966878, lat:19.781172}}	01-10-2023	31-12-2023	\$ 697,851.19	\$ 697,851.19	\$ 697,851.19	\$ 697,851.19	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/R-007/2023, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1024290.41, importe_modificado:1024290.41}}	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2329363/proyecto_inicio, 2329363/proyecto_proceso, 2329363/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	4	MIC230402321492	Proyecto de inversión	\$ 796,589.70	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796589.7, modificado:796589.7})	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 40 M, PARA LA COLONIA RESPUESTA SOCIAL - 68148	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	68148	5	1105	1067	0	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {eve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA RESPUESTA SOCIAL, 60985 BUENOS AIRES, LAZARO CARDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 ZHUATANEJO - MANZANILLO Y CALLE CLAVELLES, CALLE VIOLETA LA UBICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO S, lon:-102.276069, lat:18.016667}}	06-04-2023	04-06-2023	\$ 796,589.70	\$ 796,589.70	\$ 795,978.01	\$ 795,978.01	\$ 644,114.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/AD-001/2023, contratista:CONSTRICTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:796589.7, importe_modificado:796589.7}}	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2214192/proyecto_inicio, 2214192/proyecto_proceso, 2214192/proyecto_fin, 2214192/proyecto_proceso}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	4	MIC2304023239831	Proyecto de inversión	\$ 2,470,230.36	(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:617557.59, modificado:617557.59}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852672.77, modificado:1852672.77})	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, MUNICIPIO DE TARIÁMBARO - 213909	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	213909	5	484	504	0	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1, {eve_municipio:88, localidad:144, direccion:BOULEVARD SANTA FE FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, 58893 FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, TARIÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD PASEO SANTA FE Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN MARCOS LA UBICACIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA AL SU, lon:-101.137172, lat:19.77873844}}	27-07-2023	24-10-2023	\$ 1,852,672.77	\$ 1,852,672.77	\$ 1,852,672.77	\$ 1,852,672.77	\$ 976,586.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/UP-009/2023, contratista:GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2470230.36, importe_modificado:2470230.36}}	{meta:1, {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2239831/proyecto_inicio, 2239831/proyecto_proceso, 2239831/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO					DETALLE DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR				
2023	4	MIC230402327760	Proyecto de inversión	\$ 250,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	330943	5	99	138	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.22, meta_modificada:0.22))	1	(geo:1 (eve_municipio:56, localidad:2, direccion:PUEBLO ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAWLATZEN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTÍN JIMÉNEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA, lon:-101.9634108, lat:19.5024439))	01-10-2023	31-12-2023	\$ 248,393.20	\$ 248,393.20	\$ 245,005.42	\$ 245,005.42	\$ 245,005.42	(ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/AD-003/2023, contratista:CONST RUCTORA E INNOVOLIARUA EROA, S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:248393.2, importe_modifica do:248393.2))	(meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.22))	(2327760/proyecto _INICIO, 2327760/proyecto _PROCESO, 2327760/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	4	MIC230202214177	Proyecto de inversión	\$ 899,448.72	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:359779.49, modificado:359779.49), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539669.23, modificado:539669.23))	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	66421	5	163	151	0	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1 (eve_municipio:6, localidad:52, direccion:CALLE AZTECA COLONIA-HOLANDA, 60750 HOLANDA, APATZINGÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE AGROPECUARIA, CALLE CORREGIDORA LA UBICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE HOLAND, lon:-102.379278, lat:18.913972))	13-04-2023	11-06-2023	\$ 539,669.23	\$ 539,669.23	\$ 494,369.33	\$ 494,369.33	\$ 494,369.33	(ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/R-002/2023, contratista:INGRID MINERVA CASTAREDA NAPOLES, convocante:COMI SION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:899448.72, importe_modifica do:899448.72))	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0))	(2214177/proyecto _INICIO, 2214177/proyecto _PROCESO, 2214177/proyecto _FIN, 2214177/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	4	MIC230302238929	Proyecto de inversión	\$ 6,649,882.84	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1662470.71, modificado:1662470.71), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987412.13, modificado:4987412.13))	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	173870	5	2238	2100	0	(meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2))	1	(geo:1 (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE M. HIDALGO PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CUAJAHTEMOC, CALLE JUAN ALVAREZ EL PUNTO INICIAL DEL COLECTOR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOC, lon:-102.561869, lat:20.2718))	03-07-2023	30-10-2023	\$ 5,115,000.00	\$ 4,987,412.13	\$ 4,987,412.13	\$ 4,987,412.13	\$ 4,987,412.13	(ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-008/2023, contratista:FERRE-MICHOCÁN S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6649882.84, importe_modifica do:6649882.84))	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.2))	(2238929/proyecto _INICIO, 2238929/proyecto _FIN, 2238929/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	4	MIC230302240571	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:1980059.87), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1980059.87))	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	233465	5	360	301	0	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1 (eve_municipio:93, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TIALPUJAHUA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL LLANITO Y CAMINO EL LLANITO-SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO LA LOCALIDAD DE, lon:-100.2281133, lat:19.75562917))	01-10-2023	31-12-2023	\$ 1,980,059.87	\$ 1,980,059.87	\$ 1,980,059.86	\$ 1,980,059.86	\$ 1,067,112.97	(ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-014/2023, contratista:EQYSE R GARYA, S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3960119.74, importe_modifica do:3960119.74))	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0))	(2240571/proyecto _INICIO, 2240571/proyecto _FIN, 2240571/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	4	MIC230402326254	Proyecto de inversión	\$ 3,119,795.64	(f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1559897.82, modificado:1559897.82), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559897.82, modificado:1559897.82))	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	292393	5	294	274	0	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1 (eve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA TUNGUTIRO, 38412 TUNGUTIRO, COENEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TUNGUTIRO, lon:-101.609505, lat:19.787979))	18-05-2023	14-09-2023	\$ 1,559,897.82	\$ 1,559,897.82	\$ 1,559,897.82	\$ 1,559,897.82	\$ 1,559,897.82	(ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/RISE/OBRA/ LP-005/2023, contratista:ABC SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:COMI SION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3119795.64, importe_modifica do:3119795.64))	(meta:1 (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0))	(2326254/proyecto _INICIO, 2326254/proyecto _PROCESO, 2326254/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO					DETALLE DEL PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO										ANCES FISIC		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION					
2023	4	MIC230402326324	Proyecto de inversión	\$ 3,851,956.89	[f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1925978.44, modificado:1925978.44), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925978.45, modificado:1925978.45)]	REHABILITACION DE COLECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARACUARO, MICHOACAN. PRIMERA ETAPA - 293632	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	293632	5	1985	1913	0	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7)]	1	[geo:1 (eve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE POTE. LAZARO CARDENAS PUEBLO PARACUARO, 60770 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POTE. LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN ESCUTIA EL PUNTO FINAL DEL COLECTOR SE , lon:-102.21320367, lat:19.13793344)]	30-08-2023	27-11-2023	\$ 1,925,978.45	\$ 1,925,978.45	\$ 1,925,978.44	\$ 1,925,978.44	\$ 1,549,606.72	[ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PSE/OBRA/ LP-012/2023, contratista:CONST RUCCIONES HIDRAULICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3851956.89, importe_modifica do:3851956.89)]	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7)]	[2326324/proyecto _PROCESO, 2326324/proyecto _INICIO, 2326324/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	4	MIC230402326387	Proyecto de inversión	\$ 1,434,910.36	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434910.36, modificado:1434910.36)]	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN A LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, MORELIA, MICH - 294822	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	294822	5	340	255	0	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1)]	1	[geo:1 (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACADEMIA DE LA LENGUA COLONIA RUBEN JARAMILLO, 58304 RUBEN JARAMILLO (COLONIA SEGUNDA ETAPA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACADEMIA DE LA LENGUA Y CALLE SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CALLE RECTOR UNIVERSITARI, lon:-101.10644941, lat:19.16181712)]	30-08-2023	28-10-2023	\$ 1,434,910.36	\$ 1,434,910.36	\$ 1,434,910.36	\$ 1,434,910.36	\$ 1,124,910.62	[ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PSE/OBRA/ LP-011/2023, contratista:GRUPO PRIEGUIZ, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1434910.36, importe_modifica do:1434910.36)]	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1)]	[2326387/proyecto _PROCESO, 2326387/proyecto _FIN, 2326387/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	4	MIC230402328671	Proyecto de inversión	\$ 2,354,549.88	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354549.88, modificado:2354549.88)]	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO MICHOACÁN - 369032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	369032	5	1313	1000	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0)]	1	[geo:1 (eve_municipio:75, localidad:26, direccion:CALLE BENTO JUAREZ PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SICUICHO AUN COSTADO DEL QUIOSCO DE SICUICHO Y DE LA ESCUELA , lon:-102.333231, lat:19.6621466)]	31-08-2023	31-12-2023	\$ 2,354,549.87	\$ 2,354,549.87	\$ 2,354,549.87	\$ 2,354,549.87	\$ 847,729.93	[ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/PE/PSE23/02/2023, contratista:CONST RUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:SECRE TARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.000345498E7, importe_modifica do:2.000345498E7)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0)]	[2328671/proyecto _PROCESO, 2328671/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	4	MIC230302240578	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	[f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:2000000.0), f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)]	REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA URAPICHO MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 233615	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	233615	5	1012	921	0	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32)]	1	[geo:1 (eve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARIA URAPICHO, 60263 SANTA MARIA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA UBICACIÓN PARA EL TANQUE PROYECTO DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA , lon:-102.10661572, lat:19.67894512)]	01-10-2023	31-12-2023	\$ 1,973,507.19	\$ 1,973,507.19	\$ 1,973,507.19	\$ 1,973,507.19	\$ 592,052.14	[ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PSE/OBRA/ LP-017/2023, contratista:HIDRO SRAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3947014.38, importe_modifica do:3947014.38)]	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:2.32)]	[2240578/proyecto _INICIO, 2240578/proyecto _FIN, 2240578/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	4	MIC230402326395	Proyecto de inversión	\$ 2,197,664.58	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197664.58, modificado:2197664.58)]	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, MUNICIPIO DE QUIROGA - 294886	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	294886	5	1082	899	0	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48)]	1	[geo:1 (eve_municipio:73, localidad:9, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, 58435 SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA UBICACIÓN, lon:-101.61130064, lat:19.67624411)]	01-10-2023	31-12-2023	\$ 2,197,664.58	\$ 2,197,664.58	\$ 2,197,664.57	\$ 2,197,664.57	\$ 1,111,068.11	[ctto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PSE/OBRA/ LP-016/2023, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2197664.58, importe_modifica do:2197664.58)]	[meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48)]	[2326395/proyecto _INICIO, 2326395/proyecto _FIN, 2326395/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO																	DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO									
----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--