

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y C
INFORME DEFINITIVO 2
2° TRIMESTRE DEL

| DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PROYE CTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROY ECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_P ROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROY ECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYE CTO | DETALLE_PROYECT O | DETALLE_PROYE CTO | DETALLE_PROYE CTO |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_AP ROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABL E | ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE | MUNICIPIO_RESPON SABLE | TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACIO N | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROY ECTO | POBLACION_BENE FICIADA | MUJERES | HOMBRES |
| 2018 | 5 | MIC18180201105168 | Proyecto de inversión | 1,036,170.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:354736.59, modificado:680855.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681433.54, modificado:680855.17}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 117580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 117580 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101077390 | Proyecto de inversión | 1,328,740.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328740.45, modificado:1327915.72}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila-5666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 1 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101059959 | Proyecto de inversión | 360,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223890.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:135000.0, modificado:0.0}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin Municipio De Aquila - 5983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 5983 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101076640 | Proyecto de inversión | 540,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537337.53}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin Municipio De Aquila - 5983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 2 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301392616 | Proyecto de inversión | 359,494.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:134810.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224684.11, modificado:224684.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 288421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 288421 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101076664 | Proyecto de inversión | 1,800,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:539241.86}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Ichán Municipio De Chilchota - 6084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201102608 | Proyecto de inversión | 2,850,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2042886.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Naranjo Municipio De Carácuaro - 117709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 117709 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--|---|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC180301392622 | Proyecto de inversión | 980,351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980351.19, modificado:980351.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUINTA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE ARANTEPECUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 288577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 288577 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101076750 | Proyecto de inversión | 1,680,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1470526.78}} | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 6223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 5 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201103732 | Proyecto de inversión | 2,352,629.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352629.87, modificado:2308161.69}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Turicuaru Municipio De Nahuatzen - 117760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 117760 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101076770 | Proyecto de inversión | 1,282,459.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282459.55, modificado:1258219.17}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Turicuaru Municipio De Nahuatzen - 6290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 6 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301392625 | Proyecto de inversión | 654,775.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245540.88, modificado:409234.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409234.8, modificado:409234.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CUANAJO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289516 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101076790 | Proyecto de inversión | 1,200,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:934930.41}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanajo Segunda Etapa Municipio De Pátzcuaro - 6331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 7 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301392626 | Proyecto de inversión | 654,073.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245277.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408795.82, modificado:408795.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ISLA TECUENA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289647 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101077349 | Proyecto de inversión | 1,080,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:981109.95}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 6358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 8 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101060009 | Proyecto de inversión | 2,640,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2639946.34}} | Construccion De Colector Cuatro En La Localidad De Charapan Municipio De Charapan - 6986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 6986 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--|--|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|----|-----|
| 2018 | 5 | MIC18180201101477 | Proyecto de inversión | 3,369,199.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369199.79, modificado:3324324.02}} | Perforación De Pozo Profundo A Treientos Treinta Metros - 117866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 117866 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101058920 | Proyecto de inversión | 1,301,121.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301121.81, modificado:1299768.95}} | Construccion De La Línea De Alimentación Para La Localidad Palos Altos Municipio De Jiquilpan - 6994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 6994 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201103522 | Proyecto de inversión | 1,077,847.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077847.59, modificado:1075555.42}} | Construcción Y Terminación De La Línea De Agua Potable Y Tanque Superficial En La Localidad De La Rueda Municipio De Madero - 117921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 117921 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201106181 | Proyecto de inversión | 1,283,924.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283924.84, modificado:1278273.2}} | Equipamiento De Pozo Para Las Colonias Primero De Mayo La Beatilla Carmen Cerdán Loma Bonita Y Luis Donaldo Colosio Municipio De Zamora - 118008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118008 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201103009 | Proyecto de inversión | 1,421,604.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421604.12, modificado:1419600.0}} | Construcción Y Terminación De Colector Sanitario Pie De La Cuesta En La Localidad De Aguillilla Municipio De Aguillilla - 118098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118098 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101059827 | Proyecto de inversión | 1,400,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:976335.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución - 7056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 7056 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101059824 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De La Cuchilla Municipio De Buenavista - 7939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 7939 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201102730 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:896419.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}} | Perforación De Pozo Profundo A Cien Metros En La Localidad De Purepero Municipio De Buenavista - 118199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118199 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401401318 | Proyecto de inversión | 542,159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542159.18, modificado:541999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE SESENTA METROS CUBICOS DE CAPACIDAD Y REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN - 8195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8195 | S | 89 | 102 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|---|--|----|---------------------|----|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|----|----|
| 2018 | 5 | MIC18180201100058 | Proyecto de inversión | 2,589,874.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1035949.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553924.55, modificado:1551362.68}} | Perforación De Pozo Profundo A Doscientos Cincuenta Metros En La Cabecera Municipal - 118213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118213 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101058896 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595055.4}} | Equipamiento Y Linea De Conducción De Pozo Profundo Para La Localidad De Huandacuca Municipio De Jimenez - 8586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8586 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101060085 | Proyecto de inversión | 2,498,718.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999487.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499231.09, modificado:1498794.38}} | Perforación De Pozo Profundo A Doscientos Metros En La Localidad Congregación Pomas Municipio De Maravatio - 8595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8595 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101060095 | Proyecto de inversión | 1,800,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1076560.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:720000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Jururemba - 8604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8604 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401406483 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596997.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES MUNICIPIO DE NOCUPETARO - 384030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 384030 | S | 18 | 21 |
| 2018 | 5 | MIC18180101060104 | Proyecto de inversión | 2,587,690.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:517538.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070152.1, modificado:2068030.0}} | Perforacion De Pozo Profundo A Doscientos Treinta Metros En La Localidad De Las Cocinas Municipio De Nocupetaro - 8614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8614 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301284755 | Proyecto de inversión | 2,500,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496349.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTBALE - 179425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 179425 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201102297 | Proyecto de inversión | 1,997,164.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997164.64, modificado:1992286.84}} | Equipamiento Y Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Profundo Al Tanque Superficial Para La Localidad De San José De - 118254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118254 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--|---|----|---------------------|----|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|-----|-----|
| 2018 | 5 | MIC18180101059189 | Proyecto de inversión | 1,200,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:956596.93}} | Construcción De Diez Sistemas De Captación Pluvial Y Construcción De Baños Humedos En La Localidad De Gallitos Siete Carreras Municipio De T - 8628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8628 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301290109 | Proyecto de inversión | 2,900,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2024062.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:870000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 289739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289739 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101060659 | Proyecto de inversión | 2,269,156.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:680746.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588409.51, modificado:1566867.08}} | Construcción Del Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De San Andres Coru Municipio De Ziracuaretiro - 9435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 9435 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201102944 | Proyecto de inversión | 1,079,495.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079495.17, modificado:1073593.05}} | Construcción Y Terminación De Colector Central - 121740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 121740 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201102324 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:719755.84}} | Construcción De Colector Marginal En La Localidad De La Puerta De Jaripitiro Municipio De Huaniqueo - 122108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 122108 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301284759 | Proyecto de inversión | 755,289.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:302115.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453173.77, modificado:450712.13}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CINCUENTA METROS - 179528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 179528 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301392519 | Proyecto de inversión | 255,480.90 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:95805.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159675.56, modificado:159456.95}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE PARACHO - 232689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 232689 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401495492 | Proyecto de inversión | 383,221.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383221.34, modificado:382696.68}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE PARACHO, | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0042 | S | 612 | 576 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--|--|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|-----|-----|
| 2018 | 5 | MIC180301392627 | Proyecto de inversión | 288,903.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:108338.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180564.84, modificado:180556.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE IHUATZIO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 289787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289787 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401495612 | Proyecto de inversión | 433,355.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433355.61, modificado:433335.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE IHUATZIO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0042 | S | 156 | 141 |
| 2018 | 5 | MIC18180201102172 | Proyecto de inversión | 2,992,360.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992360.22, modificado:2991434.41}} | Construcción De Emisor Elevado Para Llegar A Planta De Tratamiento En La Localidad De Antunez Municipio De Paracuaro - 122835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 122835 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201104071 | Proyecto de inversión | 513,614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321009.14, modificado:320938.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:192605.45, modificado:0.0}} | Construcción De Las Redes De Agua Potable Primera Etapa Para Las Localidades De Santa Rosa San Isidro Y San Martín Municipio De Los Reyes - 123103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 123103 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401495646 | Proyecto de inversión | 770,253.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770253.18, modificado:770253.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SAN ISIDRO Y SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0044 | S | 285 | 255 |
| 2018 | 5 | MIC18180201103110 | Proyecto de inversión | 2,500,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2482602.19}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Labor Municipio De Apatzingan - 123263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 123263 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201100084 | Proyecto de inversión | 850,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849594.58}} | Construccion Y Terminacion De Colector Sanitario En La Localidad De El Salitre Municipio De Ixtlan De Los Hervores - 123349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 123349 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201100083 | Proyecto de inversión | 868,840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868840.01, modificado:866510.13}} | Reposición De Pozo Profundo A Sesenta Mts En La Comunidad De El Limon Municipio De Ixtlan - 123470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 123470 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201103648 | Proyecto de inversión | 599,309.30 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599309.3, modificado:597185.83}} | Reposición De Equipo Electromecánico En La Localidad De Aranza Municipio De Paracho - 123578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 123578 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--|---|----|---------------------|-----|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------|---|-----|-----|
| 2018 | 5 | MIC180301290110 | Proyecto de inversión | 750,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497679.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES ING ELIAS PEREZ AVALOS Y VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE MUNICIP - 289888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 289888 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301290111 | Proyecto de inversión | 2,701,126.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701126.8, modificado:2611552.93}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS TREINTA METROS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE MARAVARIO - 289929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289929 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301290112 | Proyecto de inversión | 127,763.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127763.08, modificado:126902.94}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CAPACUARO - 289960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289960 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301290113 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN MUNICIPIO DE BUENAVISTA ESTADO DE MICHOACAN - 289993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289993 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401405956 | Proyecto de inversión | 165,586.60 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165586.6, modificado:165287.79}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO PARA LA LOCALIDAD DE UREN MUNICIPIO DE CHILCHOTA SEGUNDA ETAPA - 374572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 374572 | S | 832 | 555 |
| 2018 | 5 | MIC180401405958 | Proyecto de inversión | 803,741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403741.38, modificado:402690.99}} | RECONSTRUCCION DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO URICHO MUNICIPIO DE ERONGARICUARO - 374613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 374613 | S | 912 | 920 |
| 2018 | 5 | MIC180401406559 | Proyecto de inversión | 1,150,191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150191.65, modificado:1143515.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN - 396811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 396811 | S | 455 | 345 |
| 2018 | 5 | MIC180401406781 | Proyecto de inversión | 274,118.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274118.59, modificado:270332.43}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA LOCALIDAD DE UREN MUNICIPIO DE CHILCHOTA TERCERA ETAPA - 401731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 401731 | S | 455 | 345 |
| 2018 | 5 | MIC18180201134518 | Proyecto de inversión | 1,930,662.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930662.89, modificado:1916025.91}} | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento (Segunda Etapa) Para La Comunidad De Cherán, Municipio De Cherán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 52 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---------------|--|---|----|---------------------|-----|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|------|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC18180201134904 | Proyecto de inversión | 1,392,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1390664.04}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Cheran Municipio De Cherán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 56 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201134834 | Proyecto de inversión | 1,200,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:359437.07}} | Construcción De Planta De Tratamiento (Segunda Etapa) Para La Comunidad De San Andrés Ziróndaro Municipio De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 54 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201134870 | Proyecto de inversión | 1,320,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1122477.72}} | Construcción De Planta De Tratamiento (Tercera Etapa) De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato, Municipio De Tangamandapio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 55 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180201134760 | Proyecto de inversión | 1,546,021.70 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546021.7, modificado:1541816.56}} | Construcción Del Sistema De Tratamiento (Segunda Etapa) De La Comunidad De San Francisco Pichataro, Municipio De Tingambato | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 53 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC18180101077385 | Proyecto de inversión | 1,947,213.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947213.64, modificado:1691564.16}} | Construcción De Planta De Tratamiento (Segunda Etapa) Para La Localidad De San Lorenzo Municipio De Uruapan. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 41 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301401294 | Proyecto de inversión | 10,036,000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003600003E7, modificado:1.000343697E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COAHUAYANA VIEJO Y SAN VICENTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0059 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301401300 | Proyecto de inversión | 10,651,021.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065102126E7, modificado:1.052512019E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0060 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301401304 | Proyecto de inversión | 10,126,113.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012611375E7, modificado:1.011833177E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0061 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301401306 | Proyecto de inversión | 24,065,309.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.406530959E7, modificado:2.399162864E7}} | AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE HEROICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------------|--|--|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|-------|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC180401487397 | Proyecto de inversión | 13,716,014.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371601434E7, modificado:1.365090128E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE BRISEÑAS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062A | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401487414 | Proyecto de inversión | 29,976,336.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.997633622E7, modificado:2.989209361E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), MUNICIPIO DE BUENAVISTA, PRIMERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062B | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401487450 | Proyecto de inversión | 11,934,957.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193495727E7, modificado:1.188545708E7}} | AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MUNICIPIO DE CHARAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062C | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401487468 | Proyecto de inversión | 10,869,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0869E7, modificado:1.07356399E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHARAPENDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062D | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401487480 | Proyecto de inversión | 10,362,649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036264907E7, modificado:1.030663966E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI, PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062E | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560422 | Proyecto de inversión | 42,628,931.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.262893107E7, modificado:4.318521305E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON1 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560807 | Proyecto de inversión | 11,561,008.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1561008E7, modificado:1.173496744E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE PASO DEL MOLINO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON2 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560827 | Proyecto de inversión | 27,210,887.40 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.72108874E7, modificado:2.712784906E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON3 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------------|--|---|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|------|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC180501560850 | Proyecto de inversión | 10,345,546.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034554609E7, modificado:9687706.99}} | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZIRONDARO MUNICIPIO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON4 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560875 | Proyecto de inversión | 10,076,702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.007670284E7, modificado:1.005155347E7}} | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PICHATARO MUNICIPIO DE TINGAMBATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON5 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560890 | Proyecto de inversión | 980,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980000.0, modificado:979551.49}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL DUÍN EN EL MUNICIPIO DE AQUILA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI01 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560963 | Proyecto de inversión | 4,106,546.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4106546.54, modificado:4102926.97}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI02 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560985 | Proyecto de inversión | 4,191,609.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4191609.35, modificado:4183751.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE TINGAMBATO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI03 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501560998 | Proyecto de inversión | 3,696,947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3696947.82, modificado:3675657.47}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TURICUARIO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI04 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561010 | Proyecto de inversión | 836,946.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:836946.14, modificado:836871.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE ARATO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI05 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561022 | Proyecto de inversión | 467,992.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:467992.71, modificado:465689.45}} | PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA URAPICHO, DEL MUNICIPIO DE PARACHO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI06 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561138 | Proyecto de inversión | 1,523,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1523000.0, modificado:1520628.08}} | PAVIMENTACION E INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI07 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------------|--|---|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|------|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC180501561142 | Proyecto de inversión | 3,414,220.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3414220.47, modificado:3407666.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA EXCUSA, MUNICIPIO DE PURUANDIRO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI08 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561270 | Proyecto de inversión | 2,480,049.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:142, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2480049.03, modificado:2429388.65}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (HUMEDAL) EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHO (SAN PEDRO), MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI09 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561274 | Proyecto de inversión | 20,000,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0E7, modificado:1.974822494E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO, GALEANA, CARRILLO PUERTO, MATAMOROS, 5 DE MAYO Y GUELATAO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE GUELATAO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI10 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561277 | Proyecto de inversión | 1,250,110.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250110.53, modificado:1247958.83}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE APUTZIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI11 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561282 | Proyecto de inversión | 3,547,444.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3547444.76, modificado:3536957.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLALONGIN, MUNICIPIO DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI12 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561287 | Proyecto de inversión | 2,988,465.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2988465.66, modificado:2980654.56}} | PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DEL MUNICIPIO DE URUAPAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI13 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561296 | Proyecto de inversión | 4,416,222.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4416222.48, modificado:4352873.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE PÁTZCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI14 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180501561300 | Proyecto de inversión | 5,769,212.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769212.0, modificado:5766431.33}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PUERTO DE SAN FELIPE (EL TREBOL) A EL HORTELANO (PUERTO DE SANTA MARÍA) EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FI15 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180401494696 | Proyecto de inversión | 4,841,351.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4841351.06, modificado:4745236.71}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SANTA CRUZ, LA HERMITA Y CENTRO EN LA LOCALIDAD DE NUMARAN MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0073 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---------------|--|--|----|---------------------|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--|----|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC17170401050020 | Proyecto de inversión | 19,306,355.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.930635534E7, modificado:1.917984321E7}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 44 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050873 | Proyecto de inversión | 19,306,628.70 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.93066287E7, modificado:1.930012128E7}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De ""Pizandaro"" Del Municipio De Buenavista Tomatlán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 45 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050881 | Proyecto de inversión | 10,526,757.70 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05267577E7, modificado:1.051002674E7}} | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Irimbo Municipio De Irimbo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 46 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050890 | Proyecto de inversión | 23,628,332.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.362833282E7, modificado:2.289608052E7}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Nahuatzen Municipio De Nahuatzen Primera Etapa | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 47 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050893 | Proyecto de inversión | 18,611,799.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.861179984E7, modificado:1.829825541E7}} | Construcción De La Planta Potabilizadora, Líneas De Conducción, Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 48 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050895 | Proyecto de inversión | 10,219,181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021918145E7, modificado:1.014872898E7}} | Ampliación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De Paracho Municipio De Paracho | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 49 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050900 | Proyecto de inversión | 11,831,466.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183146656E7, modificado:1.181698852E7}} | Construcción De Pla Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona Conurbada De Úspero Y Crucero De Parácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 50 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401050904 | Proyecto de inversión | 14,496,769.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.449676915E7, modificado:1.446576258E7}} | Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 51 | N | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|---------------|--|--|----|---------------------|----|------------------------|---|--------------------------|-----------------|--|--------|---|---|---|
| 2018 | 5 | MIC17170401050908 | Proyecto de inversión | 17,598,928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.759892839E7, modificado:1.758992869E7}} | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 52 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170401051909 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Cultura Del Agua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 60 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC180301287346 | Proyecto de inversión | 4,537,751.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537751.33, modificado:4537751.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUITZEO PURUANDIRO ZINAPARO TRAMOS AISLADOS - 247578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 247578 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170300929953 | Proyecto de inversión | 524,901.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328063.24, modificado:285182.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:196837.94, modificado:0.0}} | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 118965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118965 | N | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | MIC17170300929840 | Proyecto de inversión | 1,825,551.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369163.66, modificado:1356352.49}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:456387.89, modificado:0.0}} | Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 118644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 118644 | N | 0 | 0 |

GESTIÓN DE CUENCAS

2018 SRFT

2019

| DETALLE_PROYE CTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYE CTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIE RO | AVANCE_FINANCIER O | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|--------------|------------------|-------|
| BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
| 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:179, direccion:CALLE DIVERSA VIALIDADES RANCHERIA EL ZAPOTE DE MADERO, 60885 EL ZAPOTE DE MADERO, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA MANZANILLO ZIHUATANEJO, lon:-103.5264203, lat:18.38607332}} | 29-03-2018 | 28-06-2018 | 680855.17 | 680855.17 | 680855.17 | 680855.17 | 680855.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-016/2018, contratista:ARQ. SERGIO GARCÍA RAMOS, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2363259.87, importe_modificado:2363259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1243550/proyecto_INICIO, 1243550/proyecto_PROCESO, 1243550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | |
| 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:179, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA EL ZAPOTE DE MADERO, 60885 EL ZAPOTE DE MADERO, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES., lon:-103.526111, lat:18.386111}} | 29-03-2018 | 01-06-2018 | 1327915.72 | 1327915.72 | 1327915.72 | 1327915.72 | 1327915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-016/2018, contratista:ARQ. SERGIO GARCÍA RAMOS, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2363259.87, importe_modificado:2363259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1215207/proyecto_PROCESO, 1215207/proyecto_INICIO, 1215207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | |
| 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO EL DUIN, 60883 EL DUIN, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALD, lon:-103.5439141, lat:18.46185609}} | 29-03-2018 | 28-06-2018 | 223890.64 | 223890.64 | 223890.64 | 223890.64 | 223890.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:CIAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:895602.31, importe_modificado:895602.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196870/proyecto_PROCESO, 1196870/proyecto_FIN, 1196870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | |
| 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO EL DUIN, 60883 EL DUIN, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALD, lon:-103.543333, lat:18.461111}} | 29-03-2018 | 01-06-2018 | 537337.53 | 537337.53 | 537337.53 | 537337.53 | 537337.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:CIAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:895602.31, importe_modificado:895602.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1214244/proyecto_INICIO, 1214244/proyecto_FIN, 1214244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | |
| 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS BARRIO ICHÁN, 59792ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO INICIA EN LA CANCHA DEPORTIVA HASTA EL TANQUE REGULIZACION , lon:-102.05299093, lat:19.85702072}} | 09-04-2018 | 31-05-2018 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-011/2018, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2995788.13, importe_modificado:898736.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392616/proyecto_INICIO, 1392616/proyecto_FIN, 1392616/proyecto_PROCESO, 1392616/proyecto_FIN, 1392616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | |
| 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO ICHÁN, 59792 ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO IN, lon:-102.054166, lat:19.858055}} | 02-04-2018 | 01-06-2018 | 539241.86 | 539241.86 | 539241.86 | 539241.86 | 539241.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-011/2018, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2995788.13, importe_modificado:898736.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1214286/proyecto_FIN, 1214286/proyecto_INICIO, 1214286/proyecto_PROCESO, 1214286/proyecto_INICIO, 1214286/proyecto_PROCESO, 1214286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | |
| 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL NARANJO (LAS TRINCHERAS), 61927 EL NARANJO (LAS TRINCHERAS), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.062078, lat:18.94339424}} | 03-04-2018 | 03-08-2018 | 2042886.15 | 2042886.15 | 2042886.15 | 2042886.15 | 2042886.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-029/2018, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2840110.01, importe_modificado:2840110.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1240989/proyecto_INICIO, 1240989/proyecto_PROCESO, 1240989/proyecto_INICIO, 1240989/proyecto_FIN, 1240989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------------|------------------|
| 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ARANTEPACUA, 60282ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, ES A LA SALIDA A NAHUATZEN Y COMACHUEN , lon:-101.96820568, lat:19.59567002}} | 28-05-2018 | 27-07-2018 | 980351.19 | 980351.19 | 980351.19 | 980351.19 | 980351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-002/2018., contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2799809.95, importe_modificado:2450877.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392622/proyecto_FIN, 1392622/proyecto_PROCESO, 1392622/proyecto_INICIO, 1392622/proyecto_FIN, 1392622/proyecto_INICIO, 1392622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VALENTIN GO, lon:-101.968333, lat:19.595555}} | 29-03-2018 | 01-06-2018 | 1470526.78 | 1470526.78 | 1470526.78 | 1470526.78 | 1470526.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-002/2018., contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2799809.95, importe_modificado:2450877.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1214388/proyecto_PROCESO, 1214388/proyecto_FIN, 1214388/proyecto_INICIO, 1214388/proyecto_FIN, 1214388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 3388 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CALLE BÉNITO JUAREZ PUEBLO TURÍCUARO, 60285 TURÍCUARO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BÉNITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO DEL CUAL SE BENEFICIARA A TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.9394114, lat:19.5752255}} | 02-04-2018 | 02-06-2018 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2308161.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-002/2018, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2799809.95, importe_modificado:2450877.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1242113/proyecto_PROCESO, 1242113/proyecto_FIN, 1242113/proyecto_PROCESO, 1242113/proyecto_INICIO, 1242113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 3388 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO TURÍCUARO, 60285 TURÍCUARO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO,, lon:-101.939722, lat:19.570833}} | 02-04-2018 | 01-06-2018 | 1258219.17 | 1258219.17 | 1258219.17 | 1258219.17 | 1258219.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-009/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS GIL JACOBO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3566380.86, importe_modificado:3566380.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1214412/proyecto_INICIO, 1214412/proyecto_FIN, 1214412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO SERVIN BARRIO CUANAJO, 61620CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE NARCISO SERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, lon:-101.50857596, lat:19.48553061}} | 16-04-2018 | 15-10-2018 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392625/proyecto_PROCESO, 1392625/proyecto_INICIO, 1392625/proyecto_FIN, 1392625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO CERVIN INTERIOR SN BARRIO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO CERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.507222, lat:19.485}} | 02-04-2018 | 01-06-2018 | 934930.41 | 934930.41 | 934930.41 | 934930.41 | 934930.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1214438/proyecto_PROCESO, 1214438/proyecto_FIN, 1214438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:BARRIO ISLA DE TECUENA, 61616ISLA DE TECUENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE , CERCA DEL MUELLE PARTICULAR, lon:-101.65164607, lat:19.58724312}} | 16-04-2018 | 15-10-2018 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-008/2018, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1741448.19, importe_modificado:1635183.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392626/proyecto_PROCESO, 1392626/proyecto_INICIO, 1392626/proyecto_FIN, 1392626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:INTERIOR SN BARRIO ISLA DE TECUENA, 61616 ISLA DE TECUENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE C, lon:-101.650833, lat:19.585833}} | 02-04-2018 | 01-06-2018 | 981109.95 | 981109.95 | 981109.95 | 981109.95 | 981109.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-008/2018, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1741448.19, importe_modificado:1635183.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1215154/proyecto_INICIO, 1215154/proyecto_FIN, 1215154/proyecto_PROCESO, 1215154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL COLECTOR LLEG, lon:-102.2475475, lat:19.6463788}} | 24-03-2018 | 24-05-2018 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2639946.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2639946.34, importe_modificado:2639946.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196920/proyecto_INICIO, 1196920/proyecto_FIN, 1196920/proyecto_PROCESO, 1196920/proyecto_FIN, 1196920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--------------|------------------|
| 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:RANCHO EL JAGÜEY DE REYNAGA, 59453 EL JAGÜEY DE REYNAGA, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMRE Y CALLE SIN NOMRE, CALLE SIN NOMRE A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA, lon:-101.9922782, lat:20.09161557}} | 24-03-2018 | 24-05-2018 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3324324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2018, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:3324324.02, importe_modificado:3324324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1239858/proyecto_PROCESO, 1239858/proyecto_INICIO, 1239858/proyecto_FIN, 1239858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:62, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PALOS ALTOS, 59533 PALOS ALTOS, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAN CAYETANO, CALLE MICHOACAN LA LINEA ES, lon:-102.6898089, lat:20.00839292}} | 27-03-2018 | 27-08-2018 | 1299768.95 | 1299768.95 | 1299768.95 | 1299768.95 | 1299768.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-006/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1299768.96, importe_modificado:1299768.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1195831/proyecto_PROCESO, 1195831/proyecto_FIN, 1195831/proyecto_INICIO, 1195831/proyecto_FIN, 1195831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:453, direccion:RANCHO LA RUEDA, 58494 LA RUEDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.1124778, lat:19.31939897}} | 24-03-2018 | 24-05-2018 | 1075555.42 | 1075555.42 | 1075555.42 | 1075555.42 | 1075555.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-014/2018, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1075555.43, importe_modificado:1075555.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1241903/proyecto_PROCESO, 1241903/proyecto_FIN, 1241903/proyecto_INICIO, 1241903/proyecto_FIN, 1241903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 1098 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO, 59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERESA DE CALCUTA Y CALLE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO, CALLE FRIDA KAHLO ESTA A PIE DE LA CARRETERA DEL LI, lon:-102.2519505, lat:19.97488338}} | 06-04-2018 | 05-06-2018 | 1278273.20 | 1278273.20 | 1278273.20 | 1278273.20 | 1278273.20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-010/2018, contratista:IPAM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1278273.2, importe_modificado:1278273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244563/proyecto_PROCESO, 1244563/proyecto_FIN, 1244563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances |
| 276 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA PUEBLO CANTERA, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JESUS MADRIGAL, CALLE BENITO JUAREZ POR TODO EL BORDE DEL RIO VA LA CALLE CANTERA, lon:-102.7850411, lat:18.7335352}} | 06-04-2018 | 05-07-2018 | 1419600.00 | 1419600.00 | 1419600.00 | 1419600.00 | 1419600.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-024/2018, contratista:DECA DISEÑO Y EDIFICACIÓN EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1419600.0, importe_modificado:1419600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1241390/proyecto_PROCESO, 1241390/proyecto_INICIO, 1241390/proyecto_PROCESO, 1241390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 4189 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:CALLE CARLOS SALAZAR INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA AMATLÁN (CENTRO), 60501 SANTA ANA AMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS, lon:-102.5393025, lat:19.16111971}} | 06-04-2018 | 05-07-2018 | 976335.13 | 976335.13 | 976335.13 | 976335.13 | 976335.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-023/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1394764.47, importe_modificado:1394764.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196738/proyecto_FIN, 1196738/proyecto_INICIO, 1196738/proyecto_PROCESO, 1196738/proyecto_INICIO, 1196738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CUCHILLA, 60536 LA CUCHILLA, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE DE BRECHA Y BRECHA SIN NOMBRE DE BRECHA, , lon:-102.5552165, lat:19.2701698}} | 09-02-2018 | 09-04-2018 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/DOP-AD-010/201/8, contratista:JOSÉ TARIACURI RODRIGUEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196735/proyecto_INICIO, 1196735/proyecto_PROCESO, 1196735/proyecto_FIN, 1196735/proyecto_INICIO, 1196735/proyecto_FIN, 1196735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:EJIDO PURÉPERO, 60532 PURÉPERO, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL POZO SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA CAPILLA, lon:-102.541711, lat:19.10013823}} | 26-03-2018 | 27-07-2018 | 896419.06 | 896419.06 | 896419.06 | 896419.06 | 896419.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2018, contratista:ARQ. EDUARDO AMEZCUA GARCÍA, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1494320.23, importe_modificado:1494320.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1241111/proyecto_INICIO, 1241111/proyecto_PROCESO, 1241111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS CIMIENTOS, 61328 LOS CIMIENTOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE DE CALLE Y DE CALLE, DE CALLE SUBIENDO POR LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, lon:-100.995868, lat:19.57331896}} | 27-03-2018 | 28-05-2018 | 541999.80 | 541999.80 | 541999.80 | 541999.80 | 541999.80 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2018, contratista:JULIO CÉSAR BUCIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:542013.47, importe_modificado:542013.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401318/proyecto_INICIO, 1401318/proyecto_PROCESO, 1401318/proyecto_INICIO, 1401318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|---|--------------|------------------|
| 3130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE NINGUNA, CALLE VICTORIA TORRES CERCA DE LA DESVIACIÓN A APORO, lon:-100.4688832, lat:19.701932}} | 26-03-2018 | 27-07-2018 | 1551362.68 | 1551362.68 | 1551362.68 | 1551362.68 | 1551362.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-007/2018, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2586211.98, importe_modificado:2586211.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1238439/proyecto_FIN, 1238439/proyecto_INICIO, 1238439/proyecto_FIN, 1238439/proyecto_PROCESO, 1238439/proyecto_FIN, 1238439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N INTERIOR SN RANCHERIA HUANDACUCA, 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA , lon:-101.7570131, lat:19.93536509}} | 26-03-2018 | 27-06-2018 | 595055.40 | 595055.40 | 595055.40 | 595055.40 | 595055.40 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-019/2018, contratista:INGENIERÍA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:991759.0, importe_modificado:991759.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1195807/proyecto_FIN, 1195807/proyecto_PROCESO, 1195807/proyecto_INICIO, 1195807/proyecto_PROCESO, 1195807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 254 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:INTERIOR SN EJIDO CONGREGACIÓN POMAS, 61259 LAS POMAS [CONGREGACIÓN], MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S, lon:-100.5024167, lat:19.83392835}} | 23-03-2018 | 27-07-2018 | 1498794.38 | 1498794.38 | 1498794.38 | 1498794.38 | 1498794.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2018, contratista:ESFÉRICO TRESCIENTOS SESENTA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2498107.45, importe_modificado:2498107.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196996/proyecto_PROCESO, 1196996/proyecto_INICIO, 1196996/proyecto_FIN, 1196996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NOR ORIENTE, lon:-101.4452879, lat:20.01809569}} | 24-03-2018 | 24-07-2018 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1076560.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2018, contratista:ING. SAUL FERNANDO SÁNCHEZ FARFÁN, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1794267.82, importe_modificado:1794267.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1197006/proyecto_FIN, 1197006/proyecto_INICIO, 1197006/proyecto_PROCESO, 1197006/proyecto_FIN, 1197006/proyecto_PROCESO, 1197006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:149, direccion:RANCHERIA LAS TROJES, 61917 LAS TROJES, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO EXISTE REFERENCIAS EN LA LOCALIDAD, lon:-101.25737314, lat:19.14497549}} | 21-03-2018 | 24-07-2018 | 596997.74 | 596997.74 | 596997.74 | 596997.74 | 596997.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:596997.74, importe_modificado:596997.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1406483/proyecto_FIN, 1406483/proyecto_PROCESO, 1406483/proyecto_INICIO, 1406483/proyecto_FIN, 1406483/proyecto_INICIO, 1406483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS COCINAS, 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NO EX, lon:-101.2300919, lat:19.03649109}} | 24-03-2018 | 24-06-2018 | 2068030.00 | 2068030.00 | 2068030.00 | 2068030.00 | 2068030.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-015/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2585037.51, importe_modificado:2585037.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1197015/proyecto_INICIO, 1197015/proyecto_FIN, 1197015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 660 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CARRETERA IBERICA DE LOS CAJONES Y CALLE , CALLE PUEBLA AUN COSTADO DE LA PLAZA Y CANCHA DE FUTBOL , lon:-101.91602837, lat:19.16480446}} | 24-03-2018 | 24-06-2018 | 1496349.41 | 1496349.41 | 1496349.41 | 1496349.41 | 1496349.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2018, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2494933.99, importe_modificado:2494933.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1284755/proyecto_FIN, 1284755/proyecto_INICIO, 1284755/proyecto_PROCESO, 1284755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 508 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TRINIDAD, 58891 SAN JOSÉ DE LA TRINIDAD, TARIÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE PROGRESO EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CERVECERIA CORONA POR LO QUE DE AHÍ SE REALIZARA LA CON, lon:-101.1566334, lat:19.77458305}} | 27-03-2018 | 27-07-2018 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1992286.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-004/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1992286.84, importe_modificado:1992286.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1240678/proyecto_PROCESO, 1240678/proyecto_INICIO, 1240678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------------|------------------|
| 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:INTERIOR SN RANCHO GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHE DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE , lon:-100.9820825, lat:19.14276983}} | 27-03-2018 | 27-09-2018 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-026/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1195746.16, importe_modificado:1195746.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196100/proyecto_INICIO, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHE DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE , SIN REFERENCIA, lon:-100.90129104, lat:19.15182285}} | 24-03-2018 | 24-07-2018 | 2024062.58 | 2024062.58 | 2024062.58 | 2024062.58 | 2024062.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-030/2018, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2891518.01, importe_modificado:2891518.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1290109/proyecto_INICIO, 1290109/proyecto_FIN, 1290109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUERTO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIX HERNANDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE, lon:-101.9432183, lat:19.46169181}} | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1566867.08 | 1566867.08 | 1566867.08 | 1566867.08 | 1566867.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2018, contratista:CONSTRUCTORA GABHER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2238400.99, importe_modificado:2238400.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1197570/proyecto_INICIO, 1197570/proyecto_PROCESO, 1197570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10. PRIMERO PUEBLO 10. PRIMERO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE KAKATZIRO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-101.9555775, lat:19.69339769}} | 26-04-2018 | 26-07-2018 | 1073593.05 | 1073593.05 | 1073593.05 | 1073593.05 | 1073593.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2018, contratista:ANDALU CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1074339.95, importe_modificado:1074339.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1241325/proyecto_PROCESO, 1241325/proyecto_FIN, 1241325/proyecto_INICIO, 1241325/proyecto_FIN, 1241325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 484 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO, LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.5555287, lat:19.88585906}} | 26-04-2018 | 26-07-2018 | 719755.84 | 719755.84 | 719755.84 | 719755.84 | 719755.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-027/2018, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1486257.16, importe_modificado:1486257.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1240705/proyecto_INICIO, 1240705/proyecto_FIN, 1240705/proyecto_PROCESO, 1240705/proyecto_FIN, 1240705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CAJÓN, 60565EL CAJÓN, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPOENTREY,TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.74872241, lat:18.96965143}} | 07-04-2018 | 06-06-2018 | 450712.13 | 450712.13 | 450712.13 | 450712.13 | 450712.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-003/2018, contratista:GINOVARQ SIERRA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:751186.88, importe_modificado:751186.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1284759/proyecto_PROCESO, 1284759/proyecto_INICIO, 1284759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 1188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO QUINCEO, 60267QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ CERCA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, lon:-101.99828751, lat:19.59573327}} | 01-04-2018 | 31-05-2018 | 159456.95 | 159456.95 | 159456.95 | 159456.95 | 159456.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/AD-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:637829.59, importe_modificado:637829.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392519/proyecto_INICIO, 1392519/proyecto_PROCESO, 1392519/proyecto_FIN, 1392519/proyecto_INICIO, 1392519/proyecto_FIN, 1392519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Emiliano Zapata 432, Sector 2, 60250 2, Mich., México, lon:-102.04118729, lat:19.65188341}} | 04-05-2018 | 02-09-2018 | 382696.68 | 382696.68 | 382696.68 | 382696.68 | 382696.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/AD-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:637829.59, importe_modificado:637829.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1495492/proyecto_INICIO, 1495492/proyecto_PROCESO, 1495492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--------------|------------------|
| 297 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO IHUATZIO, 58442IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE SEPTIEMBRE PERPENDICULAR A LA CARRETERA IHUATZIO-CUCUCHUCHO , lon:-101.6152518, lat:19.56817545}} | 10-02-2018 | 12-03-2018 | 180556.50 | 180556.50 | 180556.50 | 180556.50 | 180556.50 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-013/2018., contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SAFEBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1998237.87, importe_modificado:722259.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392627/proyecto_FIN, 1392627/proyecto_PROCESO, 1392627/proyecto_INICIO, 1392627/proyecto_FIN, 1392627/proyecto_INICIO, 1392627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Avenida Las Yácatas 5, Cuarto, 4TO, Mich., México, lon:-101.57703638, lat:19.62544938}} | 04-05-2018 | 02-09-2018 | 433335.61 | 433335.61 | 433335.61 | 433335.61 | 433335.61 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-013/2018., contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SAFEBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1998237.87, importe_modificado:722259.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1495612/proyecto_FIN, 1495612/proyecto_INICIO, 1495612/proyecto_PROCESO, 1495612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 9044 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LA HUERTA, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTUNEZ LA HUERTA I Y CALLE ANTUNEZ LA HUERTA II, CALLE CARRETERA PATZCUARO-APATZINGAN EL COLECTOR LLEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BEN, lon:-102.2052628, lat:18.99984688}} | 22-05-2018 | 27-09-2018 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2991434.41 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2018, contratista:GRUPO CINCO COSTA GRANDE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2991434.41, importe_modificado:2991434.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1240553/proyecto_INICIO, 1240553/proyecto_PROCESO, 1240553/proyecto_FIN, 1240553/proyecto_INICIO, 1240553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 540 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE RANCHERIA SAN ISIDRO, 60430 SAN ISIDRO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS NORTE, CALLE AVENIDA MORELOS SUR A LA ENTRADA DE LA CARRETERA SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS, lon:-102.298051, lat:19.73701035}} | 04-05-2018 | 03-08-2018 | 320938.82 | 320938.82 | 320938.82 | 320938.82 | 320938.82 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-015/2018., contratista:ROGELIO URIEL MÚÑOZ PIMENTEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1283755.26, importe_modificado:1283755.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1242452/proyecto_PROCESO, 1242452/proyecto_INICIO, 1242452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:25, direccion:Álvaro Obregón 26, Centro, 60350 Centro, Mich., México, lon:-102.47647762, lat:19.58902475}} | 05-05-2018 | 03-08-2018 | 770253.16 | 770253.16 | 770253.16 | 770253.16 | 770253.16 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-015/2018., contratista:ROGELIO URIEL MÚÑOZ PIMENTEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1283755.26, importe_modificado:1283755.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1495646/proyecto_PROCESO, 1495646/proyecto_FIN, 1495646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances |
| 1128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 60745 SAN ANTONIO LA LABOR, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.3004726, lat:19.02885827}} | 09-06-2018 | 10-10-2018 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2482602.19 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-028/2018, contratista:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2482602.19, importe_modificado:2482602.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1241491/proyecto_INICIO, 1241491/proyecto_PROCESO, 1241491/proyecto_INICIO, 1241491/proyecto_FIN, 1241491/proyecto_PROCESO, 1241491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 593 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:EL SALITRE, 59285 EL SALITRE, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD EL SALITRE, lon:-102.3742716, lat:20.16617708}} | 30-05-2018 | 30-08-2018 | 849594.58 | 849594.58 | 849594.58 | 849594.58 | 849594.58 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-005/2018, contratista:ENTORNOS INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:849594.59, importe_modificado:849594.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1238465/proyecto_PROCESO, 1238465/proyecto_FIN, 1238465/proyecto_INICIO, 1238465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 794 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE EL LIMON PUEBLO EL LIMÓN, 59290 EL LIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.4126829, lat:20.14697536}} | 06-06-2018 | 06-08-2018 | 866510.13 | 866510.13 | 866510.13 | 866510.13 | 866510.13 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-006/2018, contratista:ALBERTO MARGARITO ÁLVAREZ PALOMARES, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:866510.13, importe_modificado:866510.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1238464/proyecto_INICIO, 1238464/proyecto_PROCESO, 1238464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 596 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LORETO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA CARRETERA, lon:-102.0198697, lat:19.66115767}} | 08-06-2018 | 07-07-2018 | 597185.83 | 597185.83 | 597185.83 | 597185.83 | 597185.83 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:597185.83, importe_modificado:597185.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1242029/proyecto_FIN, 1242029/proyecto_PROCESO, 1242029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--------------|------------------|
| 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ING ELIAS PEREZ AVALOS Y VASCO DE QUIROGA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 58460ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE ING ELIAS PEREZ AVALOS Y VASCO DE QUIROGA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL ICA, lon:-101.33594889, lat:19.49227336}} | 26-06-2018 | 27-07-2018 | 497679.15 | 497679.15 | 497679.15 | 497679.15 | 497679.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-008/2018, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:746518.74, importe_modificado:746518.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1290110/proyecto_PROCESO, 1290110/proyecto_FIN, 1290110/proyecto_INICIO, 1290110/proyecto_PROCESO, 1290110/proyecto_INICIO, 1290110/proyecto_FIN, 1290110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL RODEO, 61266SAN JOSÉ DEL RODEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAN JOSE DEL RODEO , CALLE 19.907500 -100.531945 SIN REFERENCIA, lon:-100.44384678, lat:19.88947458}} | 15-08-2018 | 15-12-2018 | 2611552.93 | 2611552.93 | 2611552.93 | 2611552.93 | 2611552.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-031/2018, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2611552.94, importe_modificado:2611552.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1290111/proyecto_PROCESO, 1290111/proyecto_INICIO, 1290111/proyecto_FIN, 1290111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE CAPACUARO PUEBLO CAPACUARO, 60210CAPÁCUARO, URUPAN MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE NIÑOS HEROES , CALLE NIÑOS HEROES SIN REFERENCIA, lon:-102.0599029, lat:19.54311092}} | 31-07-2018 | 30-08-2018 | 126902.94 | 126902.94 | 126902.94 | 126902.94 | 126902.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-009/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:126902.94, importe_modificado:126902.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1290112/proyecto_FIN, 1290112/proyecto_PROCESO, 1290112/proyecto_INICIO, 1290112/proyecto_PROCESO, 1290112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances |
| 1542 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60500BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CERCA DEL JARDIN DEL NIÑOS MARIANO MICHELENA , lon:-102.58231354, lat:19.21492234}} | 20-08-2018 | 15-11-2018 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/DOP-AD-030/2018, contratista:GUSTAVO EDUARDO GARCIA GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1290113/proyecto_INICIO, 1290113/proyecto_PROCESO, 1290113/proyecto_INICIO, 1290113/proyecto_PROCESO, 1290113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AUN COSTADO DEL MANANTIAL , lon:-102.10463462, lat:19.84593584}} | 11-10-2018 | 10-11-2018 | 165287.79 | 165287.79 | 165287.79 | 165287.79 | 165287.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-011/2018, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:165287.79, importe_modificado:165287.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1405956/proyecto_PROCESO, 1405956/proyecto_FIN, 1405956/proyecto_INICIO, 1405956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:AVENIDA AVENIDA ALLENDE PUEBLO SAN FRANCISCO URICHO (URICHO), 61630 SAN FRANCISCO URICHO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE TATA LAZÁRO, , lon:-101.71465642, lat:19.57191104}} | 17-09-2018 | 05-10-2018 | 402690.99 | 402690.99 | 402690.99 | 402690.99 | 402690.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-010/2018, contratista:GESLUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:801650.33, importe_modificado:801650.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1405958/proyecto_FIN, 1405958/proyecto_PROCESO, 1405958/proyecto_INICIO, 1405958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA TARETAN-ZIRACUARETIRO Y AVENIDA AV. RAFAEL RUIZ BEJAR, PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.92072678, lat:19.33509745}} | 10-11-2018 | 26-12-2018 | 1143515.67 | 1143515.67 | 1143515.67 | 1143515.67 | 1143515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-034/2018, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1143515.68, importe_modificado:1143515.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1406559/proyecto_PROCESO, 1406559/proyecto_INICIO, 1406559/proyecto_FIN, 1406559/proyecto_INICIO, 1406559/proyecto_FIN, 1406559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y BRECHA MELCHOR OCAMPO, BRECHA MANANTIAL AUN COSTADO DEL MANANTIAL , lon:-102.10466316, lat:19.84591424}} | 03-12-2018 | 31-12-2018 | 270332.43 | 270332.43 | 270332.43 | 270332.43 | 270332.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:270332.43, importe_modificado:270332.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1406781/proyecto_INICIO, 1406781/proyecto_PROCESO, 1406781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 14245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 12-04-2018 | 01-09-2018 | 1916025.91 | 1916025.91 | 1916025.91 | 1916025.91 | 1916025.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-006/2018, contratista:PROMOCAT, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:3193376.51, importe_modificado:3193376.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1273230/proyecto_INICIO, 1273230/proyecto_PROCESO, 1273230/proyecto_FIN, 1273230/proyecto_PROCESO, 1273230/proyecto_FIN, 1273230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--------------|------------------|
| 14245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EN LA COMUNIDAD DE CHERAN MUNICIPIO DE CHERÁN, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 04-05-2018 | 01-08-2018 | 1390664.04 | 1390664.04 | 1390664.04 | 1390664.04 | 1390664.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-014/2018, contratista:SSATT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2317773.42, importe_modificado:2317773.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1273679/proyecto_FIN, 1273679/proyecto_INICIO, 1273679/proyecto_PROCESO, 1273679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 2302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO MUNICIPIO DE QUIROGA, lon:-101.632222, lat:19.669722}} | 17-07-2018 | 01-08-2018 | 359437.07 | 359437.07 | 359437.07 | 359437.07 | 359437.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-007/2018., contratista:VIDRIOS Y PERFILES DE QUIROGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2869757.07, importe_modificado:860927.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1273606/proyecto_INICIO, 1273606/proyecto_PROCESO, 1273606/proyecto_INICIO, 1273606/proyecto_FIN, 1273606/proyecto_PROCESO, 1273606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 8863 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:LA TENENCIA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, lon:-102.464722, lat:19.843333}} | 28-04-2018 | 01-07-2018 | 1122477.72 | 1122477.72 | 1122477.72 | 1122477.72 | 1122477.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-010/2018, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2193705.26, importe_modificado:1870796.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1273644/proyecto_INICIO, 1273644/proyecto_PROCESO, 1273644/proyecto_FIN, 1273644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 4952 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PICHATARO, MUNICIPIO DE TINGAMBATO, lon:-101.806944, lat:19.570833}} | 10-04-2018 | 01-09-2018 | 1541816.56 | 1541816.56 | 1541816.56 | 1541816.56 | 1541816.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-005/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:5182576.76, importe_modificado:5182576.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1273527/proyecto_PROCESO, 1273527/proyecto_FIN, 1273527/proyecto_INICIO, 1273527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:En el lugar de la localidad de San Lorenzo municipio de Uruapan., lon:-102.110833, lat:19.526388}} | 06-04-2018 | 01-07-2018 | 1691564.16 | 1691564.16 | 1691564.16 | 1691564.16 | 1691564.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES PÉREZ Y GIL, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4145251.62, importe_modificado:3642472.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1215199/proyecto_PROCESO, 1215199/proyecto_INICIO, 1215199/proyecto_PROCESO, 1215199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 3303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Morelos Poniente 74, Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.66184235, lat:18.70251305}} | 03-08-2018 | 04-03-2019 | 10003436.97 | 10003436.97 | 10003436.53 | 10003436.53 | 10003436.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/L P-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9833887.19, importe_modificado:9833887.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401294/proyecto_PROCESO, 1401294/proyecto_INICIO, 1401294/proyecto_PROCESO, 1401294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 3841 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Valladolid 231, Tercero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91432953, lat:19.66069378}, geo2: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Aquiles Serdán 29, Centro, Segundo, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91604614, lat:19.65499538}} | 20-09-2018 | 20-03-2019 | 10525120.19 | 10525120.19 | 10525120.19 | 10525120.19 | 10525120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/L P-003/2018, contratista:IMPULSORA BIMA DE MEXICO SA. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.034672832E7, importe_modificado:1.034672832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401300/proyecto_INICIO, 1401300/proyecto_PROCESO, 1401300/proyecto_INICIO, 1401300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 3105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Hidalgo, Centro, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-101.8686676, lat:19.16641069}} | 04-08-2018 | 05-03-2019 | 10118331.77 | 10118331.77 | 10118331.77 | 10118331.77 | 10118331.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/L P-002/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9946834.62, importe_modificado:9946834.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401304/proyecto_INICIO, 1401304/proyecto_PROCESO, 1401304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 43839 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:mercado, Melchor Ocampo, Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35744667, lat:19.43737594}} | 20-09-2018 | 19-04-2019 | 23991628.64 | 23991628.64 | 23991628.64 | 23991628.64 | 23991628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/L P-004/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM SA. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.358499087E7, importe_modificado:2.358499087E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401306/proyecto_INICIO, 1401306/proyecto_FIN, 1401306/proyecto_PROCESO, 1401306/proyecto_FIN, 1401306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--------------|-------------------------------|
| 4233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende 258, La Orilla, Briseñas de Matamoros, Mich., México, lon:-102.56320953, lat:20.26573993}} | 15-12-2018 | 14-07-2019 | 13650901.28 | 13650901.28 | 10955037.92 | 10955037.92 | 10955037.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-009/2018, contratista:RECAM CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.341953007E7, importe_modificado:1.341953007E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1487397/proyecto_INICIO, 1487397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 5857 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:Galeana 189, Leona Vicario, Arcos, 60500 Buenavista Tomatlán, Mich., México, lon:-102.59161949, lat:19.2141963}} | 08-12-2018 | 07-06-2019 | 29892093.61 | 29892093.61 | 29892093.61 | 29892093.61 | 29892093.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-005/2018, contratista:SERGIO GARCIA RAMOS, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.938544796E7, importe_modificado:2.938544796E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487414/proyecto_INICIO, 1487414/proyecto_PROCESO, 1487414/proyecto_FIN, 1487414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Charapan, Mich., México, lon:-102.25456238, lat:19.65875392}} | 15-12-2018 | 14-05-2019 | 11885457.08 | 11885457.08 | 11885457.08 | 11885457.08 | 11885457.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-008/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS GIL JACOBO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.168400865E7, importe_modificado:1.168400865E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487450/proyecto_INICIO, 1487450/proyecto_FIN, 1487450/proyecto_PROCESO, 1487450/proyecto_FIN, 1487450/proyecto_PROCESO, 1487450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances |
| 1099 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Insurgentes 212, Cerrito, 61730 Lombardía, Mich., México, lon:-102.05865383, lat:19.16138409}} | 08-12-2018 | 06-04-2019 | 10735639.90 | 10735639.90 | 10735639.90 | 10735639.90 | 10735639.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-006/2018, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.05536799E7, importe_modificado:1.05536799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487468/proyecto_PROCESO, 1487468/proyecto_INICIO, 1487468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 3333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61517 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36645889, lat:19.44101815}} | 12-12-2018 | 11-05-2019 | 10306639.66 | 10306639.66 | 5596938.08 | 5596938.08 | 5596938.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-007/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.013195085E7, importe_modificado:1.013195085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1487480/proyecto_INICIO, 1487480/proyecto_PROCESO, 1487480/proyecto_INICIO, 1487480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances |
| 10283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 26, Tercero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.90882564, lat:19.65815782}} | 05-07-2019 | 05-07-2019 | 43185213.05 | 43185213.05 | 16981304.11 | 16981304.11 | 16981304.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-001/2019, contratista:GIBRAM OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.245326029E7, importe_modificado:4.245326029E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} | {1560422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:Benito Juárez 1, Centro, 59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, lon:-102.43259668, lat:19.95437047}} | 13-06-2019 | 11-04-2020 | 11734967.44 | 11734967.44 | 4614427.88 | 4614427.88 | 4614427.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-002/2019, contratista:VÍCTOR HUGO GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.153606969E7, importe_modificado:1.153606969E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1560807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 10752 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 17, Centro, 59200 Vista Hermosa de Negrete, Mich., México, lon:-102.47868776, lat:20.2758848}} | 08-07-2019 | 08-07-2019 | 27127849.06 | 27127849.06 | 10667222.00 | 10667222.00 | 0.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-003/2019, contratista:ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.666805501E7, importe_modificado:2.666805501E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1560827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--|---|--|--------------|-------------------------------|
| 2302 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:Cuahutemoc, San Andrés, San Andrés Tziróndaro, Mich., México, lon:-101.63040161, lat:19.67546421}} | 18-06-2019 | 16-04-2020 | 9687706.99 | 9687706.99 | 3809403.43 | 3809403.43 | 3809403.43 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-004/2019, contratista:INGENIERÍA Y DISEÑO ROMMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9523508.57, importe_modificado:9523508.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1560850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 4952 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:Pípila 70, Barrio de San Bartolo II, De San Bartolo II, Mich., México, lon:-101.80596828, lat:19.57410484}} | 18-06-2019 | 16-04-2020 | 10051553.47 | 10051553.47 | 3952475.26 | 3952475.26 | 3952475.26 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9881188.16, importe_modificado:9881188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1560875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:Av. Francisco I. Madero 12, Centro, Mich., México, lon:-103.50192904, lat:18.59991379}} | 23-03-2019 | 22-05-2019 | 979551.49 | 979551.49 | 979177.33 | 979177.33 | 979177.33 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/AD-001/2019, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:979551.49, importe_modificado:979551.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1560890/proyecto_INICIO, 1560890/proyecto_PROCESO, 1560890/proyecto_FIN, 1560890/proyecto_PROCESO, 1560890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:Jariepo, Mich., México, lon:-101.082871, lat:19.6802}} | 11-04-2019 | 11-07-2019 | 4102926.97 | 4102926.97 | 3983964.85 | 3983964.85 | 3983964.85 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-002/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4102926.97, importe_modificado:4102926.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1560963/proyecto_PROCESO, 1560963/proyecto_FIN, 1560963/proyecto_PROCESO, 1560963/proyecto_FIN, 1560963/proyecto_INICIO, 1560963/proyecto_FIN, 1560963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 900 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:Tingambato, Mich., México, lon:-101.8521082, lat:19.5013282}} | 11-04-2019 | 11-07-2019 | 4183751.85 | 4183751.85 | 2192574.06 | 2192574.06 | 2192574.06 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4183751.85, importe_modificado:4183751.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:43.0}} | {1560985/proyecto_PROCESO, 1560985/proyecto_INICIO, 1560985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 3388 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 41, Segundo, Turicuaró, Mich., México, lon:-101.93565845, lat:19.56973778}} | 12-04-2019 | 12-07-2019 | 3675657.47 | 3675657.47 | 3044418.17 | 3044418.17 | 3044418.17 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-003/2019, contratista:GIBRAM OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3675657.47, importe_modificado:3675657.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:98.0}} | {1560998/proyecto_INICIO, 1560998/proyecto_PROCESO, 1560998/proyecto_INICIO, 1560998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 312 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:Electricistas 967, Dr Enrique González Ruiz, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.05399215, lat:19.64791252}} | 03-05-2019 | 02-06-2019 | 836871.56 | 836871.56 | 593221.98 | 593221.98 | 593221.98 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/AD-002/2019, contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:836871.56, importe_modificado:836871.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1561010/proyecto_INICIO, 1561010/proyecto_PROCESO, 1561010/proyecto_FIN, 1561010/proyecto_PROCESO, 1561010/proyecto_FIN, 1561010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:5 de Mayo, Santa María Urapicho, Mich., México, lon:-102.11040974, lat:19.68160511}} | 09-04-2019 | 08-06-2019 | 465689.45 | 465689.45 | 465689.45 | 465689.45 | 465689.45 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/AD-003/2019, contratista:IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:465689.45, importe_modificado:465689.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1561022/proyecto_FIN, 1561022/proyecto_INICIO, 1561022/proyecto_PROCESO, 1561022/proyecto_INICIO, 1561022/proyecto_PROCESO, 1561022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances |
| 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Av Lázaro Cárdenas 11B, Barrio de San Miguel, De San Miguel, Mich., México, lon:-102.0058465, lat:19.42921103}} | 17-04-2019 | 16-06-2019 | 1520628.08 | 1520628.08 | 1376979.00 | 1376979.00 | 1376979.00 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-004/2019, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1520628.08, importe_modificado:1520628.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1561138/proyecto_INICIO, 1561138/proyecto_PROCESO, 1561138/proyecto_FIN, 1561138/proyecto_PROCESO, 1561138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|--|--|--------------|-------------------------------|
| 937 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:La Excusa, Mich., México, lon:-101.4928234, lat:20.1437793}} | 30-04-2019 | 25-07-2019 | 3407666.09 | 3407666.09 | 3189872.20 | 3189872.20 | 3189872.20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-005/2019, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3407666.09, importe_modificado:3407666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:95.0}} | {1561142/proyecto_INICIO, 1561142/proyecto_PROCESO, 1561142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 1044 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:Unnamed Road, La Playa, Cucuchucho, Mich., México, lon:-101.63426399, lat:19.58425376}} | 01-05-2019 | 25-07-2019 | 2429388.65 | 2429388.65 | 2275640.96 | 2275640.96 | 2275640.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-007/2019, contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2429388.65, importe_modificado:2429388.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:90.0}} | {1561270/proyecto_INICIO, 1561270/proyecto_PROCESO, 1561270/proyecto_INICIO, 1561270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 1519 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}} | 27-04-2019 | 26-06-2019 | 19748224.94 | 19748224.94 | 7899289.98 | 7899289.98 | 7899289.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES /OBRA/LPN-001/2019, contratista:ORPEZ ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.974822494E7, importe_modificado:1.974822494E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:60.0}} | {1561274/proyecto_INICIO, 1561274/proyecto_PROCESO, 1561274/proyecto_INICIO, 1561274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:Aputzio de Juárez, Mich., México, lon:-100.3480555, lat:19.3416666}} | 09-05-2019 | 25-07-2019 | 1247958.83 | 1247958.83 | 956270.01 | 956270.01 | 956270.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-009/2019, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1247958.83, importe_modificado:1247958.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:62.0}} | {1561277/proyecto_PROCESO, 1561277/proyecto_INICIO, 1561277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2621 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:San Antonio Villalongín, Mich., México, lon:-100.7577044, lat:19.5350406}} | 01-05-2019 | 25-07-2019 | 3536957.26 | 3536957.26 | 3536957.26 | 2394348.43 | 2394348.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-008/2019, contratista:VICTOR HUGO GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3536957.26, importe_modificado:3536957.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:75.0}} | {1561282/proyecto_INICIO, 1561282/proyecto_PROCESO, 1561282/proyecto_INICIO, 1561282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:San Lorenzo, Mich., México, lon:-102.1112576, lat:19.5257494}} | 18-05-2019 | 25-07-2019 | 2980654.56 | 2980654.56 | 2425996.36 | 2425996.36 | 2425996.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-010/2019, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2980654.56, importe_modificado:2980654.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {1561287/proyecto_INICIO, 1561287/proyecto_PROCESO, 1561287/proyecto_INICIO, 1561287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 732 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:Iturbe 30, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.6091156, lat:19.51424961}} | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 4352873.57 | 4352873.57 | 1741149.43 | 1741149.43 | 0.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-011/2019, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4352873.57, importe_modificado:4352873.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1561296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:69, direccion:Fernando Liceaga, Sin Nombre, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.37062168, lat:19.4372343}} | 28-06-2019 | 28-07-2019 | 5766431.33 | 5766431.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-012/2019, contratista:REDES Y ALUMBRADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5766431.33, importe_modificado:5766431.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1561300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 675 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Galeana 34, Centro, Mich., México, lon:-101.94535732, lat:20.2548697}} | 27-12-2018 | 31-12-2018 | 4745236.71 | 4745236.71 | 4745236.71 | 4745236.71 | 4745236.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4745236.71, importe_modificado:4745236.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1494696/proyecto_FIN, 1494696/proyecto_PROCESO, 1494696/proyecto_INICIO, 1494696/proyecto_PROCESO, 1494696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---|-----------|------------------|
| 3200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:En la localidad de Cenobio Morelo, lon:-102.503888, lat:19.096666}} | 16-11-2017 | 01-06-2018 | 19179843.21 | 19179843.21 | 19179843.21 | 19179843.21 | 19179843.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L P-001/2017, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.917984321E7, importe_modificado:1.917984321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1186318/proyecto_INICIO, 1186318/proyecto_PROCESO, 1186318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 2169 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:LOCALIDAD DE PIZANDARO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA TOMATLÁN, lon:-102.541666, lat:19.108888}} | 18-11-2017 | 01-06-2018 | 19300121.28 | 19300121.28 | 19300121.28 | 19300121.28 | 19300121.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L P-002/2017, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.930012128E7, importe_modificado:1.930012128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187244/proyecto_PROCESO, 1187244/proyecto_INICIO, 1187244/proyecto_PROCESO, 1187244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 3019 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LA LOCALIDAD DE IRIMBO MUNICIPIO DE IRIMBO, lon:-100.478333, lat:19.699166}} | 15-12-2017 | 01-07-2018 | 10510026.74 | 10510026.74 | 10510026.74 | 10510026.74 | 10510026.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-004/2017, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.051002674E7, importe_modificado:1.051002674E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187253/proyecto_INICIO, 1187253/proyecto_PROCESO, 1187253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 10283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MUNICIPIO DE NAHUATZEN, lon:-101.915833, lat:19.653611}} | 15-12-2017 | 01-07-2018 | 22896080.52 | 22896080.52 | 22896080.52 | 22896080.52 | 22896080.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L P-003/2017, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.289608052E7, importe_modificado:2.289608052E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187262/proyecto_PROCESO, 1187262/proyecto_INICIO, 1187262/proyecto_PROCESO, 1187262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 3799 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE OCAMPO MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-100.338888, lat:19.583055}} | 09-12-2017 | 01-08-2018 | 18298255.41 | 18298255.41 | 18298255.41 | 18298255.41 | 18298255.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-006/2017, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS GIL JACOBO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.829825541E7, importe_modificado:1.829825541E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187265/proyecto_PROCESO, 1187265/proyecto_INICIO, 1187265/proyecto_PROCESO, 1187265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 18868 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EN LOCALIDAD DE PARACHO MUNICIPIO DE PARACHO, lon:-102.048333, lat:19.643888}} | 30-12-2017 | 01-07-2018 | 10148728.98 | 10148728.98 | 10148728.98 | 10148728.98 | 10148728.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-009/2017, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.014872898E7, importe_modificado:1.014872898E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187267/proyecto_INICIO, 1187267/proyecto_PROCESO, 1187267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 1530 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:EN ZONA CONURBADA DE ÚSPERO Y CRUCERO DE PARÁCUARO, lon:-102.266666, lat:19.014444}} | 09-12-2017 | 01-07-2018 | 11816988.52 | 11816988.52 | 11816988.52 | 11816988.52 | 11816988.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-005/2017, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.181698852E7, importe_modificado:1.181698852E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187273/proyecto_PROCESO, 1187273/proyecto_INICIO, 1187273/proyecto_PROCESO, 1187273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 10700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA MUNICIPIO DEL QUIROGA, lon:-101.523055, lat:19.665833}} | 15-12-2017 | 01-07-2018 | 14465762.58 | 14465762.58 | 14465762.58 | 14465762.58 | 14465762.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-008/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.446576258E7, importe_modificado:1.446576258E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187277/proyecto_PROCESO, 1187277/proyecto_INICIO, 1187277/proyecto_PROCESO, 1187277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|---|--------------|----------------------|
| 2811 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DEL TUZANTLA, lon:-100.573611, lat:19.2075}} | 12-12-2017 | 01-07-2018 | 17589928.69 | 17589928.69 | 17589928.69 | 17589928.69 | 17589928.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/L PN-007/2017, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.758992869E7, importe_modificado:1.758992869E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1187281/proyecto_INICIO, 1187281/proyecto_PROCESO, 1187281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varias localidades, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 22-06-2017 | 01-12-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1188424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada |
| 2446 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.7, meta_modificada:123.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 123+700 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 123 + 700 PUEBLO VILLA MORELOS, 58800VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE Y,REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUITZEO PURUANDIRO ZINAPARO TRAMOS AISLADOS, lon:-101.43399416, lat:19.99940417}} | 04-07-2018 | 31-12-2018 | 4537751.33 | 4537751.33 | 4454015.52 | 4454015.52 | 4454015.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55879, contratista:, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:4537751.33, importe_modificado:4537751.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.7}} | {1287346/proyecto_PROCESO, 1287346/proyecto_FIN, 1287346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances |
| 223 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:PASAJE LUGAR CONOCIDO PUEBLO ISLA DE TECUENA, 61616 ISLA DE TECUENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PASAJE LUGAR CONOCIDO Y PASAJE LUGAR CONOCIDO, lon:-101.6514217, lat:19.58758556}} | 26-04-2017 | 24-09-2017 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017, contratista:ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1307532.72, importe_modificado:1307532.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1056206/proyecto_PROCESO, 1056206/proyecto_INICIO, 1056206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 32647 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61763 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RENTERIA LUVIANO Y CALLE ISIDRO, lon:-102.0929293, lat:19.01581978}} | 27-04-2017 | 23-08-2017 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2017, contratista:PROMOCAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1820117.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1056093/proyecto_INICIO, 1056093/proyecto_PROCESO, 1056093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |