

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN D
INFORME 2° TRIMESTRE 2019 SRFT

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES
A		2 MIC190201522107	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549010.97}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN - 65796	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65796	5	499	409
	2019	2 MIC190201522017	Proyecto de inversión	418870	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418870.0, modificado:418870.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LABOR MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACÁN - 64779	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	64779	5	620	508
	2019	2 MIC190201525032	Proyecto de inversión	5310000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186000.0, modificado:3186000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2124000.0, modificado:2124000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUITZILLO MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 86201	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86201	5	74	55
	2019	2 MIC190201525061	Proyecto de inversión	1456994.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456994.17, modificado:1453013.5}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUARTEL MILITAR - 86371	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86371	5	742	658
	2019	2 MIC190201522058	Proyecto de inversión	791078.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791078.74, modificado:791078.74}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL A TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE UREN MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOA - 65468	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	65468	5	763	624
	2019	2 MIC190201525075	Proyecto de inversión	2998987.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1199595.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799392.7, modificado:1795500.7}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA DE TREINTA METROS CUBICOS EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA - 86430	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86430	5	83	67
	2019	2 MIC190201525083	Proyecto de inversión	1920000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1534298.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:384000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL NOGAL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - 86490	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86490	5	201	180

2019	2	MIC190201525100	Proyecto de inversión	2700000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1695915.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHARAPENDO MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 86555	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86555	S	649	576
2019	2	MIC190201525128	Proyecto de inversión	1505130.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505130.26, modificado:1505130.26}}	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO DEL POZO TECNOLÓGICO AL TANQUE DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO MUNICIPIO DE HIDALGO - 86690	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86690	S	857	647
2019	2	MIC190201525173	Proyecto de inversión	1599567.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599567.91, modificado:1599567.91}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUERO - 86941	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86941	S	266	218
2019	2	MIC190201525182	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494990.58}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN ARROYO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO - 86985	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86985	S	21660	16340
2019	2	MIC190201525190	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO MUNICIPIO DE IRIMBO - 87009	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87009	S	1653	1247
2019	2	MIC190201525194	Proyecto de inversión	360000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:167783.5, modificado:167783.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192216.51, modificado:192216.51}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN - 87032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87032	S	37	28
2019	2	MIC190201525196	Proyecto de inversión	470000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:235000.0, modificado:235000.0}}	REHABILTACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS TINAJAS EN IXTLAN DE LOS HERVORES MUNICIPIO DE IXTLAN MIC - 87045	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87045	S	2541	1917
2019	2	MIC190201525371	Proyecto de inversión	1499000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:520003.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978996.9, modificado:977969.9}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PEÑA REDONDA MUNICIPIO DE MADERO - 88164	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	88164	S	23	17

2019	2	MIC190101510566	Proyecto de inversión	3143194.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:314319.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828875.29, modificado:2825876.9}}	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 13786	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	13786	S	828	678
2019	2	MIC190201522099	Proyecto de inversión	3143194.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828875.29, modificado:2825876.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:314319.48, modificado:0.0}}	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 65726	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65726	S	828	678
2019	2	MIC190101510589	Proyecto de inversión	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:290000.0, modificado:290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14397	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	14397	S	144	117
2019	2	MIC190201526111	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CINCO LOCALIDADES EL PUERTO EMILIANO ZAPATA VILLAMAR CERRI - 90082	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90082	S	659	498
2019	2	MIC190101510591	Proyecto de inversión	2297230.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:918892.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378338.29, modificado:1375093.22}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CIENTO OCHENTA METROS - 14426	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	14426	S	148	121
2019	2	MIC190201522117	Proyecto de inversión	2297230.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:918892.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378338.29, modificado:1375093.22}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CIENTO OCHENTA METROS - 65854	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65854	S	148	121
2019	2	MIC190201526132	Proyecto de inversión	499786.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499786.15, modificado:499786.15}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE APO DEL ROSARIO MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁ - 90198	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90198	S	1240	1098

2019	2	MIC190201525200	Proyecto de inversión	3563000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1781500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1781500.0, modificado:1781500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 87063	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87063	S	613	462
2019	2	MIC190201526140	Proyecto de inversión	3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 90249	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90249	S	916	690
2019	2	MIC190201526150	Proyecto de inversión	2900000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1448459.45}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO - 90292	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90292	S	836	631
2019	2	MIC190201526163	Proyecto de inversión	3420119.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420119.35, modificado:3420119.35}}	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 90345	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90345	S	207	170
2019	2	MIC190101510558	Proyecto de inversión	3600000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3420119.35}}	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 13580	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	13580	S	207	170
2019	2	MIC190201526187	Proyecto de inversión	3322345.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1661172.82, modificado:1661172.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661172.83, modificado:1661172.83}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO - 90499	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90499	S	192	170
2019	2	MIC190201526215	Proyecto de inversión	3176341.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1588170.97, modificado:1588170.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588170.98, modificado:1584332.83}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO COLONIA LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOAC - 90674	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90674	S	192	170
2019	2	MIC190201526598	Proyecto de inversión	1499000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048171.47}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIDI GESTOR EN LA LOCALIDAD DE GALLITOS SIETE CARRERAS MUNICIPIO DE TI - 93057	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93057	S	27	180
2019	2	MIC190201526226	Proyecto de inversión	1510000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:604000.0, modificado:604000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 90726	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90726	S	445	335

2019	2	MIC190201526232	Proyecto de inversión	1499000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048542.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BOLUDAS MUNICIPIO DE TUZANTLA - 90798	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90798	S	24	16
2019	2	MIC190201526236	Proyecto de inversión	2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA - 90862	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90862	S	42	98
2019	2	MIC190201522291	Proyecto de inversión	3002737.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1501368.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501368.67, modificado:1499998.53}}	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO LERMA - 68331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	68331	S	536	438
2019	2	MIC190201522262	Proyecto de inversión	2002408.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002408.9, modificado:1999494.07}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 67217	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67217	S	95	78
2019	2	MIC190201522260	Proyecto de inversión	1710096.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710096.21, modificado:1694239.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GORRIÓN GAVIOTA CLARÍN CANARIO Y CISNE - 67213	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67213	S	471	385
2019	2	MIC190201526666	Proyecto de inversión	2139638.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1069819.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069819.38, modificado:1068563.45}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TULIPÁN ENTRE LAS CALLES CAMINO VIEJO Y PALMAS - 93720	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93720	S	234	216
2019	2	MIC190201529568	Proyecto de inversión	1101313.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101313.85, modificado:1099958.69}}	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALLEJON MONTES OREOS CANAN MONTE SINAHÍ BELEM Y CAMINO A LOS GARCIA - 116759	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	116759	S	228	202
2019	2	MIC190201526244	Proyecto de inversión	8000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO MUNICIPIO DE VILLAMAR - 90922	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90922	S	127	96
2019	2	MIC190201526254	Proyecto de inversión	750000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90961	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	90961	S	663	503

2019	2 MIC190201526264	Proyecto de inversión	2643610.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643610.63, modificado:2643610.63}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS PARA LA COLONIA EL AGUACATE MUNICIPIO DE ZITÁCUARO - 91022	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91022	S	3445	3055
2019	2 MIC190201526270	Proyecto de inversión	2693960.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693960.81, modificado:2624041.31}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS EN LA AGUACATERA MUNICIPIO DE ZITÁCUARO - 91066	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91066	S	3445	355
2019	2 MIC190201526276	Proyecto de inversión	2063782.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063782.64, modificado:2063782.64}}	LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 91103	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91103	S	126	103
2019	2 MIC190201526626	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2367589.77}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL LA CAROLINA II AL TANQUE EL CERRITO - 93236	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93236	S	202	165
2019	2 MIC190201526634	Proyecto de inversión	1273908.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273908.64, modificado:1273908.64}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EL CERRITO AL TANQUE MORA Y LERDO DE LA LOCALIDAD DE ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOAC - 93281	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93281	S	660	540
2019	2 MIC190201526659	Proyecto de inversión	2890207.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890207.27, modificado:2890207.27}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FERIA EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 93582	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93582	S	8321	6809
2019	2 MIC190201526313	Proyecto de inversión	2175000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0}}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO LA FERIA - 91382	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91382	S	8321	6809
2019	2 MIC190201526642	Proyecto de inversión	1659716.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659716.23, modificado:1659716.23}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO NÚMERO SEIS PARQUE INDUSTRIAL AL CENTRO REGIONAL DE POLICÍA MICHOACÁN REGIÓN ZITÁCUARO - 93401	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93401	S	247	203
2019	2 MIC190201522289	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1046396.19}}	EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 68307	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	68307	S	202	165

2019	2	MIC190201525047	Proyecto de inversión	1144000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.0, modificado:1144000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE AMOLES EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 86283	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86283	S	35	27
2019	2	MIC190201526311	Proyecto de inversión	1926453.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926453.13, modificado:1926453.13}}	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL POZO NÚMERO DOS LA JOYA EN LA CALLE DE ARTILLERIA DE REFORMA A MORELOS - 91361	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91361	S	4569	4051
2019	2	MIC18180201105168	Proyecto de inversión	1036170.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:354736.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681433.54, modificado:680855.17}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 117580	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	117580	N	0	0
2019	2	MIC18180101059959	Proyecto de inversión	360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223890.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:135000.0, modificado:0.0}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin Municipio De Aquila - 5983	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS	5983	N	0	0
2019	2	MIC18180101076640	Proyecto de inversión	540000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537337.53}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin Municipio De Aquila - 5983	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS	2	N	0	0
2019	2	MIC180301392616	Proyecto de inversión	359494.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:134810.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224684.11, modificado:224684.11}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 288421	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	288421	N	0	0
2019	2	MIC18180201102608	Proyecto de inversión	2850000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2042886.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:0.0}}	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Naranja Municipio De Carácuaro - 117709	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	117709	N	0	0
2019	2	MIC18180101076790	Proyecto de inversión	1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:982163.52}}	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanajo Segunda Etapa Municipio De Pátzcuaro - 6331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS	7	N	0	0
2019	2	MIC180301392625	Proyecto de inversión	654775.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245540.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409234.8, modificado:409234.8}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CUANAJO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289516	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289516	N	0	0

2019	2	MIC180301392626	Proyecto de inversión	654073.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245277.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408795.82, modificado:408795.82}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ISLA TECUENA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289647	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289647	N	0	0
2019	2	MIC18180101058920	Proyecto de inversión	1301121.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301121.81, modificado:1299768.95}}	Construccion De La Línea De Alimentación Para La Localidad Palos Altos Municipio De Jiquilpan - 6994	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	6994	N	0	0
2019	2	MIC18180201103522	Proyecto de inversión	1077847.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077847.59, modificado:1075555.42}}	Construcción Y Terminación De La Línea De Agua Potable Y Tanque Superficial En La Localidad De La Rueda Municipio De Madero - 117921	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	117921	N	0	0
2019	2	MIC18180101059827	Proyecto de inversión	1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:976335.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420000.0, modificado:0.0}}	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución - 7056	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	7056	N	0	0
2019	2	MIC18180101059824	Proyecto de inversión	1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De La Cuchilla Municipio De Buenavista - 7939	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS	7939	N	0	0
2019	2	MIC18180201102730	Proyecto de inversión	1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:896419.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}}	Perforación De Pozo Profundo A Cien Metros En La Localidad De Purepero Municipio De Buenavista - 118199	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	118199	N	0	0
2019	2	MIC180401401318	Proyecto de inversión	542159.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542159.18, modificado:541999.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE SESENTA METROS CUBICOS DE CAPACIDAD Y REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN - 8195	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8195	S	89	102
2019	2	MIC18180201100058	Proyecto de inversión	2589874.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1035949.7, modificado:1034484.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553924.55, modificado:1551362.68}}	Perforación De Pozo Profundo A Doscientos Cincuenta Metros En La Cabecera Municipal - 118213	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	118213	N	0	0

2019	2	MIC18180101058896	Proyecto de inversión	1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595055.4}}	Equipamiento Y Linea De Conducción De Pozo Profundo Para La Localidad De Huandacuca Municipio De Jimenez - 8586	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8586	N	0	0
2019	2	MIC18180101060085	Proyecto de inversión	2498718.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999487.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499231.09, modificado:1498794.38}}	Perforación De Pozo Profundo A Doscientos Metros En La Localidad Congregación Pomas Municipio De Maravatio - 8595	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8595	N	0	0
2019	2	MIC18180101060095	Proyecto de inversión	1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1076560.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:720000.0, modificado:0.0}}	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Jururemba - 8604	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8604	N	0	0
2019	2	MIC18180101060104	Proyecto de inversión	2587690.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:517538.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070152.1, modificado:2068030.0}}	Perforacion De Pozo Profundo A Doscientos Treinta Metros En La Localidad De Las Cocinas Municipio De Nocupetaro - 8614	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8614	N	0	0
2019	2	MIC180301284755	Proyecto de inversión	2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496349.41}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTBALE - 179425	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	179425	N	0	0
2019	2	MIC18180101059189	Proyecto de inversión	1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:956596.93}}	Construcción De Diez Sistemas De Captación Pluvial Y Construcción De Baños Humedos En La Localidad De Gallitos Siete Carreras Municipio De T - 8628	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8628	N	0	0
2019	2	MIC180301290109	Proyecto de inversión	2900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2024062.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:870000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 289739	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289739	N	0	0
2019	2	MIC18180101060659	Proyecto de inversión	2269156.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:680746.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588409.51, modificado:1566867.08}}	Construcción Del Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De San Andres Coru Municipio De Ziracuaretiro - 9435	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AUA Y GESTION DE CUENCAS	9435	N	0	0

2019	2	MIC18180201102944	Proyecto de inversión	1079495.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079495.17, modificado:1074339.95}}	Construcción Y Terminación De Colector Central - 121740	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	121740	N	0	0
2019	2	MIC18180201102324	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:719755.84}}	Construcción De Colector Marginal En La Localidad De La Puerta De Jaripitiro Municipio De Huaniqueo - 122108	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122108	N	0	0
2019	2	MIC180301284759	Proyecto de inversión	755289.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:302115.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453173.77, modificado:450712.13}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CINCUENTA METROS - 179528	16	Michoacán de Ocampo	89	Tepalcatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	179528	N	0	0
2019	2	MIC180301392519	Proyecto de inversión	255480.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:95805.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159675.56, modificado:159456.95}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE PARACHO - 232689	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	232689	N	0	0
2019	2	MIC180401495492	Proyecto de inversión	383221.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383221.34, modificado:382696.68}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE PARACHO,	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	0042	S	612	576
2019	2	MIC180401495612	Proyecto de inversión	433355.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433355.61, modificado:433335.61}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE IHUATZIO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	0042	S	156	141
2019	2	MIC180301392627	Proyecto de inversión	288903.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:108338.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180564.84, modificado:180556.5}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE IHUATZIO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 289787	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289787	N	0	0
2019	2	MIC180401495646	Proyecto de inversión	770253.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770253.18, modificado:770253.16}}	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SAN ISIDRO Y SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LOS REYES	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	0044	S	285	255

2019	2	MIC18180201104071	Proyecto de inversión	513614.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321009.14, modificado:320938.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:192605.45, modificado:0.0}}	Construcción De Las Redes De Agua Potable Primera Etapa Para Las Localidades De Santa Rosa San Isidro Y San Martín Municipio De Los Reyes - 123103	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	123103	N	0	0
2019	2	MIC18180201103110	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2482602.19}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Labor Municipio De Apatzingan - 123263	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	123263	N	0	0
2019	2	MIC18180201100084	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849594.58}}	Construccion Y Terminacion De Colector Sanitario En La Localidad De El Salitre Municipio De Ixtlan De Los Hervores - 123349	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	123349	N	0	0
2019	2	MIC180301290111	Proyecto de inversión	2701126.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701126.8, modificado:2611552.93}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS TREINTA METROS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE MARAVARIO - 289929	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289929	N	0	0
2019	2	MIC180301290112	Proyecto de inversión	127763.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127763.08, modificado:126902.94}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CAPACUARO - 289960	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289960	N	0	0
2019	2	MIC180301290113	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN MUNICIPIO DE BUENAVISTA ESTADO DE MICHOACAN - 289993	16	Michoacán de Ocampo	12	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	289993	N	0	0
2019	2	MIC180401405958	Proyecto de inversión	803741.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403741.38, modificado:402690.99}}	RECONSTRUCCION DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO URICHO MUNICIPIO DE ERONGARICUARO - 374613	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	374613	S	912	920
2019	2	MIC180401406559	Proyecto de inversión	1150191.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150191.65, modificado:1143515.67}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN - 396811	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	396811	S	455	345

2019	2	MIC18180201134904	Proyecto de inversión	1392000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1390664.05}}	Construcción De Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Cheran Municipio De Cherán	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	56	N	0	0
2019	2	MIC18180201134870	Proyecto de inversión	1320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1122477.72}}	Construcción De Planta De Tratamiento (Tercera Etapa) De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato, Municipio De Tangamandapio	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	55	N	0	0
2019	2	MIC18180201134760	Proyecto de inversión	1546021.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546021.7, modificado:1541816.56}}	Construcción Del Sistema De Tratamiento (Segunda Etapa) De La Comunidad De San Francisco Pichataro, Municipio De Tingambato	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	53	N	0	0
2019	2	MIC180301401294	Proyecto de inversión	10036000.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003600003E7, modificado:1.000343697E7}}	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COAHUAYANA VIEJO Y SAN VICENTE	16	Michoacán de Ocampo	14	Coahuayana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0059	N	0	0
2019	2	MIC180301401300	Proyecto de inversión	10651021.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065102126E7, modificado:1.034672832E7}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0060	N	0	0
2019	2	MIC180301401304	Proyecto de inversión	10126113.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012611375E7, modificado:1.011833177E7}}	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0061	N	0	0
2019	2	MIC180301401306	Proyecto de inversión	24065309.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.406530959E7, modificado:2.399162864E7}}	AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE HEROICA	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062	N	0	0
2019	2	MIC180401487397	Proyecto de inversión	13716014.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371601434E7, modificado:1.365090128E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE BRISEÑAS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062A	N	0	0
2019	2	MIC180401487414	Proyecto de inversión	29976336.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.997633622E7, modificado:2.989209361E7}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), MUNICIPIO DE BUENAVISTA, PRIMERA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062B	N	0	0
2019	2	MIC180401487450	Proyecto de inversión	11934957.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193495727E7, modificado:1.188545708E7}}	AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MUNICIPIO DE CHARAPAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062C	N	0	0

2019	2	MIC180401487468	Proyecto de inversión	10869000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0869E7, modificado:1.07356399E7}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHARAPENDO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062D	N	0	0
2019	2	MIC180401487480	Proyecto de inversión	10362649.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036264907E7, modificado:1.03066396E7}}	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI, PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062E	N	0	0
2019	2	MIC180401494696	Proyecto de inversión	4841351.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4841351.06, modificado:4745236.71}}	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SANTA CRUZ, LA HERMITA Y CENTRO EN LA LOCALIDAD DE NUMARAN MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	0073	N	0	0
2019	2	MIC17170401051909	Proyecto de inversión	600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Cultura Del Agua	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	60	N	0	0
2019	2	MIC190101514090	Proyecto de inversión	980000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980000.0, modificado:980000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS		N	0	0
2019	2	MIC17170300929840	Proyecto de inversión	1825551.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369163.66, modificado:1356352.49}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:456387.89, modificado:0.0}}	Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 118644	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	118644	N	0	0
2019	2	MIC00160300781392	Proyecto de inversión	1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:837344.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:358862.04}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:180000.0, modificado:0.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo - 303533	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	303533	N	0	0
2019	2	MIC17170300929953	Proyecto de inversión	524901.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328063.24, modificado:285182.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:196837.94, modificado:0.0}}	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 118965	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	118965	N	0	0
2019	2	MIC00160300778319	Proyecto de inversión	3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:975000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:203075.35}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1624602.83}}	Construcción De La Red De Agua Potable Para Las Colonias Ampliación Lago I Gertrudis Sánchez Valle De Los Manantiales Segunda Etapa Wencesla - 322003	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	322003	N	0	0

2019	2 MIC00160300778318	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:975000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:188253.38}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1506027.03}}	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Loma Bonita Y Brisas Del Sur Primera Etapa - 322213	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	322213	N	0	0
------	---------------------	-----------------------	---------	---	---	------------------------	--------------------------	---	--------------------	-----------------	--	--------	---	---	---

DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), 61414 MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SAN JOSÉ DEL RINCON, CAMINO A MARAVATIO CERCA DE LA CARRETERA DE ANGANGUEO, lon:-100.30734711, lat:19.61134047}}	09-04-2019	05-07-2019	549010.97	549010.97	219604.39	219604.39	219604.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-013/2019, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1098021.93, importe_modificado:1098021.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1522107/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances						
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO LA LABOR, 60745 SAN ANTONIO LA LABOR, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APATZINGAN PATZCUARO Y CALLE AMALIA SOLORZANO, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DE PLAZA, lon:-102.2995505, lat:19.02948731}}	01-04-2019	31-07-2019	418870	418870	0	0	0 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-005/2019, contratista:CORPORATIVO BONH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:418870.0, importe_modificado:418870.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1522017/proyecto_ INICIO, 1522017/proyecto_ FIN, 1522017/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances							
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:RANCHERIA EL CUITZILLO, 61923 EL CUITZILLO, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRE CARACUARO Y CUITZILLO, lon:-101.10281291, lat:19.01954577}}	16-07-2019	18-10-2019	3186000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525032/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances							
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO JARIPEO JUNTO A LA CARRETERA, lon:-101.08022488, lat:19.6860601}}	04-06-2019	03-09-2019	1453013.5	1453013.5	830567.54	830567.54	581205.4 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-014/2019, contratista:MARGARITA PÉREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1453013.5, importe_modificado:1453013.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1525061/proyecto_ INICIO, 1525061/proyecto_ PROCESO, 1525061/proyecto_ INICIO, 1525061/proyecto_ PROCESO, 1525061/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances							
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA GUADALAJARA Y CALLE MANANTIAL, CALLE HOTEL BALNEARIO DELFINES JUNTO AL MANANTIAL, lon:-102.10457947, lat:19.84578103}}	01-03-2019	30-04-2019	791078.74	791078.74	790457.31	790457.31	776577.52 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2019, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:791078.74, importe_modificado:791078.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1522058/proyecto_ INICIO, 1522058/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances							
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 59455 SANGUIJUELAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PLAZA, lon:-102.05679001, lat:20.11074284}}	01-04-2019	30-07-2019	1795500.7	1795500.7	1436400.56	1436400.56	538650.21 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/001/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, MICHOACÁN, monto:2992501.17, importe_modificado:2992501.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1525075/proyecto_ INICIO, 1525075/proyecto_ PROCESO, 1525075/proyecto_ INICIO, 1525075/proyecto_ PROCESO, 1525075/proyecto_ INICIO, 1525075/proyecto_ PROCESO, 1525075/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances							
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 59155 EL NOGAL, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO EL NOGAL - OJO DE RANA Y CAMINO CAMINO COJUMATLAN - EL NOGAL, CAMINO SIN NOMBRE SIN DESCRIPCIÓN ESTA ENTRE CAMINOS Y BRECHAS , lon:-102.91797031, lat:20.06971401}}	22-04-2019	22-06-2019	1534298.33	1534298.33	0	0	0 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-020/2019, contratista:RAGOSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1917872.91, importe_modificado:1917872.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525083/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances							

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CARRETERA URUAPAN - PLAYA AZUL S/N CHARAPENDO PUEBLO CHARAPENDO, 61740 CHARAPENDO, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE LA PLAZA DEL , lon:-102.06630027, lat:19.26712844}}	27-04-2019	27-07-2019	1695915.25	1695915.25	678366.1	678366.1	678366.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-006/2019, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2695915.25, importe_modificado:2695915.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1525100/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1525100/proyecto_ FIN, 1525100/proyecto_ PROCESO, 1525100/proyecto_ FIN, 1525100/proyecto_ parrcn}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA ING CARLOS ROJAS GUTIERREZ FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA HERRADURA, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ING CARLOS ROJAS GUTIERREZ Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CD HIDALGO, PERIFERICO LIBRAMIENTO CH HI, lon:-100.51780468, lat:19.70935558}}	03-06-2019	03-09-2019	1505130.26	1505130.26	1505130.26	1505130.26	602052.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-007/2019, contratista:CONSTRUCTORA DEIGAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1505130.26, importe_modificado:1505130.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1525128/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1525128/proyecto_ FIN, 1525128/proyecto_ PROCESO, 1525128/proyecto_ INICIO, 1525128/proyecto_ parrcn}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-101.55967181, lat:19.88599955}}	06-03-2019	11-06-2019	1599567.91	1599567.91	1270103.67	1270103.67	1270103.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2019, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1525173/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1525173/proyecto_ INICIO, 1525173/proyecto_ FIN, 1525173/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BORDE DEL ARROLLO CIUDAD HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL RIO, lon:-100.9013747, lat:18.62580393}}	11-06-2019	14-10-2019	2494990.58	2494990.58	0	0	0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4989981.16, importe_modificado:4989981.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1525182/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:PUEBLO TZINTZINGAREO, 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO APLICA, lon:-100.48490422, lat:19.76318758}}	11-06-2019	16-09-2019	1500000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525190/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA SAN SIMÓN, 59295 SAN SIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MORELOS, A BORDE DE CARRETERA, lon:-102.37216842, lat:20.11943672}}	11-06-2019	11-07-2019	192109.95	192109.95	76843.98	76843.98	76843.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:359800.26, importe_modificado:359800.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1525194/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1525194/proyecto_ PROCESO, 1525194/proyecto_ FIN, 1525194/proyecto_ INICIO, 1525194/proyecto_ parrcn}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A IXTLAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JAVIER MINA PROXIMO A LA CARRETERA, lon:-102.39910398, lat:20.17159229}}	01-07-2019	01-10-2019	235000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525196/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:524, direccion:RANCHERIA PEÑA REDONDA, 58496 PEÑA REDONDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SIN HUBICACIÓN, lon:-101.06356115, lat:19.27863593}}	04-06-2019	03-09-2019	977969.9	977969.9	391187.96	391187.96	0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-015/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497427.5, importe_modificado:1497427.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525371/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA CLINICA, lon:-101.91601079, lat:19.16594269}}	01-04-2019	31-07-2019	2825876.9	2825876.9	1843558.42	1843558.42	1843558.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3139863.22, importe_modificado:3139863.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1510566/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1510566/proyecto_ PROCESO, 1510566/proyecto_ INICIO, 1510566/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, CALLE VERACRUZ JUNTO A LA CLINICA, lon:-101.91645603, lat:19.16548158}}	01-04-2019	31-07-2019	0	2825876.9	1843558.42	1843558.42	1843558.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3139863.22, importe_modificado:3139863.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1522099/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1522099/proyecto_ PROCESO, 1522099/proyecto_ INICIO, 1522099/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:35, direccion:RANCHERIA LOS TEPETATES, 61468 LOS TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.33919299, lat:19.59599687}}	03-04-2019	04-07-2019	724320.07	724320.07	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-012/2019, contratista:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1448640.13, importe_modificado:1448640.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1510589/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:39, direccion:EL PUERTO, 61292 EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA), SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POZO CERCA DE LA LOCALIDAD DE TUPATARO, lon:-100.41650056, lat:19.75540002}}	08-07-2019	09-09-2019	200000	200000	200000	200000	200000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-AGUA POTABLE/001-2019, contratista:PEAVE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1526111/proyecto_ Terminado INICIO, 1526111/proyecto_ FIN, 1526111/proyecto_ PROCESO, 1526111/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, direccion:RANCHERIA TUPÁTARO, 61293 TUPÁTARO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.3094434, lat:19.81972756}}	02-04-2019	31-07-2019	1375093.22	1375093.22	1277201.36	1277201.36	1277201.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/IR-AGUAP/001-2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:2291822.03, importe_modificado:2291822.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1510591/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1510591/proyecto_ PROCESO, 1510591/proyecto_ FIN, 1510591/proyecto_ PROCESO, 1510591/proyecto_ FIN, 1510591/proyecto_ INICIO, 1510591/proyecto_ FIN,	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:RANCHERIA TUPÁTARO, 61293 SENGUIO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD DE TUPATARO , lon:-100.3502493, lat:19.737843}}	02-04-2019	31-07-2019	1375093.22	1375093.22	1277201.36	1277201.36	1277201.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/IR-AGUAP/001-2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SENGUIO, monto:2291822.03, importe_modificado:2291822.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1522117/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1522117/proyecto_ PROCESO, 1522117/proyecto_ FIN, 1522117/proyecto_ PROCESO, 1522117/proyecto_ FIN, 1522117/proyecto_ PROCESO,	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA APO, 60470 APO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NO APLICA, lon:-102.41019212, lat:19.42844641}}	27-04-2019	26-07-2019	499786.15	499786.15	499786.15	499786.15	363488.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:499786.15, importe_modificado:499786.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1526132/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1526132/proyecto_ PROCESO, 1526132/proyecto_ INICIO, 1526132/proyecto_ FIN, 1526132/proyecto_ PROCESO, 1526132/proyecto_ INICIO}	Validado avances

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO APLICA, lon:-100.4865634, lat:19.39791679}}	15-07-2019	14-10-2019	1781500	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525200/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO COMO PUEBLO GUARACHA PUEBLO SAN ANTONIO GUARACHA, 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N/A, lon:-102.55617323, lat:19.94561113}}	03-06-2019	05-08-2019	1000000	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526140/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PASAJE PARQUE NACIONAL LAGO DE CAMECUARO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA, CALLEJON LAGO VERDE LAGO, lon:-102.2095101, lat:19.90228473}}	16-05-2019	13-08-2019	1448459.45	1448459.45	579383.78	579383.78	579383.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2896918.9, importe_modificado:2896918.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1526150/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1526150/proyecto_ PROCESO, 1526150/proyecto_ INICIO, 1526150/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ANGELES, 58887 FELIPE ANGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14594775, lat:19.85778122}}	01-03-2019	28-06-2019	3420119.35	3420119.35	2800796.45	2800796.45	2800796.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1526163/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1526163/proyecto_ PROCESO, 1526163/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ANGELES, 58887 FELIPE ANGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14598852, lat:19.85562377}}	01-03-2019	28-06-2019	3420119.35	3420119.35	2800796.45	2800796.45	2800796.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1510558/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1510558/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLEJON CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ÁNG, lon:-100.73715134, lat:18.89971141}}	28-05-2019	28-07-2019	1661172.83	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526187/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ANGEL, lon:-100.73706819, lat:18.89933585}}	16-05-2019	15-08-2019	1584332.83	1584332.83	633733.13	633733.13	633733.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2019, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3168665.66, importe_modificado:3168665.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1526215/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1526215/proyecto_ PROCESO, 1526215/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:RANCHERIA GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO GALLITOS Y CAMINO CONOCIDO GALLITOS, CAMINO CONOCIDO GALLITOS TODA LA LOCALIDAD , lon:-100.98207441, lat:19.1427517}}	03-04-2019	11-07-2019	1048171.47	1048171.47	419268.58	419268.58	419268.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497387.81, importe_modificado:1497387.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526598/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DEL BALNEARIO LA AUDIENCIA, lon:-102.0547945, lat:19.97030926}}	30-05-2019	15-08-2019	906000	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526226/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:343, direccion:CALLE CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS PUEBLO PIEDRAS BOLUDAS, 61557 PIEDRAS BOLUDAS, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS Y BRECHA CONOCIDO PIEDRAS, CAMINO RUMBO A CARRETERA PRÓXIMO AL RÍO TUZANTLA , lon:-100.65918257, lat:19.37389234}}	04-06-2019	03-09-2019	1048542.43	1048542.43	419416.97	419416.97	0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497917.76, importe_modificado:1497917.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526232/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO ARROYO SECO PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ARROYO SECO Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO ARROYO SECO CERCA DEL RIO TUZANTLA COLONIA ARROLLO SECO , lon:-100.58058311, lat:19.20644021}}	10-06-2019	15-08-2019	1000000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526236/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL ARROYO COLORADO, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ARROYO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA NÚMERO 37 CERCA DE CARRETERA, lon:-102.05698659, lat:19.34766083}}	11-04-2019	11-07-2019	1499998.53	1499998.53	449999.56	449999.56	449999.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-01-IR-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2999997.06, importe_modificado:2999997.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1522291/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1522291/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:415, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), 60237 NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE CARRETERA A CHARAPENDO, lon:-102.06798224, lat:19.23737436}}	01-04-2019	30-06-2019	1999494.07	1999494.07	799797.63	799797.63	799797.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3998988.14, importe_modificado:3998988.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1522262/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA CORTINA COLONIA LA CORTINA, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA, CALLE JILGUERO TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.01832585, lat:19.41643678}}	16-04-2019	18-07-2019	1694239.11	1694239.11	1088114.9	1088114.9	1088114.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2019, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3388478.22, importe_modificado:3388478.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1522260/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1522260/proyecto_ INICIO, 1522260/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ISLAS VIRGENES CERCA DE RIO SANTA BARBARA, lon:-102.01804092, lat:19.39899979}}	15-04-2019	17-07-2019	1068563.45	1068563.45	320569.04	320569.04	320569.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-03-IR-2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2137126.89, importe_modificado:2137126.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1526666/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1526666/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAI COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOISES SAENZ Y CALLE MONTE HERMONT, CAMINO CAMINO A LOS GARCIA CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-102.04109718, lat:19.37349251}}	17-04-2019	19-07-2019	1099958.69	1099958.69	329987.61	329987.61	329987.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-02-IR-2019, contratista:INOX, DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2199917.37, importe_modificado:2199917.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1529568/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1529568/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EL FRESNO RANCHERIA EL FRESNO, 59578 EL FRESNO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO RANCHERIA EL FRESNO Y CAMINO RANCHERIA EL FRESNO, CAMINO RANCHERIA EL FRESNO EN TODA LA RANCHERIA EL FRESNO , lon:-102.66674192, lat:19.93886388}}	12-06-2019	12-08-2019	8000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526244/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO APUTZIO PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO APUTZIO Y CALLE CONOCIDO APUTZIO, CALLE CONOCIDO APUTZIO CAMINO A ZITÁCUARO , lon:-100.34387739, lat:19.34316965}}	24-06-2019	23-08-2019	750000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526254/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:CALLE CONOCIDO EL AGUACATE COLONIA EL AGUACATE, 61535 EL AGUACATE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO EL AGUACATE Y CALLE CONOCIDO EL AGUACATE, CALLE CONOCIDO EL AGUACATE CERCA DEL CAMINO A APUTZION DE JUAREZ, lon:-100.42934529, lat:19.41750805}}	03-04-2019	02-08-2019	2643610.63	2643610.63	2643610.63	2643610.63	2643610.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2643610.63, importe_modificado:2643610.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1526264/proyecto_ Terminado INICIO, 1526264/proyecto_ PROCESO, 1526264/proyecto_ FIN, 1526264/proyecto_ PROCESO, 1526264/proyecto_ FIN, 1526264/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:124, direccion:COLONIA AGUACATERA DEL MONTE, 61539 LA AGUACATERA DEL MONTE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE URUAPAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA CALLE URUAPAN , lon:-100.35843768, lat:19.4017295}}	27-03-2019	26-07-2019	2624041.31	2624041.31	2624041.31	2624041.31	2624041.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2019, contratista:MARGARITA PÉREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2693960.81, importe_modificado:2693960.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1526270/proyecto_ Terminado INICIO, 1526270/proyecto_ PROCESO, 1526270/proyecto_ FIN, 1526270/proyecto_ INICIO, 1526270/proyecto_ PROCESO, 1526270/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:COLONIA EL AGUACATE, 61535 EL AGUACATE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA APUTZIO DE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA , lon:-100.42940687, lat:19.41748988}}	01-04-2019	31-07-2019	2060689.3	2060689.3	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-017/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2060689.3, importe_modificado:2060689.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526276/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ZACAN COLONIA LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA A APUTZIO, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA , lon:-100.34589122, lat:19.41994779}}	01-04-2019	31-07-2019	2367589.77	2367589.77	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-019/2019, contratista:IMPULSORA BIMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2367589.77, importe_modificado:2367589.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526626/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORA DEL CAÑONAZO SUR COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO UNIDAD SIGLO 21 , lon:-100.35126075, lat:19.43559015}}	01-04-2019	31-07-2019	1273908.64	1273908.64	509563.45	509563.45	509563.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2019, contratista:TECNOLOGÍA DIAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1273908.64, importe_modificado:1273908.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1526634/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUGICA Y BRECHA CONOCIDO LA FERIA, BRECHA CONOCIDO LA FERIA EN LA FERIA, lon:-100.34209564, lat:19.45663817}}	01-02-2019	01-05-2019	2890207.27	2890207.27	1618574.71	1618574.71	1618574.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2890207.27, importe_modificado:2890207.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1526659/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1526659/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PASAJE LA FERIA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUGICA Y BRECHA LA FERIA, BRECHA LA FERIA LA FERIA , lon:-100.34216002, lat:19.45675956}}	02-02-2019	01-05-2019	2175000	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526313/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 61525 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRTERA MORELIA TOLUCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA , lon:-100.35297468, lat:19.42822953}}	01-04-2019	31-07-2019	1659716.23	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526642/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA APUTZIO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA, lon:-100.34820572, lat:19.42031712}}	01-04-2019	31-07-2019	1046396.19	1046396.19	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2019, contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1046396.19, importe_modificado:1046396.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1522289/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COMO PUERTO DE AMOLES RANCHERIA PUERTO LOS AMOLES, 61923 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.11828902, lat:19.02124084}}	01-07-2019	30-09-2019	1144000	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1525047/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ARTILLERIA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, EJE VIAL LIBRAMIENTO SAMUEL RAMOS CERCA DE LA PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS , lon:-100.36259845, lat:19.43656648}}	12-06-2019	11-10-2019	1926453.13	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1526311/proyecto_ En Ejecución INICIO}	Validado avances	
250 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:179, direccion:CALLE DIVERSA VIALIDADES RANCHERIA EL ZAPOTE DE MADERO, 60885 EL ZAPOTE DE MADERO, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA MANZANILLO ZIHUATANEJO, lon:-103.5264203, lat:18.38607332}}	29-03-2018	28-06-2018	680855.17	680855.17	680855.17	680855.17	680855.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-016/2018, contratista:ARQ. SERGIO GARCÍA RAMOS, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2363259.87, importe_modificado:2363259.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1243550/proyecto_ Terminado INICIO, 1243550/proyecto_ PROCESO, 1243550/proyecto_ FIN}	Validado avances	
283 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO EL DUIN, 60883 EL DUIN, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALD, lon:-103.5439141, lat:18.46185609}}	29-03-2018	28-06-2018	223890.64	223890.64	223890.64	223890.64	223890.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:CIAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:895602.31, importe_modificado:895602.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1196870/proyecto_ Terminado PROCESO, 1196870/proyecto_ FIN, 1196870/proyecto_ INICIO}	Validado avances	
283 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO EL DUIN, 60883 EL DUIN, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALD, lon:-103.543333, lat:18.461111}}	29-03-2018	01-06-2018	537337.53	537337.53	537337.53	537337.53	537337.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:CIAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:895602.31, importe_modificado:895602.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1214244/proyecto_ Terminado INICIO, 1214244/proyecto_ FIN, 1214244/proyecto_ PROCESO}	Validado avances	
69 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS BARRIO ICHÁN, 59792ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO INICIA EN LA CANCHA DEPORTIVA HASTA EL TANQUE REGULIZACION , lon:-102.05299093, lat:19.85702072}}	09-04-2018	31-05-2018	224684.11	224684.11	224684.11	224684.11	224684.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-011/2018, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2995788.13, importe_modificado:898736.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1392616/proyecto_ Terminado INICIO, 1392616/proyecto_ FIN, 1392616/proyecto_ PROCESO, 1392616/proyecto_ FIN, 1392616/proyecto_ PROCESO}	Validado avances	
69 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL NARANJO (LAS TRINCHERAS), 61927 EL NARANJO (LAS TRINCHERAS), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.062078, lat:18.94339424}}	03-04-2018	03-08-2018	2042886.15	2042886.15	2042886.15	2042886.15	2042886.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-029/2018, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2840110.01, importe_modificado:2840110.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1240989/proyecto_ Terminado INICIO, 1240989/proyecto_ PROCESO, 1240989/proyecto_ INICIO, 1240989/proyecto_ FIN, 1240989/proyecto_ PROCESO}	Validado avances	
480 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO CERVIN INTERIOR SN BARRIO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO CERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.507222, lat:19.485}}	02-04-2018	01-06-2018	934930.41	934930.41	934930.41	934930.41	934930.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1214438/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1214438/proyecto_ FIN, 1214438/proyecto_ INICIO}	Validado avances	
480 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO SERVIN BARRIO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO SERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, lon:-101.50857596, lat:19.48553061}}	16-04-2018	15-10-2018	409234.77	409234.77	409234.77	409234.77	409234.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1392625/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1392625/proyecto_ INICIO, 1392625/proyecto_ FIN, 1392625/proyecto_ PROCESO}	Validado avances	

223	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:BARRIO ISLA DE TECUENA, 61616ISLA DE TECUENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE , CERCA DEL MUELLE PARTICULAR, lon:-101.65164607, lat:19.58724312}}	16-04-2018	15-10-2018	408795.82	408795.82	408795.82	408795.82	408795.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-008/2018, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1741448.19, importe_modificado:1635183.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1392626/proyecto_ Terminado PROCESO, 1392626/proyecto_ INICIO, 1392626/proyecto_ FIN, 1392626/proyecto_ INICIO}	Validado avances
43	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:62, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PALOS ALTOS, 59533 PALOS ALTOS, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAN CAYETANO, CALLE MICHOACAN LA LINEA ES, lon:-102.6898089, lat:20.00839292}}	27-03-2018	27-08-2018	1299768.95	1299768.95	1299768.95	1299768.95	1299768.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-006/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1299768.96, importe_modificado:1299768.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1195831/proyecto_ Terminado PROCESO, 1195831/proyecto_ FIN, 1195831/proyecto_ INICIO, 1195831/proyecto_ FIN, 1195831/proyecto_ INICIO}	Validado avances
61	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:453, direccion:RANCHO LA RUEDA, 58494 LA RUEDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.1124778, lat:19.31939897}}	24-03-2018	24-05-2018	1075555.42	1075555.42	1075555.42	1075555.42	1075555.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-014/2018, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1075555.43, importe_modificado:1075555.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1241903/proyecto_ Terminado PROCESO, 1241903/proyecto_ FIN, 1241903/proyecto_ INICIO, 1241903/proyecto_ FIN, 1241903/proyecto_ INICIO}	Validado avances
4189	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, direccion:CALLE CARLOS SALAZAR INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA AMATLÁN (CENTRO), 60501 SANTA ANA AMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS, lon:-102.5393025, lat:19.16111971}}	06-04-2018	05-07-2018	976335.13	976335.13	976335.13	976335.13	976335.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-023/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1394764.47, importe_modificado:1394764.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1196738/proyecto_ Terminado FIN, 1196738/proyecto_ INICIO, 1196738/proyecto_ PROCESO, 1196738/proyecto_ INICIO, 1196738/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
149	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CUCHILLA, 60536 LA CUCHILLA, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE DE BRECHA Y BRECHA SIN NOMBRE DE BRECHA, , lon:-102.5552165, lat:19.2701698}}	09-02-2018	09-04-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/DOP-AD-010/201/8, contratista:JOSÉ TARIACURI RODRIGUEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1196735/proyecto_ Terminado INICIO, 1196735/proyecto_ PROCESO, 1196735/proyecto_ FIN, 1196735/proyecto_ INICIO, 1196735/proyecto_ PROCESO, 1196735/proyecto_ FIN, 1196735/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
142	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:EJIDO PURÉPERO, 60532 PURÉPERO, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL POZO SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA CAPILLA, lon:-102.541711, lat:19.10013823}}	26-03-2018	27-07-2018	896419.06	896419.06	896419.06	896419.06	896419.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2018, contratista:ARQ. EDUARDO AMEZCUA GARCÍA, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1494320.23, importe_modificado:1494320.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1241111/proyecto_ Terminado INICIO, 1241111/proyecto_ PROCESO, 1241111/proyecto_ FIN}	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS CIMIENTOS, 61328 LOS CIMIENTOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE DE CALLE Y DE CALLE, DE CALLE SUBIENDO POR LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, lon:-100.995868, lat:19.57331896}}	27-03-2018	28-05-2018	541999.8	541999.8	541999.8	541999.8	541999.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2018, contratista:JULIO CÉSAR BUCIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:542013.47, importe_modificado:542013.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1401318/proyecto_ Terminado INICIO, 1401318/proyecto_ PROCESO, 1401318/proyecto_ INICIO, 1401318/proyecto_ FIN}	Validado avances
3130	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE NINGUNA, CALLE VICTORIA TORRES CERCA DE LA DESVIACIÓN A APORO, lon:-100.4688832, lat:19.701932}}	26-03-2018	27-07-2018	1551362.68	1551362.68	1551362.68	1551362.68	1551362.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-007/2018, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2586211.98, importe_modificado:2586211.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1238439/proyecto_ En Ejecución FIN, 1238439/proyecto_ INICIO, 1238439/proyecto_ FIN, 1238439/proyecto_ PROCESO, 1238439/proyecto_ FIN, 1238439/proyecto_ PROCESO}	Validado avances

425 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N INTERIOR SN RANCHERIA HUANDACUCA, 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA , lon:-101.7570131, lat:19.93536509}}	26-03-2018	27-06-2018	595055.4	595055.4	595055.4	595055.4	595055.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-019/2018, contratista:INGENIERÍA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:991759.0, importe_modificado:991759.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1195807/proyecto_ Terminado FIN, 1195807/proyecto_ PROCESO, 1195807/proyecto_ INICIO, 1195807/proyecto_ PROCESO, 1195807/proyecto_ INICIO}	Validado avances
254 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:INTERIOR SN EJIDO CONGREGACIÓN POMAS, 61259 LAS POMAS [CONGREGACIÓN], MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S, lon:-100.5024167, lat:19.83392835}}	23-03-2018	27-07-2018	1498794.38	1498794.38	1498794.38	1498794.38	1498794.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2018, contratista:ESFÉRICO TRESCIENTOS SESENTA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2498107.45, importe_modificado:2498107.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1196996/proyecto_ Terminado PROCESO, 1196996/proyecto_ INICIO, 1196996/proyecto_ FIN, 1196996/proyecto_ INICIO}	Validado avances
425 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NOR ORIENTE, lon:-101.4452879, lat:20.01809569}}	24-03-2018	24-07-2018	1076560.69	1076560.69	1076560.69	1076560.69	1076560.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2018, contratista:ING. SAUL FERNANDO SÁNCHEZ FARFÁN, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1794267.82, importe_modificado:1794267.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1197006/proyecto_ Terminado FIN, 1197006/proyecto_ INICIO, 1197006/proyecto_ PROCESO, 1197006/proyecto_ FIN, 1197006/proyecto_ PROCESO, 1197006/proyecto_ FIN}	Validado avances
237 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS COCINAS, 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NOR ORIENTE, lon:-101.2300919, lat:19.03649109}}	24-03-2018	24-06-2018	2068030	2068030	2068030	2068030	2068030	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-015/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2585037.51, importe_modificado:2585037.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1197015/proyecto_ Terminado INICIO, 1197015/proyecto_ FIN, 1197015/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
660 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CARRETERA IBERICA DE LOS CAJONES Y CALLE , CALLE PUEBLA AUN COSTADO DE LA PLAZA Y CANCHA DE FUTBOL , lon:-101.91602837, lat:19.16480446}}	24-03-2018	24-06-2018	1496349.41	1496349.41	1496349.41	1496349.41	1496349.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2018, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2494933.99, importe_modificado:2494933.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1284755/proyecto_ Terminado FIN, 1284755/proyecto_ INICIO, 1284755/proyecto_ PROCESO, 1284755/proyecto_ INICIO}	Validado avances
177 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:INTERIOR SN RANCHO GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE , lon:-100.9820825, lat:19.14276983}}	27-03-2018	27-09-2018	956596.92	956596.92	956596.92	956596.92	956596.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-026/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1195746.16, importe_modificado:1195746.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1196100/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1196100/proyecto_ PROCESO, 1196100/proyecto_ FIN, 1196100/proyecto_ PROCESO, 1196100/proyecto_ FIN}	Validado avances
123 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE , SIN REFERENCIA, lon:-100.90129104, lat:19.15182285}}	24-03-2018	24-07-2018	2024062.58	2024062.58	2024062.58	2024062.58	2024062.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-030/2018, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2891518.01, importe_modificado:2891518.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1290109/proyecto_ Terminado INICIO, 1290109/proyecto_ FIN, 1290109/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
2223 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUERTO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIX HERNANDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE, lon:-101.9432183, lat:19.46169181}}	27-07-2018	27-07-2018	1566867.08	1566867.08	1566867.08	1566867.08	1566867.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2018, contratista:CONSTRUCTORA GABHER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2238400.99, importe_modificado:2238400.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1197570/proyecto_ Terminado INICIO, 1197570/proyecto_ PROCESO, 1197570/proyecto_ FIN}	Validado avances

1201 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10. PRIMERO PUEBLO 10. PRIMERO, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE KAKATZIRO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-101.9555775, lat:19.69339769}}	26-04-2018	26-07-2018	1073593.05	1073593.05	1073593.05	1073593.05	1073593.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2018, contratista:ANDALU CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1074339.95, importe_modificado:1074339.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1241325/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1241325/proyecto_ FIN, 1241325/proyecto_ INICIO, 1241325/proyecto_ FIN, 1241325/proyecto_ INICIO}	Validado avances
484 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUERO MICHOACÁN DE OCAMPO, LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.5555287, lat:19.88585906}}	26-04-2018	26-07-2018	719755.84	719755.84	719755.84	719755.84	719755.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-027/2018, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1486257.16, importe_modificado:1486257.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1240705/proyecto_ Terminado INICIO, 1240705/proyecto_ FIN, 1240705/proyecto_ PROCESO, 1240705/proyecto_ FIN, 1240705/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
144 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CAJÓN, 60565EL CAJÓN, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPOENTREY,TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.74872241, lat:18.96965143}}	07-04-2018	06-06-2018	450712.13	450712.13	450712.13	450712.13	450712.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-003/2018, contratista:GINOVARQ SIERRA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:751186.88, importe_modificado:751186.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1284759/proyecto_ Terminado PROCESO, 1284759/proyecto_ INICIO, 1284759/proyecto_ FIN}	Validado avances
1188 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO QUINCEO, 60267QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ CERCA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, lon:-101.99828751, lat:19.59573327}}	01-04-2018	31-05-2018	159456.95	159456.95	159456.95	159456.95	159456.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/AD-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:637829.59, importe_modificado:637829.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1392519/proyecto_ Terminado INICIO, 1392519/proyecto_ PROCESO, 1392519/proyecto_ FIN, 1392519/proyecto_ INICIO, 1392519/proyecto_ FIN, 1392519/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Emiliano Zapata 432, Sector 2, 60250 2, Mich., México, lon:-102.04118729, lat:19.65188341}}	04-05-2018	02-09-2018	382696.68	382696.68	382696.68	382696.68	382696.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/AD-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:637829.59, importe_modificado:637829.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1495492/proyecto_ Terminado INICIO, 1495492/proyecto_ PROCESO, 1495492/proyecto_ FIN, 1495492/proyecto_ INICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Avenida Las Yácatas 5, Cuarto, 4TO, Mich., México, lon:-101.57703638, lat:19.62544938}}	04-05-2018	02-09-2018	433335.61	433335.61	433335.61	433335.61	433335.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-013/2018., contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SAFEBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1998237.87, importe_modificado:722259.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1495612/proyecto_ Terminado FIN, 1495612/proyecto_ INICIO, 1495612/proyecto_ PROCESO, 1495612/proyecto_ FIN, 1495612/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
297 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO IHUATZIO, 58442IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE SEPTIEMBRE PERPENDICULAR A LA CARRETERA IHUATZIO-CUCUCHUCHO , lon:-101.6152518, lat:19.56817545}}	10-02-2018	12-03-2018	180556.5	180556.5	180556.5	180556.5	180556.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-013/2018., contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SAFEBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1998237.87, importe_modificado:722259.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1392627/proyecto_ Terminado FIN, 1392627/proyecto_ PROCESO, 1392627/proyecto_ INICIO, 1392627/proyecto_ FIN, 1392627/proyecto_ INICIO, 1392627/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:25, direccion:Álvaro Obregón 26, Centro, 60350 Centro, Mich., México, lon:-102.47647762, lat:19.58902475}}	05-05-2018	03-08-2018	770253.16	770253.16	770253.16	770253.16	770253.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-015/2018., contratista:ROGELIO URIEL MÚÑOZ PIMENTEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1283755.26, importe_modificado:1283755.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1495646/proyecto_ Terminado PROCESO, 1495646/proyecto_ FIN, 1495646/proyecto_ INICIO}	Validado avances

540	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE RANCHERIA SAN ISIDRO, 60430 SAN ISIDRO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS NORTE, CALLE AVENIDA MORELOS SUR A LA ENTRADA DE LA CARRETERA SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS, lon:-102.298051, lat:19.73701035}}	04-05-2018	03-08-2018	320938.82	320938.82	320938.82	320938.82	320938.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-015/2018., contratista:ROGELIO URIEL MÚÑOZ PIMENTEL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1283755.26, importe_modificado:1283755.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1242452/proyecto_ Terminado PROCESO, 1242452/proyecto_ INICIO, 1242452/proyecto_ FIN}	Validado avances
1128	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 60745 SAN ANTONIO LA LABOR, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.3004726, lat:19.02885827}}	09-06-2018	10-10-2018	2482602.19	2482602.19	2482602.19	2482602.19	2482602.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-028/2018, contratista:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2482602.19, importe_modificado:2482602.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1241491/proyecto_ Terminado INICIO, 1241491/proyecto_ PROCESO, 1241491/proyecto_ INICIO, 1241491/proyecto_ FIN, 1241491/proyecto_ PROCESO, 1241491/proyecto_ FIN}	Validado avances
593	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:EL SALITRE, 59285 EL SALITRE, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD EL SALITRE, lon:-102.3742716, lat:20.16617708}}	30-05-2018	30-08-2018	849594.58	849594.58	849594.58	849594.58	849594.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-005/2018, contratista:ENTORNOS INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:849594.59, importe_modificado:849594.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1238465/proyecto_ Terminado PROCESO, 1238465/proyecto_ FIN, 1238465/proyecto_ INICIO, 1238465/proyecto_ FIN}	Validado avances
56	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL RODEO, 61266SAN JOSÉ DEL RODEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAN JOSE DEL RODEO , CALLE 19.907500 -100.531945 SIN REFERENCIA, lon:-100.44384678, lat:19.88947458}}	15-08-2018	15-12-2018	2611552.93	2611552.93	2611552.93	2611552.93	2611552.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-031/2018, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2611552.94, importe_modificado:2611552.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1290111/proyecto_ Terminado PROCESO, 1290111/proyecto_ INICIO, 1290111/proyecto_ FIN, 1290111/proyecto_ INICIO}	Validado avances
56	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE CAPACUARO PUEBLO CAPACUARO, 60210CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE NIÑOS HEROES , CALLE NIÑOS HEROES SIN REFERENCIA, lon:-102.0599029, lat:19.54311092}}	31-07-2018	30-08-2018	126902.94	126902.94	126902.94	126902.94	126902.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-009/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:126902.94, importe_modificado:126902.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1290112/proyecto_ Terminado FIN, 1290112/proyecto_ PROCESO, 1290112/proyecto_ INICIO, 1290112/proyecto_ PROCESO, 1290112/proyecto_ INICIO}	Validado avances
1542	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60500BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CERCA DEL JARDIN DEL NIÑOS MARIANO MICHELENA , lon:-102.58231354, lat:19.21492234}}	20-08-2018	15-11-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/DOP-AD-030/2018, contratista:GUSTAVO EDUARDO GARCIA GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1290113/proyecto_ Terminado INICIO, 1290113/proyecto_ PROCESO, 1290113/proyecto_ INICIO, 1290113/proyecto_ PROCESO, 1290113/proyecto_ FIN}	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:AVENIDA AVENIDA ALLENDE PUEBLO SAN FRANCISCO URICHO (URICHO), 61630 SAN FRANCISCO URICHO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE TATA LAZÁRO, , lon:-101.71465642, lat:19.57191104}}	17-09-2018	05-10-2018	402690.99	402690.99	402690.99	402690.99	402690.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-010/2018, contratista:GESLUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:801650.33, importe_modificado:801650.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1405958/proyecto_ Terminado FIN, 1405958/proyecto_ PROCESO, 1405958/proyecto_ INICIO, 1405958/proyecto_ FIN}	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA TARETAN-ZIRACUARETIRO Y AVENIDA AV. RAFAEL RUIZ BEJAR, PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.92072678, lat:19.33509745}}	10-11-2018	26-12-2018	1143515.67	1143515.67	1143515.67	1143515.67	1143515.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-034/2018, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1143515.68, importe_modificado:1143515.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1406559/proyecto_ Terminado PROCESO, 1406559/proyecto_ INICIO, 1406559/proyecto_ FIN, 1406559/proyecto_ INICIO, 1406559/proyecto_ FIN, 1406559/proyecto_ INICIO}	Validado avances

14245	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EN LA COMUNIDAD DE CHERAN MUNICIPIO DE CHERÁN, lon:-101.954722, lat:19.686666}}	04-05-2018	01-08-2018	1390664.04	1390664.04	1390664.04	1390664.04	1390664.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-014/2018, contratista:SSATT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2317773.42, importe_modificado:2317773.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1273679/proyecto_ En Ejecución FIN, 1273679/proyecto_ INICIO, 1273679/proyecto_ PROCESO, 1273679/proyecto_ INICIO}	Validado avances
8863	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:LA TENENCIA DE TARECUATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO , lon:-102.464722, lat:19.843333}}	28-04-2018	01-07-2018	1122477.72	1122477.72	1122477.72	1122477.72	1122477.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-010/2018, contratista:CONSTRUCTORA PÁTZCUARO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2193705.26, importe_modificado:1870796.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1273644/proyecto_ Terminado INICIO, 1273644/proyecto_ PROCESO, 1273644/proyecto_ FIN, 1273644/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
4952	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PICHATARO, MUNICIPIO DE TINGAMBATO, lon:-101.806944, lat:19.570833}}	10-04-2018	01-09-2018	1541816.56	1541816.56	1541816.56	1541816.56	1541816.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-005/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:5182576.76, importe_modificado:5182576.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1273527/proyecto_ Terminado PROCESO, 1273527/proyecto_ FIN, 1273527/proyecto_ INICIO, 1273527/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
3303	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Morelos Poniente 74, Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.66184235, lat:18.70251305}}	03-08-2018	04-03-2019	10003436.97	10003436.97	10003436.53	10003436.53	10003436.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/LP-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9833887.19, importe_modificado:9833887.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1401294/proyecto_ En Ejecución PROCESO, 1401294/proyecto_ INICIO, 1401294/proyecto_ PROCESO, 1401294/proyecto_ FIN}	Validado avances
3841	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Valladolid 231, Tercero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91432953, lat:19.66069378}, geo2: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Aquiles Serdán 29, Centro, Segundo, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91604614, lat:19.65499538}}	20-09-2018	20-03-2019	10525120.19	10525120.19	10525120.19	10525120.19	10525120.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/LP-003/2018, contratista:IMPULSORA BIMA DE MEXICO SA. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.034672832E7, importe_modificado:1.034672832E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1401300/proyecto_ Terminado INICIO, 1401300/proyecto_ PROCESO, 1401300/proyecto_ INICIO, 1401300/proyecto_ FIN}	Validado avances
3105	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Hidalgo, Centro, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-101.8686676, lat:19.16641069}}	04-08-2018	05-03-2019	10118331.77	10118331.77	10118331.77	10118331.77	10118331.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/LP-002/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9946834.62, importe_modificado:9946834.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1401304/proyecto_ Terminado INICIO, 1401304/proyecto_ PROCESO, 1401304/proyecto_ FIN}	Validado avances
43839	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:mercado, Melchor Ocampo, Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35744667, lat:19.43737594}}	20-09-2018	19-04-2019	23991628.64	23991628.64	23991628.64	23991628.64	23991628.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/LP-004/2018, contratista:CONSTRUCTORES GEEM SA. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.358499087E7, importe_modificado:2.358499087E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1401306/proyecto_ Terminado INICIO, 1401306/proyecto_ FIN, 1401306/proyecto_ PROCESO, 1401306/proyecto_ FIN, 1401306/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
4233	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende 258, La Orilla, Briseñas de Matamoros, Mich., México, lon:-102.56320953, lat:20.26573993}}	15-12-2018	14-07-2019	13650901.28	13650901.28	10955037.92	10955037.92	10955037.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-009/2018, contratista:RECAM CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.341953007E7, importe_modificado:1.341953007E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1487397/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1487397/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
5857	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:Galeana 189, Leona Vicario, Arcos, 60500 Buenavista Tomatlán, Mich., México, lon:-102.59161949, lat:19.2141963}}	08-12-2018	07-06-2019	29892093.61	29892093.61	29892093.61	29892093.61	29892093.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-005/2018, contratista:SERGIO GARCIA RAMOS, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.938544796E7, importe_modificado:2.938544796E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1487414/proyecto_ Terminado INICIO, 1487414/proyecto_ PROCESO, 1487414/proyecto_ FIN, 1487414/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
2138	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Charapan, Mich., México, lon:-102.25456238, lat:19.65875392}}	15-12-2018	14-05-2019	11885457.08	11885457.08	11885457.08	11885457.08	11885457.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-008/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS GIL JACOBO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.168400865E7, importe_modificado:1.168400865E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1487450/proyecto_ Terminado INICIO, 1487450/proyecto_ FIN, 1487450/proyecto_ PROCESO, 1487450/proyecto_ FIN, 1487450/proyecto_ PROCESO, 1487450/proyecto_ INICIO}	Validado avances

1099 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Insurgentes 212, Cerrito, 61730 Lombardia, Mich., México, lon:-102.05865383, lat:19.16138409}}	08-12-2018	06-04-2019	10735639.9	10735639.9	10735639.9	10735639.9	10735639.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-006/2018, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.05536799E7, importe_modificado:1.05536799E7}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:100.0}}	{1487468/proyecto_ Terminado PROCESO, 1487468/proyecto_I NICIO, 1487468/proyecto_ FIN}	Validado avances
3333 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61517 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36645889, lat:19.44101815}}	12-12-2018	11-05-2019	10306639.66	10306639.66	5596938.08	5596938.08	5596938.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-007/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.013195085E7, importe_modificado:1.013195085E7}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:85.0}}	{1487480/proyecto_ En Ejecución INICIO, 1487480/proyecto_ PROCESO, 1487480/proyecto_I NICIO, 1487480/proyecto_ PROCESO}	Validado avances
675 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Galeana 34, Centro, Mich., México, lon:-101.94535732, lat:20.2548697}}	27-12-2018	31-12-2018	4745236.71	4745236.71	4745236.71	4745236.71	4745236.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/ICM3- 001/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:4745236.71, importe_modificado:4745236.71}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:100.0}}	{1494696/proyecto_ Terminado FIN, 1494696/proyecto_ PROCESO, 1494696/proyecto_I NICIO, 1494696/proyecto_ PROCESO, 1494696/proyecto_I NICIO}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varias localidades, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	22-06-2017	01-12-2017	600000	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:0.0}}	{1188424/proyecto_ Cancelado INICIO}	Cancelación validada
238 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:Av. Independencia 60, Centro, Mich., México, lon:- 103.50528717, lat:18.60248639}}	23-03-2019	22-05-2019	0	0	0	0	0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FIES/OBRA/AD- 001/2019, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:979551.49, importe_modificado:979551.49}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:10.0}}	{1514090/proyecto_ Cancelado INICIO}	Cancelación validada
32647 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61763 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RENTERIA LUVIANO Y CALLE ISIDRO, lon:-102.0929293, lat:19.01581978}}	27-04-2017	23-08-2017	1356352.49	1356352.49	1356352.49	1356352.49	1356352.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR- 005/2017, contratista:PROMOCAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1820117.11, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:100.0}}	{1056093/proyecto_ Terminado INICIO, 1056093/proyecto_ PROCESO, 1056093/proyecto_ FIN}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO PUEBLO ISLA DE TECUENA, 61616 ISLA SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO Y CALLE SIN NOMBRE CONO, lon:-102.1084764, lat:19.53344691}}	01-12-2016	31-12-2016	1196206.8	1196206.8	1196206.8	1196206.8	1196206.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAZU/PROAGUA/APAUR/IR/003/2016, contratista:IDOIRE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO URUAPAN, monto:1196206.81, importe_modificado:1196206.81}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:100.0}}	{885520/proyecto_I Terminado NICIO, 885520/proyecto_FI N, 885520/proyecto_P ROCESO}	Validado avances
223 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:PASAJE LUGAR CONOCIDO PUEBLO ISLA DE TECUENA, 61616 ISLA DE TECUENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PASAJE LUGAR CONOCIDO Y PASAJE LUGAR CONOCIDO, lon:-101.6514217, lat:19.58758556}}	26-04-2017	24-09-2017	285182.92	285182.92	285182.92	285182.92	285182.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/CDI/OBRA/ICM3- 003/2017, contratista:ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1307532.72, importe_modificado:1307532.72}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:100.0}}	{1056206/proyecto_ Terminado PROCESO, 1056206/proyecto_I NICIO, 1056206/proyecto_ FIN}	Validado avances
0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA NEGRA CIUDAD LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 18 DE FEBRERO, CALLE LAGUNA DE CURIO LA, lon:-101.2189065, lat:19.73363599}}	01-12-2016	31-12-2016	1827678.18	1827678.18	1827678.18	1827678.18	1827678.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075.2016, contratista:JESÚS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2994915.53, importe_modificado:2994915.53}}	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, avance:100.0}}	{882447/proyecto_ Terminado PROCESO, 882447/proyecto_FI N, 882447/proyecto_I NICIO, 882447/proyecto_FI N}	Validado avances

0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRADERA FLORIDA COLONIA BRISAS DEL SUR, 58096 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO, CALLE FRA, lon:-101.1938085, lat:19.65830551}}	01-12-2016	31-12-2016	1694280.41	1694280.41	1694280.41	1694280.41	1694280.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074.2016, contratista:CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA Y REDES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2996981.91, importe_modificado:2996981.91}}	{meta1: {882446/proyecto_F Terminado {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} IN, 882446/proyecto_P ROCESO, 882446/proyecto_I NICIO, 882446/proyecto_FI N, 882446/proyecto_I NICIO, 882446/proyecto_P ROCESO}	Validado avances
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---------------------