

Comision Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Gobierno del Estado

OBRAS PROGRAMA (FISE) INFORME DEFINITIVO 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública

2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	27	20	113

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 27

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miliatado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.		
MIC17170300929203	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Francisco Villa - 99901	99901	Michoacán de Ocampo	Acutzilo	Acutzilo del Canje	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,387.271	\$1.193.328	\$1.193.328	\$1.193.328	\$1.193.328	\$1.193.328	\$1.193.328	100,00	\$0	Otros	482	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300928177	Construcción De Colector Pluvial Camélinas - 118073	118073	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.031.982	\$1.014.943	\$1.014.943	\$1.014.943	\$1.014.943	\$1.014.943	\$1.014.943	100,00	\$0	Otros	1.420	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929700	Construcción De Tanque De Regularización De Manopostera Y Concreto De Cienso Cincuenta Metros Cubicos De Capacidad - 118083	118083	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$881.752	\$881.470	\$881.470	\$881.470	\$881.470	\$881.470	\$881.470	100,00	\$0	Otros	2.494	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929624	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Y Construcción De Baños Humeros - 118549	118549	Michoacán de Ocampo	Madero	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.000.000	\$799.509	\$799.509	\$799.509	\$799.508	\$799.508	\$799.508	100,00	\$0	Otros	38	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929840	Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Miguila - 118644	118644	Michoacán de Ocampo	Miguila	Nueva Italia de Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1.825.552	\$1.365.088	\$1.365.088	\$1.365.088	\$1.356.352	\$1.356.352	\$1.356.352	99,36	\$0	Otros	32.647	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300930004	Construcción De Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Col La Zarza - 119006	119006	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Quiroga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.674.352	\$1.784.265	\$1.784.265	\$1.784.265	\$1.784.265	\$1.784.265	\$1.784.265	100,00	\$0	Otros	1.700	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300930013	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Fe De La Laguna Municipio De Quiroga - 124480	124480	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5.198.360	\$2.696.365	\$2.696.365	\$2.696.365	\$2.696.360	\$2.696.360	\$2.696.360	100,00	\$0	Otros	2.879	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300928648	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 119219	119219	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Apo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5.001.671	\$4.999.923	\$4.999.923	\$4.999.923	\$4.999.923	\$4.999.923	\$4.999.923	100,00	\$0	Otros	2.300	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300928974	Construcción De Segunda Etapa De Colector - 119608	119608	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.900.000	\$1.719.900	\$1.719.900	\$1.719.900	\$1.719.729	\$1.719.729	\$1.719.729	99,99	\$0	Otros	5.506	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300928947	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Y Construcción De Baños Humeros - 119711	119711	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Galitos (Siete Carceres)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.000.000	\$799.517	\$799.517	\$799.517	\$799.517	\$799.517	\$799.517	100,00	\$0	Otros	177	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300927051	Construcción De Colectores Y Emisor En La Localidad De Camacho Moreno Municipio De Apatzingán - 124854	124854	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Camacho Moreno (Las Colonias)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3.356.003	\$3.356.003	\$3.356.003	\$3.356.003	\$3.355.240	\$3.355.240	\$3.355.240	99,98	\$0	Otros	3.200	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929130	Construcción Del Colector Central - 124497	124497	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800.000	\$796.948	\$796.948	\$796.948	\$796.948	\$796.948	\$796.948	100,00	\$0	Otros	826	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929539	Equipamiento De Manatíal Y Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cubicos En La Comunidad De Uren Municipio De Chilchota - 175097	175097	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Uren	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.430.624	\$2.429.780	\$2.429.780	\$2.429.780	\$2.429.776	\$2.429.776	\$2.429.776	100,00	\$0	Otros	1.387	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929523	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 124874	124874	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.633.246	\$2.633.246	\$2.633.246	\$2.633.246	\$2.633.140	\$2.633.140	\$2.633.140	100,00	\$0	Otros	701	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929860	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 124942	124942	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4.675.722	\$6.280.477	\$6.280.477	\$6.280.477	\$4.675.722	\$4.675.722	\$4.675.722	74,45	\$0	Otros	10.283	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929875	Rehabilitación De Estanque De Manopostera - 118755	118755	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	La Mojenera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$210.588	\$209.173	\$209.173	\$209.173	\$209.173	\$209.173	\$209.173	100,00	\$0	Otros	1.403	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929866	Aforo Y Equipamiento Electromecánico De Pozo Para Agua Potable - 118793	118793	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Azanapacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$819.942	\$818.370	\$818.370	\$818.370	\$818.370	\$818.370	\$818.370	100,00	\$0	Otros	1.146	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300929816	Rehabilitación Desarrollo Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Adquisición De Equipo De Bombeo - 118845	118845	Michoacán de Ocampo	Paracho	Aranza (Aranzan)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$311.239	\$310.780	\$310.780	\$310.780	\$310.780	\$310.780	\$310.780	100,00	\$0	Otros	1.981	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300928477	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Ciudad Morelos Municipio De Paracuaro - 118875	118875	Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Ciudad Morelos (Cuicero de Paracuaro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$795.456	\$792.172	\$792.172	\$792.172	\$792.172	\$792.172	\$792.172	100,00	\$0	Otros	5.300	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300928472	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Uperio Municipio De Paracuaro - 124975	124975	Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Uperio (Reynora)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3.372.468	\$3.372.468	\$3.372.468	\$3.372.468	\$3.372.468	\$3.372.468	\$3.372.468	100,00	\$0	Otros	5.300	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300930108	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Felipe Trintun Municipio De Salvador Escalante Estado De Michoacán - 119014	119014	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Felipe Trintun (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850.617	\$849.618	\$849.618	\$849.618	\$849.606	\$849.606	\$849.606	100,00	\$0	Otros	381	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC17170300930280	Perforación De Pozo Profundo A Trececientos Cincuenta Metros - 124996	124996	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Santiago Tangamandapio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3.922.815	\$3.922.815	\$3.922.815	\$3.922.815</										

LIC. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS BENATO COPEZ PEDRAZA
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Comision Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Gobierno del Estado

OBRAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (SUBSIDIO) INFORME DEFINITIVO 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública

2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	16	7	113

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 16

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MICI17170300956323	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad El Oute Municipio De Aquila - 88302	001	Michoacán de Ocampo	Aquila	El Oute	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$424,568	\$419,120	\$419,120	\$419,120	\$419,071	\$419,071	\$419,071	99.99	\$0	Otros	283	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956326	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad La Cuchara Municipio De Aquila - 99960	002	Michoacán de Ocampo	Aquila	La Cuchara	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$506,843	\$505,238	\$505,238	\$505,238	\$505,238	\$505,238	\$505,238	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956328	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Jerónimo Municipio De Aquila - 90417	003	Michoacán de Ocampo	Aquila	San Jerónimo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$821,766	\$819,004	\$819,004	\$819,004	\$819,004	\$819,004	\$819,004	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956331	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De El Puerto De Madero Municipio De Aquila - 88846	004	Michoacán de Ocampo	Aquila	El Puerto de Madero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,320,000	\$1,316,999	\$1,316,999	\$1,316,999	\$1,316,991	\$1,316,991	\$1,316,991	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956334	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Primera Etapa Para La Comunidad De Cherán Municipio De Cherán - 103090	005	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,680,000	\$1,666,830	\$1,666,830	\$1,666,830	\$1,666,830	\$1,666,830	\$1,666,830	100.00	\$0	Otros	14,245	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956335	Construcción De Emisor Primera Etapa Hasta El Colector Cifra De Puercos En Las Localidades De Carapan Ichán Tancitaro Municipio De Chilchota - 115403	006	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Ichán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$706,022	\$702,053	\$702,053	\$702,053	\$701,844	\$701,844	\$701,844	99.97	\$0	Otros	12,312	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956336	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tancitaro Municipio De Chilchota - 115956	007	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Ichán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,098,953	\$1,092,154	\$1,092,154	\$1,092,154	\$1,092,154	\$1,092,154	\$1,092,154	100.00	\$0	Otros	3,883	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956338	Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 90215	008	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Arantepacua	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$960,000	\$957,904	\$957,904	\$957,904	\$957,904	\$957,904	\$957,904	100.00	\$0	Otros	2,707	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956339	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Tala Tancitaro Municipio De Patzcuaro - 115965	009	Michoacán de Ocampo	Patzcuaro	Tala de Tancitaro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$787,352	\$784,520	\$784,520	\$784,520	\$684,439	\$684,439	\$684,439	87.24	\$0	Otros	223	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956340	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanao Primera Etapa Municipio De Patzcuaro - 124457	010	Michoacán de Ocampo	Patzcuaro	Cuanao	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,152,358	\$1,152,358	\$1,152,358	\$1,152,358	\$1,121,946	\$1,121,946	\$1,121,946	97.36	\$0	Otros	4,758	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956341	Construcción Del Humedal Primera Etapa En La Localidad De Santa Fe De La Laguna Municipio De Quiroga - 124475	011	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,518,556	\$2,518,556	\$2,518,556	\$2,518,556	\$2,518,553	\$2,518,553	\$2,518,553	100.00	\$0	Otros	4,879	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956348	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andrés Zircónaro Municipio De Quiroga - 118995	012	Michoacán de Ocampo	Quiroga	San Andrés Zircónaro	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Macienda y Crédito Público	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$639,940	\$639,883	\$639,883	\$639,883	\$639,883	\$639,883	\$639,883	100.00	\$0	Otros	2,302	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170300956346	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De Tancitaro Barrio Sector De La Salud V San Miguel Municipio De Tan - 119235	013	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Tancitaro	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$900,000	\$897,519	\$897,519	\$897,519	\$897,519	\$897,519	\$897,519	100.00	\$0	Otros	8,863	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170401051604	Construcción De Planta De Tratamiento (Segunda Etapa) De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tancitaro, Municipio De Tancitaro	053	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Tancitaro	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,315,619	\$3,292,902	\$3,292,902	\$3,292,902	\$3,292,902	\$3,292,902	\$3,292,902	100.00	\$0	Otros	8,863	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170401051693	Construcción De La Planta De Tratamiento (Primera Etapa)	054	Michoacán de Ocampo	Uruapan	San Lorenzo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,341,000	\$1,338,538	\$1,338,538	\$1,338,538	\$1,300,425	\$1,300,425	\$1,300,425	97.15	\$0	Otros	3,971	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI17170401051728	Construcción Del Sistema De Tratamiento Primera Etapa	055	Michoacán de Ocampo	Tinambato	San Francisco Pichataro	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,680,000	\$1,624,503	\$1,624,503	\$1,624,503	\$1,624,503	\$1,624,503	\$1,624,503	100.00	\$0	Otros	4,952	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Físico: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

LIC. GERMAN ROSA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR MARTA SANTANA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. JULIO BENITO LOPEZ PEDRAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Comision Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Gobierno del Estado

OBRAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÌGENA (FISE) INFORME DEFINITIVO 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública

2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	13	7	113

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 13

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Accurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
IC17170200864376	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad El Duin Municipio De Aquila - 88302	88302	Michoacán de Ocampo	Aquila	El Duin	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$787.613	\$174.633	\$174.633	\$174.633	\$174.613	\$174.613	\$174.613	\$174.613	99,99	\$0	Otros	283	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: OBRAS CONCLUIDAS. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300929292	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad La Cuchara Municipio De Aquila - 99960	99960	Michoacán de Ocampo	Aquila	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$844.739	\$210.516	\$210.516	\$210.516	\$210.516	\$210.516	\$210.516	\$210.516	100,00	\$0	Otros	110	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170200864236	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Jerónimo Municipio De Aquila - 90417	90417	Michoacán de Ocampo	Aquila	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.369.609	\$341.252	\$341.252	\$341.252	\$341.252	\$341.252	\$341.252	\$341.252	100,00	\$0	Otros	120	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170200865342	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 88446	88446	Michoacán de Ocampo	Aquila	El Zapote de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.200.000	\$548.749	\$548.749	\$548.749	\$548.746	\$548.746	\$548.746	\$548.746	100,00	\$0	Otros	250	100,00	100,00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ SATISFACTORIAMENTE LA OBRA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE - LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE
IC17170200929131	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Primera Etapa Para La Comunidad De Cherán Municipio De Cherán - 103090	103090	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2.800.000	\$694.512	\$694.512	\$694.512	\$694.512	\$694.512	\$694.512	\$694.512	100,00	\$0	Otros	14.245	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300929535	Construcción De Emisores Primera Etapa Hasta El Colector Cañada Once Puntos En Las Localidades De Carapan Ichán Tacuro Municipio De Chilchota - 115463	115463	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Ichán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.176.703	\$292.522	\$292.522	\$292.522	\$292.435	\$292.435	\$292.435	\$292.435	99,97	\$0	Otros	12.312	100,00	100,00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300929534	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ichán Municipio De Chilchota - 115856	115856	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Ichán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.831.589	\$455.064	\$455.064	\$455.064	\$455.064	\$455.064	\$455.064	\$455.064	100,00	\$0	Otros	3.883	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170200864673	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Comunidad De Arantapacua Municipio De Mahuatzten - 90315	90315	Michoacán de Ocampo	Mahuatzten	Arantapacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.600.000	\$399.127	\$399.127	\$399.127	\$399.127	\$399.127	\$399.127	\$399.127	100,00	\$0	Otros	2.707	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300929553	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Patcuaro - 118965	118965	Michoacán de Ocampo	Patcuaro	Isla de Tecuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1.312.253	\$326.883	\$326.883	\$326.883	\$285.183	\$285.183	\$285.183	\$285.183	87,24	\$0	Otros	223	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada no se requiere todo el recurso. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300929551	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanao Primera Etapa Municipio De Patcuaro - 124457	124457	Michoacán de Ocampo	Patcuaro	Cuanao	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.920.597	\$480.149	\$480.149	\$480.149	\$467.478	\$467.478	\$467.478	\$467.478	97,36	\$0	Otros	4.758	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300930014	Construcción Del Humedal Primera Etapa En La Localidad De Santa Fe De La Laguna Municipio De Quiroga - 124475	124475	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4.197.593	\$1.679.037	\$1.679.037	\$1.679.037	\$1.679.035	\$1.679.035	\$1.679.035	\$1.679.035	100,00	\$0	Otros	4.879	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada y pagada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300930011	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andrés Zirandaro Municipio De Quiroga - 118989	118989	Michoacán de Ocampo	Quiroga	San Andrés Zirandaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.966.566	\$266.618	\$266.618	\$266.618	\$266.618	\$266.618	\$266.618	\$266.618	100,00	\$0	Otros	2.302	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
IC17170300930302	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De Tarecuato Barrio Señor De La Salud Y San Miguel Municipio De Tan - 119235	119235	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1.500.000	\$373.966	\$373.966	\$373.966	\$373.966	\$373.966	\$373.966	\$373.966	100,00	\$0	Otros	8.863	100,00	100,00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

LIC. GERMAN PENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR MORA SANTANA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA
SPE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Comision Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Gobierno del Estado

OBRAS PROGRAMA FONREGION INFORME DEFINITIVO 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública

2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	9	9	113

40-15
45-15

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
44	MIC17170401050020	044	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Candelario Moreno (Las Colonias)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,306,355	\$19,179,843	\$19,179,843	\$19,179,843	\$17,880,091	\$17,880,091	\$17,880,091	93.22	\$0	Otros	3,200	0,00	88,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: Se hizo convenio en tiempo la obra continúa. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
45	MIC17170401050073	045	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pizandero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,306,429	\$19,300,121	\$19,300,121	\$19,300,121	\$19,106,429	\$19,106,429	\$19,106,429	99,00	\$0	Otros	2,169	0,00	100,00	Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra está terminada falta tramitar la última estimación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
46	MIC17170401050081	046	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,526,758	\$10,510,027	\$10,510,027	\$10,510,027	\$5,255,013	\$5,255,013	\$5,255,013	50,00	\$0	Otros	3,019	0,00	18,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso se hizo convenio en tiempo. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
47	MIC17170401050090	047	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$23,428,333	\$22,896,081	\$22,896,081	\$22,896,081	\$20,424,550	\$20,424,550	\$20,424,550	90,09	\$0	Otros	10,283	0,00	80,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizó convenio en tiempo. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
48	MIC17170401050093	048	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,611,800	\$18,298,255	\$18,298,255	\$18,298,255	\$12,820,928	\$12,820,928	\$12,820,928	70,07	\$0	Otros	3,799	0,00	55,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
49	MIC17170401050095	049	Michoacán de Ocampo	Paracho	Paracho de Verduzco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,219,181	\$10,148,729	\$10,148,729	\$10,148,729	\$9,625,070	\$9,625,070	\$9,625,070	94,84	\$0	Otros	18,868	0,00	90,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
50	MIC17170401050090	050	Michoacán de Ocampo	Parícutaro	Uspero (Reynosa)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,831,467	\$11,816,989	\$11,816,989	\$11,816,989	\$9,078,534	\$9,078,534	\$9,078,534	76,83	\$0	Otros	1,530	0,00	84,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizó convenio en tiempo. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
51	MIC17170401050094	051	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Quiroga	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,496,769	\$14,465,763	\$14,465,763	\$14,465,763	\$11,264,677	\$11,264,677	\$11,264,677	77,87	\$0	Otros	10,700	0,00	56,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizó convenio en tiempo. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
52	MIC17170401050098	052	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tuzantla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,598,929	\$17,589,929	\$17,589,929	\$17,589,929	\$9,794,964	\$9,794,964	\$9,794,964	50,00	\$0	Otros	2,611	0,00	25,00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: Se hizo convenio en tiempo la obra continúa. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

LIC. GERMAN ROSA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SALVADOR MONTA SANTANA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS REVILLO LOPEZ PERAZA
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de
SUBVENCIONES Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2005	CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (CEAC)			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	600000	600000	600000	598799.96	598799.96	598799.96	598799.96	N/A	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2074	CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (CEAC)			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	658959	658959	658959	557123	557123	557123	557123	N/A	

LIC. GERMAN YANA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. ARMANDO RAMIREZ VILLANUEVA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RIC. DANIEL SANCHEZ PENALOZA
JEFE DEL CENTRO DE CALIDAD Y CULTURA DEL AGUA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SNGF	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	U015	SIN IDENTIFICAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (CEAC)			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	N/A
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	CONVENIOS	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	8217	SIN IDENTIFICAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33660246.99	33660246.99	33660246.99	33660246.99	31136739.07	31136739.07	31136739.07	31136739.07	N/A

LIC. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL

BIO. ANA JOSEFINA SORIA BARRERA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUENCAS

MIG. OBETH MARCIAL SOLÍS
JEFE DEL DEPTO. DE COORDINACIÓN ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE COMITÉS, DISTRITOS, USUARIOS DE RIEGO Y GESTIÓN REGIONAL