

**COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**

**FONREGION 2019**  
**Informe de Proyectos Autorizados en 2019**

Fecha de corte: 31/03/2020

No	Bloque	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	EJECUTORA	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Proveedor y / o contratista	Importe				Metas			Avance		Fecha de término	Observaciones				
												Autorizado	Contratado	Indirectos	Comprometido	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Fisico	Financiero						
1	2a Extraord	12216496	Michoacán de Ocampo	MARAVATIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MONICA, EL TEJOCOTE, JOYAS DEL PILAR, HUARAQUEO, SANTA CRUZ, RINCÓN DE HUARAQUEO, MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MARAVATIO	CEAC	10	01/11/2019	DIC/19 - SEPT/20	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-007/2019	LAMITRAVI, S.A. DE C.V.	33,000,000.00	32,425,449.60	559,059.48	32,984,509.08	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION CON PVC 6"	ML	2,572.26	60.00	24,872,841.92	21/09/2020	OBRA EN PROCESO				
2	2a Extraord	12216601	Michoacán de Ocampo	GABRIEL ZAMORA	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMBARDOIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	CEAC	10	01/11/2019	DIC/19 - SEPT/20	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-006/2019	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	46,950,609.26	46,105,046.27	794,914.59	46,899,960.86	RECONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA PEAD 12")	ML	5,100.00	83.00	41,504,853.12	18/09/2020	OBRA EN PROCESO				
3	3a. Ordinaria	12268220	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, MUNICIPIO DE ZITACUARO	CEAC	8	13/11/2019	DIC/19 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-009/2019	MARAM ARQUICONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.	10,500,000.00	10,306,588.47	177,699.80	10,484,288.27	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 3" DE DIAM	ML	1,688.27	60.00	4,202,119.51	18/10/2020	OBRA EN PROCESO				
4	3a. Ordinaria	12268161	Michoacán de Ocampo	URUAPAN	RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONZIN MUNICIPIO DE URUAPAN	CEAC	8	13/11/2019	DIC/19 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-010/2019	ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	12,348,000.00	12,123,552.34	209,026.76	12,332,579.10	COLECTOR PLUVIAL (TUBERIA 36" DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD)	ML	950.30	98.00	9,150,442.37	19/10/2020	OBRA EN PROCESO				
5	3a. Ordinaria	12268393	Michoacán de Ocampo	HUETAMO	CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ	CEAC	8	13/11/2019	DIC/19 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-008/2019	CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10,632,485.47	10,397,403.70	179,265.58	10,576,669.28	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE PEAD ENCOFRADO CON CONCRETO CICLOPEO DE 8"	ML	1,598.00	25.00	4,239,997.16	17/10/2020	OBRA EN PROCESO				
6	1a Extraord	12362230	Michoacán de Ocampo	NUEVO URECHO	RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO	CEAC	6	04/02/2020	MAR/2020 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-001/2020	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	12,730,129.41	12,506,205.39	215,624.23	12,721,829.62	RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBERIA DE FO. GO DE 4"	ML	6,887.00	5.00	5,005,682.16	20/07/2020	OBRA EN PROCESO				
7	1a Extraord	12362291	Michoacán de Ocampo	ZITACUARO	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APUTZIO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZITACUARO	CEAC	6	04/02/2020	MAR/2020 - JUL/2020	CEAC/FONREGIO N/OBRA/LPN-002/2020	RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	13,800,000.00	13,494,844.03	232,669.72	13,727,513.75	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE PVC DE 4" (Z. CENTRO)	ML	6,907.80	0.00	0.00	20/07/2020	OBRA INICIA EL 01/04/2020				

a/ El primer mes del calendario inicia al mes siguiente de la ministración.

139,961,224.14 137,359,089.80 2,368,260.17 139,727,349.97

88,975,936.24

ING. SALVADOR HORTA SANTANA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. JOSÉ OCTAVIO OCHOA ELANDERAL  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

L.A.E. GERMA Y TENA FERNANDEZ  
COORDINADOR GENERAL