

SUBCategoría: COMISIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO RURAL (APARURAL)
 REPORTE DE AVANCE 2019
 (PESOS)

HOJA 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
7	OCTUBRE	2019

ESTADO: MICHOACÁN
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): I.-16-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENTA O LOCAL): LOCAL
 ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subcategoría	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido el año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS)	160170011	CONTEPEC	EL CESPED	IT	2019	30/09/2019	\$4,007,053.00	\$2,404,231.80	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$4,007,053.00	\$2,404,231.80	\$801,410.80	\$801,410.80	\$0.00	\$0.00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$4,007,053.00	\$2,404,231.80	\$801,410.80	\$801,410.80	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$3,997,400.98	\$2,398,440.59	\$799,480.20	\$799,480.20	\$0.00	\$0.00			
														Físico	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$2,398,440.55	\$1,439,084.34	\$479,888.10	\$479,888.10	\$0.00	\$0.00			
2	MUNICIPIO DE TZITZIO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS)	161010048	TZITZIO	COPUYO	IT	2019	30/09/2019	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$1,825,875.35	\$1,825,875.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,095,405.21	\$1,095,405.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3	MUNICIPIO DE TURICATO, MICH.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHIRAPES	160570404	TURICATO	CHIRAPES	IT	2019	30/09/2019	\$2,224,761.66	\$1,334,857.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,224,761.66	\$1,334,857.00	\$444,952.33	\$444,952.33	\$0.00	\$0.00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$3,092,535.21	\$1,855,521.13	\$618,507.04	\$618,507.04	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$3,092,535.20	\$1,855,521.13	\$618,507.04	\$618,507.04	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
4	MUNICIPIO DE NOCUPETARO.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS)	160570069	NOCUPETARO	LA LOMA DEL COPAL	IT	2019	30/09/2019	\$1,846,690.00	\$1,846,690.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,846,690.00	\$1,846,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$1,846,690.00	\$1,846,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$1,832,754.20	\$1,832,754.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	15.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,099,652.52	\$1,099,652.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
5	ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, EQUIPO DE CLORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO, MALLA, CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE)	160490044	MADERO	ETUCUARO	IT	2019	30/09/2019	\$4,500,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$4,500,000.00	\$2,700,000.00	\$1,000,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	SISTEMA	1	0
														Licitado	\$4,500,000.00	\$2,700,000.00	\$1,000,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$4,485,078.31	\$2,691,046.99	\$996,884.07	\$797,347.28	\$0.00	\$0.00			
														Físico	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$2,690,987.18	\$1,614,628.19	\$597,950.84	\$478,408.35	\$0.00	\$0.00			
6	MUNICIPIO DE TUZANTLA.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M	160990012	TUZANTLA	BEJUCALILLOS	IT	2019	30/09/2019	\$1,462,234.20	\$1,462,234.20	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,462,234.20	\$1,462,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POZO	1	0
														Licitado	\$1,462,234.20	\$1,462,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$1,442,138.65	\$1,442,138.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$885,281.99	\$885,281.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
7	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M	160930031	TLALPUJAHUA	ESTANZUELA (LA HACIENDA)	IT	2019	30/09/2019	\$1,947,000.00	\$1,168,200.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,947,000.00	\$1,168,200.00	\$389,400.00	\$389,400.00	\$0.00	\$0.00	POZO	1	0
														Licitado	\$1,947,000.00	\$1,168,200.00	\$389,400.00	\$389,400.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$1,823,859.19	\$1,094,195.51	\$364,731.84	\$364,731.84	\$0.00	\$0.00			
														Físico	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$547,097.75	\$328,258.65	\$109,419.55	\$109,419.55	\$0.00	\$0.00			
8	MUNICIPIO DE CARACUARO	SANEAMIENTO OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES	160130166	CARACUARO	EL ZAPOTE DE LOS GOMEZ	IT	2019	30/09/2019	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	BIODIGESTOR	1	0
														Licitado	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$2,168,883.78	\$2,168,883.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$1,301,210.27	\$1,301,210.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
9	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHICUACUARO	160130166	MORELIA	SAN PEDRO CHICUACUARO	IT	2019	30/09/2019	\$300,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$300,000.00	\$180,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$300,000.00	\$180,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Contratado	\$264,886.00	\$158,931.60	\$105,954.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
														Financiero	\$95,358.96	\$85,358.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

HOJA 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
7	OCTUBRE	2019

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): I-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENTA O LOCAL): LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador															
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada													
10			TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL					2019	30/09/2019	\$349,636.00	\$174,818.00			Autorizado	\$349,636.00	\$174,818.00	\$174,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
														Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
11			SUPERVISIÓN TÉCNICA					2019	30/09/2019	\$500,000.00	\$250,000.00			Autorizado	\$500,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
														Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
Nota: Se deberá reportar todo el Avance del apartado										TOTAL		\$21,157,374.85	\$15,541,031.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$21,157,374.85	\$15,541,031.00	\$3,180,589.93	\$2,435,762.93	\$0.00	\$0.00														
																Licitado	\$21,175,512.41	\$15,636,877.13	\$2,929,317.64	\$2,609,317.64	\$0.00	\$0.00														
																Contratado	\$20,932,809.66	\$15,467,385.80	\$2,885,357.55	\$2,580,066.34	\$0.00	\$0.00														
																Físico	19.09%	19.09%	13.64%	13.64%	0.00%	0.00%														
																Financiero	\$10,093,434.43	\$7,838,860.13	\$1,187,058.29	\$1,067,516.01	\$0.00	\$0.00														

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN