



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS) 1.-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL) LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	AGOSTO	2019

ID ACCIÓN (SIGSA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpat.	G.I.C	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COPANDARO, MICHOACÁN	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. ANTORCHISTA	190180001	COPANDARO	COPANDARO DE GALEANA	IT	2019	31/07/2019	\$1 600 000,00	\$500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$1 600 000,00	\$500 000,00	\$400 000,00	\$400 000,00	\$0,00	\$0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$1 600 000,00	\$500 000,00	\$400 000,00	\$400 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
2	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA	151120001	ZITACUARO	HEROICA DE ZITÁCUARO	IT	2019	31/07/2019	\$1 792 000,00	\$596 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$1 792 000,00	\$596 000,00	\$448 000,00	\$448 000,00	\$0,00	\$0,00	EQUIPO	1	0
														Licitado	\$1 792 000,00	\$596 000,00	\$448 000,00	\$448 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$1 790 205,42	\$595 132,71	\$447 566,36	\$447 566,36	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
3	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA	190230001	CHAVINDA	CHAVINDA	IT	2019	31/07/2019	\$2 183 963,00	\$1 091 981,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 183 963,00	\$1 091 981,00	\$545 991,00	\$545 991,00	\$0,00	\$0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$2 183 963,00	\$1 091 981,00	\$545 991,00	\$545 991,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 180 000,01	\$1 089 999,51	\$545 000,25	\$545 000,25	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
4	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	150820001	LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	IT	2019	31/07/2019	\$2 500 000,00	\$1 250 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 500 000,00	\$1 250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 250 000,00	POZO	1	0
														Licitado	\$2 500 000,00	\$1 250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 250 000,00			
														Contratado	\$2 367 721,45	\$1 183 660,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 183 660,73			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
5	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 1,200M3	150820001	LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	IT	2019	31/07/2019	\$3 500 000,00	\$1 750 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$3 500 000,00	\$1 750 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 750 000,00	TANQUE	1	0
														Licitado	\$3 500 000,00	\$1 750 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 750 000,00			
														Contratado	\$3 401 653,47	\$1 700 526,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 700 526,74			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
6	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PERIBAN MICHOACÁN	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE 80M3	150660001	PERIBAN	PERIBAN DE RAMOS	IT	2019	31/07/2019	\$2 100 000,00	\$1 050 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 100 000,00	\$1 050 000,00	\$525 000,00	\$525 000,00	\$0,00	\$0,00	EQUIPO / LINEA / TANQUE	1	0
														Licitado	\$2 100 000,00	\$1 050 000,00	\$525 000,00	\$525 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
7	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1m3	150630001	TARIMBARO	TARIMBARO	IT	2019	31/07/2019	\$2 335 116,00	\$1 167 558,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 335 116,00	\$1 167 558,00	\$583 779,00	\$583 779,00	\$0,00	\$0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$2 335 116,00	\$1 167 558,00	\$583 779,00	\$583 779,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
8	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE NARANJA DE TAPU	151020001	ZACAPU	ZACAPU	IT	2019	31/07/2019	\$2 400 000,00	\$1 200 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 400 000,00	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$600 000,00	\$0,00	\$0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$2 400 000,00	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$600 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 394 390,75	\$1 197 195,38	\$599 597,69	\$599 597,69	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
9	MUNICIPIO DE ZINAPARO	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO	151000001	ZINAPARO	ZINAPARO	IT	2019	31/07/2019	\$2 667 572,00	\$1 433 786,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 667 572,00	\$1 433 786,00	\$718 893,00	\$718 893,00	\$0,00	\$0,00	POZO	1	0
														Licitado	\$2 667 572,00	\$1 433 786,00	\$718 893,00	\$718 893,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
 REPORTE DE AVANCE 2019
 (PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): I-16-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
 ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 2 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	AGOSTO	2019

ID ACCIÓN (SISA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	G I C	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
10	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA CLARA DEL COBRE, MICHOACÁN	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	150730001	SALVADOR ESCALANTE	SANTA CLARA DEL COBRE	IT	2019	31/07/2019	\$600 000,00	\$400 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$500 000,00	\$400 000,00	\$200 000,00	\$200 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$500 000,00	\$400 000,00	\$200 000,00	\$200 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$796 635,27	\$398 317,63	\$199 158,82	\$199 158,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
11	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COAHUYANA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUYANA VIEJO	150140016	COAHUYANA	COAHUYANA VIEJO	CC	2019	31/07/2019	\$2 267 036,00	\$1 133 518,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 267 036,00	\$1 133 518,00	\$566 759,00	\$566 759,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,5	0
														Licitado	\$2 267 036,00	\$1 133 518,00	\$566 759,00	\$566 759,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
12	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA CASA DE GOBIERNO RIO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MCH. SEGUNDA ETAPA	150530001	MORELIA	MORELIA	CC	2019	31/07/2019	\$3 000 000,00	\$1 500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$3 000 000,00	\$1 500 000,00	\$750 000,00	\$750 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,6	0
														Licitado	\$3 000 000,00	\$1 500 000,00	\$750 000,00	\$750 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
13	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUÉRPERA DE ECHAIZ	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	TERMINACIÓN DE DE COLECTORES Y EMISOR	150730001	PUREPERO	PUREPERO DE ECHAIZ	CT	2019	31/07/2019	\$2 994 000,00	\$1 462 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 994 000,00	\$1 462 000,00	\$766 000,00	\$766 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,8	0
														Licitado	\$2 994 000,00	\$1 462 000,00	\$766 000,00	\$766 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$2 996 752,00	\$1 458 400,73	\$764 145,64	\$764 145,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
14	OOPAS DE CHILCHOTA	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA)	150250001	CHILCHOTA	CHILCHOTA	IC	2019	31/07/2019	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	1	0
														Licitado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$3 999 992,92	\$1 999 996,46	\$999 998,23	\$999 998,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
15	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA	150380001	HUETAMO	HUETAMO DE NUÑEZ	IC	2019	31/07/2019	\$9 000 000,00	\$4 500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$9 000 000,00	\$4 500 000,00	\$2 250 000,00	\$2 250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	5	0
														Licitado	\$9 000 000,00	\$4 500 000,00	\$2 250 000,00	\$2 250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
16	PRO-MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL, SEGUNDA ETAPA	150660001	PATZCUARO	PATZCUARO	IT	2019	31/07/2019	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	5	0
														Licitado	\$4 000 000,00	\$2 000 000,00	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$3 698 842,72	\$1 843 421,36	\$921 710,68	\$921 710,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
17	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (PRIMERA ETAPA)	150850001	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO DE ARISTA	IC	2019	31/07/2019	\$2 600 000,00	\$1 300 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 600 000,00	\$1 300 000,00	\$650 000,00	\$650 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	KM	1,4	0
														Licitado	\$2 600 000,00	\$1 300 000,00	\$650 000,00	\$650 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
18	VARIOS	MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA	15000000	VARIOS	VARIOS	IT	2019	31/07/2019	\$1 000 000,00	\$500 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$1 000 000,00	\$500 000,00	\$250 000,00	\$250 000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			





SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: MICHOACÁN
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): I-16-01/19
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
 ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

HOJA 3 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	AGOSTO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9 Dígito)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G I C	Otro (O. Operador)	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
19	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZONA ORIENTE DE ZACAPU	190150001	ZACAPU	ZACAPU	IT	2019	31/07/2019	\$400 000,00	\$200 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$400 000,00	\$200 000,00	\$100 000,00	\$100 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$400 000,00	\$200 000,00	\$100 000,00	\$100 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$395 768,27	\$197 884,14	\$98 942,07	\$98 942,07	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
20	MUNICIPIO DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RÍO CHIOUTO	151070001	COALCOMAN	COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	IT	2019	31/07/2019	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$300 000,00	\$300 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
														Licitado	\$1 200 000,00	\$600 000,00	\$300 000,00	\$300 000,00	\$0,00	\$0,00			
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
21	0	ESTUDIOS Y PROYECTOS	SUPERVISIÓN TÉCNICA	19000000	ESTATAL	ESTATAL	IT	2019	31/07/2019	\$530 000,00	\$265 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$530 000,00	\$265 000,00	\$265 000,00	\$0,00	\$0,00				
														Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				\$0,00
														Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				\$0,00
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				\$0,00
														Autorizado	\$53 069 687,00	\$26 499 843,00	\$11 917 422,00	\$11 652 422,00	\$0,00	\$3 000 000,00			
														Licitado	\$51 539 687,00	\$25 734 843,00	\$11 402 422,00	\$11 402 422,00	\$0,00	\$3 000 000,00			
														Contratado	\$23 999 422,28	\$11 954 795,39	\$4 575 119,74	\$4 575 119,74	\$0,00	\$2 684 337,47			
														Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
FINICIO Y TERMINACIÓN	IT
FINICIO Y CONTRATACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTRATACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,
 COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
 DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN.