



SUPERVISIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

HOJA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	DECIEMBRE	2019

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): L-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	O. Operador	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA.	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES P PARA TOMAS DOMICILIARIAS	160530001	MORELIA	MORELIA	IT	2019	30/11/2019	\$5,667,930.00	\$2,833,965.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$5,667,930.00	\$2,833,965.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833,965.00	\$0.00	PIEZA	7266	0				
														Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	160690001	LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	IT	2019	30/11/2019	\$3,400,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$3,400,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	PIEZA	4320	0				
														Licitado	\$3,389,675.90	\$1,694,837.95	\$0.00	\$0.00	\$1,694,837.95	\$0.00				\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
														Físico	64.00%	64.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%			
														Financiero	\$2,033,805.54	\$1,016,902.77	\$0.00	\$0.00	\$1,016,902.77	\$0.00				\$0.00			
3	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES (SEGUNDA ETAPA)	160690001	LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	IT	2019	30/11/2019	\$5,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$5,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	PIEZA	5882	0				
														Licitado	\$5,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00				\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
4	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN POZOS Y TANQUES	160690001	LA PIEDAD	LA PIEDAD DE CABADAS	IT	2019	30/11/2019	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	EQUIPOS	7	0				
														Licitado	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00				\$0.00			
														Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
														Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%			
														Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00			
5	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES P PARA TOMAS DOMICILIARIAS	161020001	URUAPAN	URUAPAN	IT	2019	30/11/2019	\$2,200,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2,200,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	PIEZA	2176	0				
														Licitado	\$2,200,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00				\$0.00			
														Contratado	\$2,194,539.52	\$1,097,269.76	\$0.00	\$0.00	\$1,097,269.76	\$0.00				\$0.00			
														Físico	60.00%	60.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%				0.00%			
														Financiero	\$1,316,723.72	\$658,361.86	\$0.00	\$0.00	\$658,361.86	\$0.00				\$0.00			
TOTAL														\$17,767,930.00	\$8,883,965.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$17,767,930.00	\$8,883,965.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883,965.00	\$0.00			
																		Licitado	\$17,767,930.00	\$8,883,965.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883,965.00	\$0.00			
																		Contratado	\$5,584,215.42	\$2,792,107.71	\$0.00	\$0.00	\$2,792,107.71	\$0.00			
																		Físico	24.80%	24.80%	0.00%	0.00%	24.80%	0.00%			
																		Financiero	\$3,350,529.26	\$1,675,264.63	\$0.00	\$0.00	\$1,675,264.63	\$0.00			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERÓN TENA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN.