



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)**

REPORTE DE AVANCE 2019  
(PESOS)

ESTADO MICHOACÁN  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS) 1.-16-01/19  
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL) LOCAL  
 ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

FOJA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	AGOSTO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Subcomponente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de Apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador				
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpat.	GIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUITZEO	OBRA REHABILITADA	REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE LA PTAR EN CUITZEO	160200001	CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	CT	2019	R	31/07/2019	\$7 500 000.00	\$3 750 000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$7 500 000.00	\$3 750 000.00	\$1 875 000.00	\$1 875 000.00	\$0.00	\$0.00	PTAR	1	0
															Licitado	\$7 500 000.00	\$3 750 000.00	\$1 875 000.00	\$1 875 000.00	\$0.00	\$0.00			
															Contratado	\$2 658 359.99	\$1 429 180.00	\$714 590.00	\$714 590.00	\$0.00	\$0.00			
															Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
															Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA	OBRA REHABILITADA	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA	160350001	LA HUACANA	LA HUACANA	CT	2019	R	31/07/2019	\$2 203 402.00	\$1 101 701.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$2 203 402.00	\$1 101 701.00	\$550 650.50	\$550 650.50	\$0.00	\$0.00	PTAR	1	0
															Licitado	\$2 203 402.00	\$1 101 701.00	\$550 650.50	\$550 650.50	\$0.00	\$0.00			
															Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
															Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
															Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CALLE MICH	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE PTAR PARA LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CALLE	160010001	ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	IT	2019	E/P	31/07/2019	\$700 000.00	\$350 000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$700 000.00	\$350 000.00	\$175 000.00	\$175 000.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	0
															Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
															Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
															Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
															Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
4	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE REDISEÑO DE LA PTAR PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA	160780001	SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	IT	2019	E/P	31/07/2019	\$600 000.00	\$300 000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$600 000.00	\$300 000.00	\$150 000.00	\$150 000.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	0
															Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
															Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
															Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
															Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
5	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA CLARA DEL OESTE, MICHOACÁN	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA OPOPEO	160790045	SALVADOR ESCALANTE	OPOPEO	IT	2019	E/P	31/07/2019	\$700 000.00	\$350 000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$700 000.00	\$350 000.00	\$175 000.00	\$175 000.00	\$0.00	\$0.00	PROYECTO	1	0
															Licitado	\$700 000.00	\$350 000.00	\$175 000.00	\$175 000.00	\$0.00	\$0.00			
															Contratado	\$695 943.84	\$347 971.92	\$173 985.96	\$173 985.96	\$0.00	\$0.00			
															Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
															Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6	0	0	SUPERVISIÓN TÉCNICA	160000000	ESTATAL	ESTATAL		2019		31/07/2019	\$300 000.00	\$150 000.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$300 000.00	\$150 000.00	\$150 000.00	\$0.00	\$0.00	SERVICIO	1	0	
															Licitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00
															Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00
															Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
															Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00

**Nota:** Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

<b>TOTAL</b>	\$12 003 402.00	\$6 001 701.00	\$0.00	\$0.00	Autorizado	\$12 003 402.00	\$6 001 701.00	\$3 075 650.50	\$2 925 650.50	\$0.00	\$0.00
					Licitado	\$10 403 402.00	\$5 201 701.00	\$2 600 650.50	\$2 600 650.50	\$0.00	\$0.00
					Contratado	\$3 554 303.83	\$1 777 151.92	\$688 575.96	\$688 575.96	\$0.00	\$0.00
					Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ,  
 COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,  
 DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN