



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

HOJA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	SEPTIEMBRE	2019

ESTADO: MICHOACÁN
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS) I.-16-01/19
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL) LOCAL
ENTIDAD EJECUTORA: MICHOACÁN DE OCAMPO.

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Subcomponente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de Apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	GIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada
1	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUITZEO	OBRA REHABILITADA	REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE LA PTAR EN CUITZEO	160200001	CUITZEO	CUITZEO DEL PORVENIR	CT	2019	R	31/08/2019	\$7 500 000,00	\$3 750 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$7 500 000,00	\$3 750 000,00	\$1 875 000,00	\$1 875 000,00	\$0,00	\$0,00	PTAR	1	0
															Licitado	\$7 500 000,00	\$3 750 000,00	\$1 875 000,00	\$1 875 000,00	\$0,00	\$0,00			
															Contratado	\$2 658 359,99	\$1 429 180,00	\$714 590,00	\$714 590,00	\$0,00	\$0,00			
															Físico	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%			
															Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
2	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA	OBRA REHABILITADA	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA	160350001	LA HUACANA	LA HUACANA	CT	2019	R	31/08/2019	\$2 203 402,00	\$1 101 701,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$2 203 402,00	\$1 101 701,00	\$550 850,50	\$550 850,50	\$0,00	\$0,00	PTAR	1	0
															Licitado	\$2 203 402,00	\$1 101 701,00	\$550 850,50	\$550 850,50	\$0,00	\$0,00			
															Contratado	\$2 195 195,69	\$1 098 098,45	\$549 049,22	\$549 049,22	\$0,00	\$0,00			
															Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
															Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
3	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE PTAR PARA LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE	160010001	ACUITZIO	ACUITZIO DEL CANJE	IT	2019	E/P	31/08/2019	\$700 000,00	\$350 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$700 000,00	\$350 000,00	\$175 000,00	\$175 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
															Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
															Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
															Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
															Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
4	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE REDISEÑO DE LA PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA	160780001	SANTA ANA MAYA	SANTA ANA MAYA	IT	2019	E/P	31/08/2019	\$600 000,00	\$300 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$600 000,00	\$300 000,00	\$150 000,00	\$150 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
															Licitado	\$600 000,00	\$300 000,00	\$150 000,00	\$150 000,00	\$0,00	\$0,00			
															Contratado	\$599 129,43	\$299 564,72	\$149 782,36	\$149 782,36	\$0,00	\$0,00			
															Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
															Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
5	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA CLARA DEL COBRE, MICHOACÁN	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA OPOPEO	160790045	SALVADOR ESCALANTE	OPOPEO	IT	2019	E/P	31/08/2019	\$700 000,00	\$350 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$700 000,00	\$350 000,00	\$175 000,00	\$175 000,00	\$0,00	\$0,00	PROYECTO	1	0
															Licitado	\$700 000,00	\$350 000,00	\$175 000,00	\$175 000,00	\$0,00	\$0,00			
															Contratado	\$695 943,84	\$347 971,92	\$173 985,96	\$173 985,96	\$0,00	\$0,00			
															Físico	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%			
															Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
6			SUPERVISIÓN TÉCNICA	160000000	ESTATAL	ESTATAL		2019		31/08/2019	\$300 000,00	\$150 000,00	\$0,00	\$0,00	Autorizado	\$300 000,00	\$150 000,00	\$150 000,00	\$150 000,00	\$0,00	\$0,00	SERVICIO	1	0
															Licitado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
															Contratado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
															Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
															Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
														Autorizado	\$12 003 402,00	\$6 001 701,00	\$3 075 850,50	\$2 925 850,50	\$0,00	\$0,00				
														Licitado	\$11 003 402,00	\$5 501 701,00	\$2 750 850,50	\$2 750 850,50	\$0,00	\$0,00				
														Contratado	\$6 349 630,16	\$3 174 815,09	\$1 587 407,54	\$1 587 407,54	\$0,00	\$0,00				
														Físico	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00%	0,00%				
														Financiero	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				

Nota: Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

L. E. GERMAN TEHA FERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE LA CEAC.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ELISEO VILLAGRANA VILLAGRANA,
DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN