

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

MISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ANCES FISIC		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION																							
2023	4	MIC230402340922	Proyecto de inversión	\$ 5,331,698.15	FF1: (ciclo_recurso-2023, ramo=16, modalidad=X, prog_pres=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331698.15, modificado:5331698.15)	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPARO (PALO ALTO) MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	677	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada: 3300.0))	1	(geo1: (eve_municipio=2, localidad=70, direccion:Calle Rayon s/n, localidad el El Charapo (Palo Alto), Aguililla, Mich, c.p. 60580, lon:-102.73673, lat:18.93811), geo2: (eve_municipio=2, localidad=70, direccion:Calle Rayon s/n, Localidad El Charapo (Palo Alto) c.p. 60580, Aguililla, Michoacan, lon:-102.73673, lat:18.93811), geo3: (eve_municipio=2, localidad=70, direccion:Calle Rayon s/n, localidad el Charapo (Palo Alto), Aguililla, Mich, c.p. 60580, lon:-102.73673, lat:18.93811))	03-08-2023	30-12-2023	\$ 5,331,698.15	\$ 5,331,698.15	\$ 5,331,698.15	\$ 5,331,698.15	\$ 2,763,834.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3300.0))	(2340922/proyecto_FIN, 2340922/proyecto_PROCESO, 2340922/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:jsoñterres, fecha:2024-01-22))																						
2023	4	MIC230402340641	Proyecto de inversión	\$ 3,730,373.16	FF1: (ciclo_recurso-2023, ramo=16, modalidad=X, prog_pres=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730373.16, modificado:3730373.16)	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DEL "COLECTOR ORIENTE JACONA-ZAMORA" EN JACONA DE PLANCARTE MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0))	1	(geo1: (eve_municipio=43, localidad=1, direccion:CALZADA ZAMORA-JACONA 760, EL ENSUEÑO, JACONA DE PLANCARTE, lon:-102.297303, lat:19.969591))	08-11-2023	22-12-2023	\$ 3,730,373.04	\$ 3,730,373.04	\$ 3,730,373.04	\$ 3,730,373.04	\$ 1,119,111.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1200.0))	(2340641/proyecto_PROCESO, 2340641/proyecto_INICIO, 2340641/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:jsoñterres, fecha:2024-01-22))																						
2023	4	MIC230402341127	Proyecto de inversión	\$ 41,017,111.05	FF1: (ciclo_recurso-2023, ramo=16, modalidad=X, prog_pres=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1017110567, modificado:4.1017110567))	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CUATRO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIAR) DE JACONA PARA UN GASTO DE 125 L/P	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:P laría(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (eve_municipio=43, localidad=1, direccion:Jacona de Plancarte, Michoacán, lon:-102.32922, lat:19.97228))	25-10-2023	22-12-2023	\$ 41,017,111.05	\$ 41,017,111.05	\$ 41,017,111.05	\$ 41,017,111.05	\$ 25,168,025.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Planta(s), avance:1.0))	(2341127/proyecto_INICIO, 2341127/proyecto_FIN, 2341127/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:jsoñterres, fecha:2024-01-22))																						
2023	4	MIC230402342289	Proyecto de inversión	\$ 3,868,235.91	FF1: (ciclo_recurso-2023, ramo=16, modalidad=X, prog_pres=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868235.91, modificado:3868235.91))	PERFORACION DE POZO A 300 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS SEGUNDAS, MUNICIPIO DE MARAVATIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:P ozos(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (eve_municipio=50, localidad=78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CEBADILLAS SEGUNDAS, MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH, lon:-100.23045, lat:19.83169))	15-11-2023	28-12-2023	\$ 3,868,235.91	\$ 3,868,235.91	\$ 3,868,235.91	\$ 3,868,235.91	\$ 1,160,470.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0))	(2342289/proyecto_INICIO, 2342289/proyecto_FIN, 2342289/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2023	4	MIC230402342292	Proyecto de inversión	\$ 3,281,121.40	FF1: (ciclo_recurso-2023, ramo=16, modalidad=X, prog_pres=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281121.4, modificado:3281121.4))	PERFORACION DE POZO A 250 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEON, MUNICIPIO DE MARAVATIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:P ozos(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (eve_municipio=50, localidad=34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUANAMARU, EL RANCHO, MARAVATIO, MICH, lon:-100.4764, lat:19.7833))	01-11-2023	22-12-2023	\$ 3,281,121.40	\$ 3,281,121.40	\$ 3,281,121.40	\$ 3,281,121.40	\$ 984,336.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0))	(2342292/proyecto_INICIO, 2342292/proyecto_PROCESO, 2342292/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2023	4	MIC230402342299	Proyecto de inversión	\$ 4,136,886.71	FF1: (ciclo_recurso-2023, ramo=16, modalidad=X, prog_pres=7, tipo_recurso=FEDERALES (AP																																																						

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2023

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS					DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2023		4	MIC230402341221	\$ 1,321,095.97	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321095.97, modificado:1321095.97))	REPOSICION DE 1000 M DE LINEA DE CONDUCCION, CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE ATRAQUES Y RETIRO DE MATERIAL DE BERRILME QUE GARANTICE LA OPERACION DE MANERA SEGURA Y CONSTANTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PERMITA REDUCIR RIESGOS POR INTERUPCION DEL SERVICIO A LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE AGUILA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada: 1000.0])	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE AGUILA, MUNICIPIO DE AGUILA, MICH., lon: 103.50164, lat:18.60318])	08-11-2023	22-12-2023	\$ 1,321,095.97	\$ 1,321,095.97	\$ 1,321,095.97	\$ 1,321,095.97	\$ 1,321,095.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1000.0])	(2341221/proyecto_FIN, 2341221/proyecto_INICIO, 2341221/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	MIC230402341085	Proyecto de inversión	\$ 2,649,325.77	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649325.77, modificado:2649325.77))	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NARANJO VIEJO MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	316	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1292.0, meta_modificada: 1292.0])	1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:158, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, C.P. 60570, LOCALIDAD NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH., lon: 102.68319, lat:18.94181])	03-08-2023	30-11-2023	\$ 2,649,325.77	\$ 2,649,325.77	\$ 2,649,325.77	\$ 2,649,325.77	\$ 2,649,325.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1292.0])	(2341085/proyecto_INICIO, 2341085/proyecto_PROCESO, 2341085/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseitorres, fecha:2024-01-22])