

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.														
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.														
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.														

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2024	4	MIC24020235528	Proyecto de inversión	5424491.82	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:5424491.82, modificado:5424491.82])	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y POTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN. - 167787	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167787	5	8740	8101	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL RODEO PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE TOREROS LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN A UN COSTADO DE L, lon:-101.950265, lat:19.673979]}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,997,386.48	\$ 3,997,386.48	\$ 3,997,386.48	\$ 628,290.56	\$ 628,290.56	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/UP-006/2024, contratista:ING. SAUL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3997386.48, importe_modificado:3997386.48]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{2355228/Proyecto_INICIO, 2355228/Proyecto_PR OCESO, 2355228/Proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	4	MIC240202407332	Proyecto de inversión	3500000	(ff1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1750000.0, modificado:1750000.0], ff2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1750000.0, modificado:1750000.0])	PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH. - 300163	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300163	5	3241	2925	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS NTE. PUEBLO JIQUILPAN DE JUAREZ, 59518 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS NTE. Y CALLE LAUREL, CALLE FLORES MAGÓN EL SITIO PARA EL POZO PROFUNDO SE E, lon:-102.717437, lat:20.005018]}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,484,970.95	\$ 3,484,970.95	\$ 3,484,970.95	\$ 1,449,049.62	\$1,449,049.62	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/UP-010/2024, contratista:C. JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3484970.95, importe_modificado:3484970.95]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{2407332/Proyecto_INICIO, 2407332/Proyecto_PR OCESO, 2407332/Proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	4	MIC240202354975	Proyecto de inversión	4167814	(ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1041953.5, modificado:1017481.79], ff2: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1041953.5, modificado:1017481.79], ff3: [ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1041953.5, modificado:1017481.79])	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ZARQUILLAS, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN. - 155930	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	155930	5	303	289	0	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:6.12, meta_modificada:6.12]}	1	{geo1: [cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CALLE GERARDO ACEVEDO RANCHERIA LAS ZARQUILLAS, 59560 LAS ZARQUILLAS, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERARDO ACEVEDO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PASA POR, lon:-102.527083, lat:20.043996]}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,069,927.16	\$ 4,069,927.16	\$ 4,069,927.16	\$ 4,069,927.16	\$4,069,927.16	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2024, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4069927.16, importe_modificado:4069927.16]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:6.12]}	{2354975/Proyecto_INICIO, 2354975/Proyecto_PR OCESO, 2354975/Proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DIVISION ESTATAL DEL AGUA Y CUENCAS			DETALLE_PROYECTO			DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						FOTOS				OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	MIC240202355168	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0], ff2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0]}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, TENENCIA DE SAN FRANCISCO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA - 165471	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	165471	5	360	301	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geo1: [cve_municipio:93, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL LLANITO RANCHERIA EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO) - 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL LLANITO Y CAMINO EL LLANITO- SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CARRETERA MARAVATÍ-ATLA, lon:-100.22575, lat:19.75394)]	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,449,999.41	\$ 2,449,999.41	\$ 2,449,999.41	\$ 734,999.82	\$ 734,999.82	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2449999.41, importe_modificado:2449999.41]}}	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2355168/proyecto_FIN, 2355168/proyecto_NICIO, 2355168/proyecto_PROCESO, 2355168/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	MIC240302406525	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500000.0, modificado:3431258.16], ff2: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:1470539.21], ff3: [ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN, SEGUNDA ETAPA. - 276640	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	276640	5	683	640	0	(meta1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1])	1	{geo1: [cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD SUR RANCHERIA CAÑADA DE RAMÍREZ, 59438 CAÑADA DE RAMÍREZ, NÚMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LIBERTAD SUR, CALLE S DE MAYO LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA Y EMPIEZA, lon:-101.965762, lat:20.295731)]	01-04-2024	31-12-2024	\$ 9,803,594.73	\$ 9,803,594.73	\$ 9,803,594.73	\$ 7,925,930.39	\$ 7,925,930.39	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-012/2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9803594.73, importe_modificado:9803594.73]}}	(meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1])	(2406525/proyecto_PROCESO, 2406525/proyecto_NICIO, 2406525/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	MIC240302407334	Proyecto de inversión	10377664	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2594416.0, modificado:2594416.0], ff2: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2594416.0, modificado:2594416.0], ff3: [ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PARACUARÓ, MUNICIPIO DE PARACUARÓ, PARA UN GASTO DE 1S LP.S - 300269	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenas	300269	5	1985	1913	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	{geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PUEBLO PARACUARÓ, 60760 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARACUARÓ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOTE, LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA AL SU, lon:-102.203628, lat:19.137381)]	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,198,289.36	\$ 10,198,289.36	#####	\$ 4,860,232.13	\$ 4,860,232.13	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-024/2024, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.019828936E7], importe_modificado:1.019828936E7)]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2407334/proyecto_NICIO, 2407334/proyecto_PROCESO, 2407334/proyecto_NICIO, 2407334/proyecto_PROCESO, 2407334/proyecto_NICIO, 2407334/proyecto_PROCESO, 2407334/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.														
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.														
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.														

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO						ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO		NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	MIC240302441385	Proyecto de inversión	9100000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:9100000.0}}}	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA, MPIO. DE TLAZAZALCA, ESTADO DE MICHOACÁN (ETAPA UNO DE DOS), PARA UN GASTO DE 7.5 LPS.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240041	N	0	0	3002	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Tlazazalca, Mich., lon:-102.074556, lat:19.9785}}}	01-08-2024	30-11-2024	\$ 8,917,251.46	\$ 8,917,251.46	\$ 8,917,251.46	\$ 3,964,172.80	\$3,964,172.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2024, contratista:GRUPO SMIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:8917251.46, importe_modificado:8917251.46}}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}}	{2441385/proyecto_INICIO, 2441385/proyecto_PROCESO, 2441385/proyecto_FINIS}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	MIC240402446705	Proyecto de inversión	868364.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:868364.03, modificado:868364.03}}}	REPROFUNDIZACIÓN DE POZO DE 130 M A 130 M EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 343529	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	343529	5	2283	2124	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:868364.03, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ PTE. Y CALLE INFERNILLO, CALLE INDEPENDENCIA EL SITIO PARA LA REPROFUNDIZACIÓN DEL POZO P, lon:-101.647314, lat:18.664019}}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:698364.03, importe_modificado:698364.03}}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}}	{2446705/proyecto_INICIO, 2446705/proyecto_FINIS}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240202353102	Proyecto de inversión	5700000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:5700000.0, modificado:5472244.75}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COTIJA - 52277	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52277	5	231	236	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE MICH/ARUMBARO RANCHERIA LA ESPERANZA, 59944 LA ESPERANZA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICH/ARUMBARO Y, CALLE MICH/LA MAGDALENA LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENC, lon:-102.58786988, lat:19.80113194}}}	18-04-2024	14-08-2024	\$ 5,472,244.75	\$ 5,472,244.75	\$ 5,136,295.24	\$ 5,136,295.24	\$5,136,295.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAIJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5472244.75, importe_modificado:5472244.75}}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}}	{2353102/proyecto_INICIO, 2353102/proyecto_PROCESO, 2353102/proyecto_FINIS}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	MIC240202353103	Proyecto de inversión	2500000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2425459.2)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LOMA BONITA, MUNICIPIO DE MORELIA - 52290	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52290	5	140	130	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOBA MORAN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES CORDOBA MORAN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE JUAN FRANCISCO AZCÁRATE EL COLECTOR SE ENCUENTRA AL SUR DE, lon:-101.188519, lat:19.656816}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,425,459.20	\$ 2,425,459.20	\$ 2,425,459.20	\$ 2,425,459.20	\$ 2,425,459.20	\$2,425,459.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2024, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2425459.2, importe_modificado:2425459.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}	(2353103/proyecto_PR OCESO, 2353103/proyecto_INICIO, 2353103/proyecto_PR OCESO, 2353103/proyecto_INICIO, 2353103/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240202355019	Proyecto de inversión	5000000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2450102.79), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2450102.8)}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, MUNICIPIO DE PURÉPERO - 159882	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	159882	5	7083	6738	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALTAMIRA, CALLE VICENTE GUERRERO EL COLECTOR DENOMINADO EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN, lon:-102.014919, lat:19.912291}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,900,205.59	\$ 4,900,205.59	\$ 4,900,205.59	\$ 4,900,205.59	\$ 4,900,205.59	\$4,900,205.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2024, contratista:URBANIZADORA BAU, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4900205.59, importe_modificado:4900205.59}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	(2355019/proyecto_PR OCESO, 2355019/proyecto_INICIO, 2355019/proyecto_PR OCESO, 2355019/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302407299	Proyecto de inversión	4000000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	TERMINACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, PARA UN GASTO DE 30 LPS, DE LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CARACUARO - 299361	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	299361	5	2110	2039	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 EL PLATANITO, CARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO Y CALLE ARGENTINA, CALLE BOLIVIA LA PLANTA POTABII, lon:-101.112674, lat:19.021104}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	\$ 2,897,191.61	\$2,897,191.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2024, contratista:EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3932991.6, importe_modificado:3932991.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2407299/proyecto_PR OCESO, 2407299/proyecto_INICIO, 2407299/proyecto_PR OCESO, 2407299/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.														
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.														
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.														

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO							FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	MIC240302441389	Proyecto de inversión	8700000	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:8700000.0))	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TANGAMANDAPI O, MPIO. DE TANGAMANDAPI O, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA UN GASTO DE 17 LPS.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas			N	0	0	11086	{meta1: (unidad_medida:Plantas), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Tangamandapio, Santiago Tangamandapio, Mich., lon:-102.43754, lat:19.96754)}	02-08-2024	30-11-2024	\$ 8,499,458.20	\$ 8,499,458.20	\$ 8,499,458.20	\$ 7,848,996.30	\$ 7,848,996.30	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PRODAGUA/OBRA/LPN-020/2024, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:8499458.2, importe_modificado:8499458.2)}	{meta1: (unidad_medida:Plantas), avance:1.0)}	{2441389/proyecto_INICIO, 2441389/proyecto_PROCESO, 2441389/proyecto_NICIO, 2441389/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402446788	Proyecto de inversión	2600000	(ff1: (ciclo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, modificado:450000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2150000.0, modificado:2150000.0))	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS REYES - 345975	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	345975	5	143	136	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE PAMATÁCUARO PUEBLO SAN LUIS (SURÉN), 60434 SAN LUIS (SURÉN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PAMATÁCUARO Y CALLE LOS REYES-CHARAPAN, CALLE 5 DE MAYO EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA, lon:-102.325506, lat:19.697778)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,594,490.39	\$ 2,594,490.39	\$ 2,594,490.39	\$ 1,073,424.46	\$ 1,073,424.46	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-018/2024, contratista:EQYS ER GARRIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2594490.39, importe_modificado:2594490.39)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2446788/proyecto_INICIO, 2446788/proyecto_FIN, 2446788/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones	
2024	4	MIC240202354389	Proyecto de inversión	5710526	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855263.0, modificado:2730232.39), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2855263.0, modificado:2730232.39))	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PARÁCUARO, MUNICIPIO DE PARÁCUARO - 127144	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	127144	5	1985	1913	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7)}	1	{geo1: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE AGUILES SERDAN PUEBLO PARÁCUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILES SERDAN Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE PARÁCU, lon:-102.222077, lat:19.141416)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 5,460,464.78	\$ 5,460,464.78	\$ 5,460,464.78	\$ 5,436,712.43	\$ 5,436,712.43	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PRODAGUA/OBRA/LPN-001/2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5460464.78, importe_modificado:5460464.78)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7)}	{2354389/proyecto_INICIO, 2354389/proyecto_PROCESO, 2354389/proyecto_NICIO, 2354389/proyecto_PROCESO, 2354389/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO					DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS			OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	MIC240202355159	Proyecto de inversión	2500000	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1208881.56}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1208881.56}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO, MUNICIPIO DE CUITZEO - 165167	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165167	5	67	45	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PUERTA DEL SALTO RANCHERIA PUERTA DEL SALTO, 58854 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA PUERTA DEL SALTO Y CARRETERA RAMAL A EL SALTO, CARRETERA URIANGATO - MORELIA EL POZO P, lon:-101.174167, lat:20.061389}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,417,763.12	\$ 2,417,763.12	\$ 2,417,763.12	\$ 1,404,893.79	\$1,404,893.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-014/2024, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2417763.12, importe_modificado:2417763.12}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2355159/proyecto_INICIO, 2355159/proyecto_FIN, 2355159/proyecto_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302405022	Proyecto de inversión	4674967.05	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4674967.05, modificado:4674967.05}}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4674967.05, modificado:4674967.05}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DEL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN - 221354	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	221354	5	7999	7415	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL LAGO PUEBLO TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 EL PUENTE CITO, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, CALLE CAPATITZIO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU, lon:-102.210856, lat:19.906561}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$4,645,993.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2024, contratista:FERRER-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4645993.27, importe_modificado:4645993.27}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2405022/proyecto_INICIO, 2405022/proyecto_PROCESO, 2405022/proyecto_INICIO, 2405022/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302406424	Proyecto de inversión	15000000	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}, f2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}, f3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14555095.05, modificado:14555095.05}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DE SANTA ROSA A LA LOCALIDAD DE CHUPIO. MPIO. DE TÁCÁMBARO - 273448	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	273448	5	1273	1243	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:5.74, meta_modificada:5.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:PUEBLO CHUPIO, 61674 CHUPIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES EL TANQUE SUPERFICIAL PROYECTO DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA, lon:-101.448195, lat:19.178554}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 14,555,095.05	\$ 14,555,095.05	#####	#####	#####	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2024, contratista:ARQ. NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:14555095.05, importe_modificado:14555095.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:5.74}}	(2406424/proyecto_PROCESO, 2406424/proyecto_INICIO, 2406424/proyecto_OCESO, 2406424/proyecto_INICIO, 2406424/proyecto_OCESO, 2406424/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.														
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.														
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.														

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
2024	4	MIC240302407087	Proyecto de inversión	13000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3250000.0, modificado:3250000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0 }, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE TURICATO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. - 294386	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	294386	5	1196	955	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.3, meta_modificada:17.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE MADRID PUEBLO LA HERMITA (NUEVA JERUSALEN), 61686 LA ERMITA (NUEVA JERUSALEN), TURICATO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CUENCA DEL TAO Y CALLE CUENCA DEL NILO, CALLE CUENCA DE TEPALCATEPEC LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTEN, lon:-101.506927, lat:19.078719}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 12,782,013.12	\$ 12,782,013.12	#####	\$ 8,069,070.84	\$8,069,070.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-006/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAIJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.2782013127, importe_modificado:1.2782013127}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.3}}	{2407087/Proyecto_PR OCESO, 2407087/Proyecto_INI CIO, 2407087/Proyecto_PR OCESO, 2407087/Proyecto_FINI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2024	4	MIC240302407367	Proyecto de inversión	3126791.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3126791.32, modificado:3126791.32}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 MTS EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO - 301353	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	301353	5	139	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE CARRILLOS NARANJOS RANCHERIA CAÑADA DEL AGUA, 58975 CAÑADA DEL AGUA, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA LOS NARANJOS Y CAMINO CAÑADA DEL AGUA, EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL, lon:-100.907172, lat:19.762942}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,098,636.98	\$ 3,098,636.98	\$ 3,098,636.98	\$ 1,684,800.18	\$1,684,800.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-017/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3098636.98, importe_modificado:3098636.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2407367/Proyecto_INI CIO, 2407367/Proyecto_FINI CIO, 2407367/Proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2024	4	MIC240302441320	Proyecto de inversión	7500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0 }}	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PAJACUARÁN, MPIO. DE PAJACUARÁN, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA UN GASTO DE 22 LPS.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	10988	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:4CGW+6MF Pajacuarán, Michoacán, lon:-102.553333, lat:20.125556}}	02-08-2024	30-11-2024	\$ 7,386,380.04	\$ 7,386,380.04	\$ 7,386,380.04	\$ 6,228,085.65	\$6,228,085.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-019/2024, contratista:INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7386380.04, importe_modificado:7386380.04}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}	{2441320/Proyecto_INI CIO, 2441320/Proyecto_PR OCESO, 2441320/Proyecto_FINI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO														DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							FOTOS		OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	MIC240302441711	Proyecto de inversión	5345300	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672650.0, modificado:2672650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1336325.0, modificado:1336325.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL VINGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1336325.0, modificado:1336325.0,}}	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS COLONIAS EL CUITZILLO Y EL ENSUERO, EN LA PIEDAD, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240036	N	0	0	4222	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:COLONIAS EL CUITZILLO Y EL ENSUERO, LA PIEDAD, MPIO. DE LA PIEDAD, MICH., lon:-102.000556, lat:20.325278}}	19-07-2024	15-11-2024	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	\$ 4,658,317.83	\$4,658,317.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2024, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5298946.11, importe_modificado:5298946.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2441711/proyecto_INICIO, 2441711/proyecto_FIN, 2441711/proyecto_PROCESO, 2441711/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	MIC240402446702	Proyecto de inversión	1949741.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1949741.36, modificado:1949741.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1949741.36, modificado:1949741.36}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL VINGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1949741.36, modificado:1949741.36,}}	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 150 MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO - 343453	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	343453	5	2963	2825	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE AGUSTIN LARA PUEBLO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFU, lon:-101.889556, lat:19.440833}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,949,741.36	\$ 1,949,741.36	\$ 1,949,741.36	\$ 1,490,981.22	\$1,490,981.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-013/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1949741.36, importe_modificado:1949741.36}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2446702/proyecto_INICIO, 2446702/proyecto_FIN, 2446702/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302404670	Proyecto de inversión	11000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2750000.0, modificado:3916775.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2750000.0, modificado:2727001.88}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0,}}	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO NOYOLA EN LA CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN PRIMERA ETAPA DE TRES - 215867	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	215867	5	25395	24717	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD CIUDAD LAZARO CARDENAS, 60996 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 18 DE MARZO LA UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO, lon:-102.22748758, lat:17.9907565}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 13,287,554.93	\$ 13,287,554.93	#####	#####	#####	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-005/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.090800753E7, importe_modificado:1.090800753E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}	{2404670/proyecto_INICIO, 2404670/proyecto_PROCESO, 2404670/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION											
2024	4	MIC240302406527	Proyecto de inversión	14551106	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3637776.5, modificado:3637776.5), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3637776.5, modificado:3637776.5), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3637776.5, modificado:3637776.5))	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PARA UN GASTO DE 7 LPS. - 276735	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276735	5	1652	1591	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A COAD. ALTAMIRANO - HUETAMO DE NUÑEZ PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ARRETERA COAD. ALTAMIRANO - HUETAMO DE NUÑEZ Y CALLE CAPIRES, CALLE CORONOGORDOS LA UBICACIÓN, longitud:100.78582, lat:18.582981}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 14,259,986.78	\$ 14,259,986.78	#####	#####	#####	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2024, contratista:GRUPO MSTTCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.425998678E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2406527/proyecto_INICIO, 2406527/proyecto_PROCESO, 2406527/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2024	4	MIC240302407533	Proyecto de inversión	9500000	(ff1: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3250000.0, modificado:3250000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6250000.0, modificado:6250000.0))	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA PRESA POTREBILLOS A LAS LOCALIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, LAS PILAS Y LAS COCINAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN. - 308867	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	308867	5	625	611	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.55, meta_modificada:7.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CALLE MICHOACÁN TIRIPETIO - ERENDIRA PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPETARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MICHOACÁN TIRIPETIO - ERENDIRA Y CAMINO LA, longitud:101.260233, lat:19.039396}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	\$ 8,630,144.08	\$ 8,630,144.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-009/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9252261.64, importe_modificado:9252261.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.55}}	{2407533/proyecto_INICIO, 2407533/proyecto_PROCESO, 2407533/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2024	4	MIC240202355142	Proyecto de inversión	3000000	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2994446.81))	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 164331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164331	5	249	238	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA NORIA, 59447 LA NORIA, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS HERRERA, CALLE HERMANOS RODRIGUEZ EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA, longitud:102.097, lat:20.195444}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,994,446.81	\$ 2,994,446.81	\$ 2,994,446.81	\$ 2,973,778.06	\$ 2,973,778.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2024, contratista:EQYSER GARVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994446.81, importe_modificado:2994446.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2355142/proyecto_INICIO, 2355142/proyecto_PROCESO, 2355142/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																					
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																				Periodo: Cuarto Trimestre 2024																	
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																					
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																									
DETALLE_PROYECTO													DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO											FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFEREN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION					
2024	4	MIC240302407318	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1375000.0, modificado:1829789.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1375000.0, modificado:1342320.82}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TUZANTLA. - 299801	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	299801	\$	1990	1752	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE TUZANTLA - BENITO JUAREZ, CALLE SIXTO VERDUZCO LA RED DE DISTRIBUCIÓN A CONSTRUIR SE UBICARÁ AL NOR, longitud:100.571727, lat:19.21378}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 6,344,221.28	\$ 6,344,221.28	\$ 6,344,221.28	\$ 6,344,221.28	\$6,344,221.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-014/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR ABO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5369283.28, importe_modificado:5369283.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}	{2407318/proyecto_INICIO, 2407318/proyecto_PR OCESO, 2407318/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2024	4	MIC240302407335	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 80 M EN LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CARACUARO - 300285	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300285	\$	1055	1019	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 EL PLATANITO, CARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO Y CALLE ARGENTINA, CALLE COLOMBIA EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA, longitud:101.110194, lat:19.022167}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,197,861.32	\$ 1,197,861.32	\$ 1,197,861.32	\$ 1,120,818.07	\$1,120,818.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2024, contratista:ING. SAÚL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1197861.32, importe_modificado:1197861.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120000.0}}	{2407335/proyecto_INICIO, 2407335/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2024	4	MIC240402448244	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO, ESTADO DE MICHOACAN - 378567	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	378567	\$	4495	4212	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL PRADO, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL SUREST, longitud:102.328, lat:20.266889}}	01-11-2024	31-12-2024	\$ 498,593.28	\$ 498,593.28	\$ 498,593.28	\$	\$	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2024, contratista:OBRA S HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:498593.28, importe_modificado:498593.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2448244/proyecto_FIN, 2448244/proyecto_PR OCESO, 2448244/proyecto_FIN, 2448244/proyecto_PR OCESO, 2448244/proyecto_FIN, 2448244/proyecto_PR OCESO, 2448244/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFI, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., usuario:RFT, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones					

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.														
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.														
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.														

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO									
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO													DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	4	MIC240302404820	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0 }}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAZ, MUNICIPIO DE PUREPERO - 218032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	218032	5	1417	1347	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO PUREPERO DE ECHAZ, 58762 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, lon:-101.99358, lat:19.92381 }}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,999,482.19	\$ 1,999,482.19	\$ 1,999,482.19	\$ 1,999,482.18	\$1,999,482.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-012/2024, contratista:SISTEMAS DE IRRIGACION DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1999482.19, importe_modificado:1999482.19 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0 }}	{2404820/proyecto_INICIO, 2404820/proyecto_PROCESO, 2404820/proyecto_FINI CIO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302405010	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1800000.0, modificado:1800000.0 }}	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN - 221233	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	221233	5	2540	2435	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SAN LORENZO, 60211 CUATZCO (CUACHO), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN LOR, lon:-102.102802, lat:19.509671 }}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,748,676.02	\$ 1,748,676.02	\$ 1,748,676.02	\$ 1,748,676.00	\$1,748,676.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-008/2024, contratista:ING. CHRISTIAN JONATHAN ARGIGA CHAVEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1748676.02, importe_modificado:1748676.02 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0 }}	{2405010/proyecto_PROCESO, 2405010/proyecto_FINI CIO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302406530	Proyecto de inversión	11250000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:5850000.0, modificado:5850000.0 }}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN CRISTOBAL, HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO O VISTA BELLA - 276914	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276914	5	3465	3224	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:7.9, meta_modificada:7.9 }}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO HUANDACAREO CENTRO, 58820 HUANDACAREO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR URRUTIA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE SANTOS DE GOLLADOS EL TANQUE VISTA BELLA DONDE LLEGA, lon:-101.278912, lat:19.995362 }}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 11,221,882.61	\$ 11,221,882.61	#####	\$ 9,900,117.67	\$9,900,117.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-021/2024, contratista:URBANIZADORA BAU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:11221882617, importe_modificado:11221882617 }}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:7.9 }}	{2406530/proyecto_INICIO, 2406530/proyecto_PROCESO, 2406530/proyecto_FINI CIO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	4	MIC240302406657	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, MUNICIPIO DE TINGUINDIN PRIMERA ETAPA. - 280632	16	Michoacán de Ocampo	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	280632	5	4044	3744	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO TINGUINDIN, 59980 TINGUINDIN, TINGUINDIN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE JUVENTUD, CALLE CUAUHTEMOC EL COLECTOR SANITARIO PASA POR LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE TINGUINDI, lon:-102.490297, lat:19.740482}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$2,972,504.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:o:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-023/2024, contratista:ING. CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2972504.87, importe_modificado:2972504.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2406657/Proyecto_PR OCESO, 2406657/Proyecto_INICIO, 2406657/Proyecto_PR OCESO, 2406657/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302407330	Proyecto de inversión	12000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A LA CABECERA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ. - 300111	16	Michoacán de Ocampo	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300111	5	1998	1909	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.88, meta_modificada:5.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PALMA, CALLE LA VILLITA EL TANQUE DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA AL NOROESTE D, lon:-100.429796, lat:19.313664}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 11,759,722.11	\$ 11,759,722.11	#####	#####	#####	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:o:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2024, contratista:TTV CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.175972211E7, importe_modificado:1.175972211E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.88}}	{2407330/Proyecto_PR OCESO, 2407330/Proyecto_INICIO, 2407330/Proyecto_FIN, 2407330/Proyecto_PR OCESO, 2407330/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302441856	Proyecto de inversión	6708452	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354226.0, modificado:3354226.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1677113.0, modificado:1677113.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL VNGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1677113.0, modificado:1677113.0}}	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO, MUNICIPIO DE TZITZIO	16	Michoacán de Ocampo	0		Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240025	N	0	0	1051	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA EL TEMASCAL - EL LIMON S/N, lon:-100.926255, lat:19.590671}}	05-07-2024	01-11-2024	\$ 6,679,859.54	\$ 6,679,859.54	\$ 6,679,859.54	\$ 6,505,572.99	\$6,505,572.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:o:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-007/2024, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6679859.54, importe_modificado:6679859.54}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}	{2441856/Proyecto_INICIO, 2441856/Proyecto_FIN, 2441856/Proyecto_PR OCESO, 2441856/Proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS										DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION											
2024	4	MIC240402448197	Proyecto de inversión	3347074.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1947074.26, modificado:1947074.26}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN, PRIMERA ETAPA. - 377329	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	377329	5	103	105	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.19}, meta_modificada:1.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL JOSÉ GONZÁLEZ MARICHE RANCHO SAN MIGUEL, 59125 SAN MIGUEL, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CÁNDIDO RANGEL VERGARA Y CALLE JUAN JOSÉ MUÑOZ RAMÍREZ, CALLE JOSÉ GÓMEZ FAJARDO EL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE, lon:-102.576701, lat:20.262874}}	01-11-2024	31-12-2024	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	\$3,340,517.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/08/A/UP-016/2024, contratista:FERRER E-MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3340517.52, importe_modificado:3340517.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}}	{2448197/proyecto_PR OCECO, 2448197/proyecto_INI OCECO, 2448197/proyecto_PR OCECO, 2448197/proyecto_FIN OCECO, 2448197/proyecto_PR OCECO, 2448197/proyecto_FIN OCECO, 2448197/proyecto_INI OCECO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2024	4	MIC240302406529	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2502448.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2502448.88}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. - 276885	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276885	5	1046	955	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), 58942 JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y AVENIDA MORELOS, CALLE NICOLÁS BRAVO LA MAYOR PARTE DEL DRENAJE SANITARIO, lon:-100.882409, lat:19.869105}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 5,004,897.76	\$ 5,004,897.76	\$ 5,004,897.76	\$ 5,004,897.76	\$5,004,897.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-010/2024, contratista:GRUPO PLANN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4918591.28, importe_modificado:4918591.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2406529/proyecto_INI OCECO, 2406529/proyecto_PR OCECO, 2406529/proyecto_INI OCECO, 2406529/proyecto_FIN OCECO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2024	4	MIC240302404151	Acción	416484.6	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:416484.6, modificado:416484.6}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 201769	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	201769	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01-08-2024	31-12-2024	\$ 416,484.60	\$ 416,484.60	\$ 416,484.60	\$ 416,484.60	\$ 416,484.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148735, contratista:convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:416484.6, importe_modificado:416484.6}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2404151/proyecto_INI OCECO, 2404151/proyecto_PR OCECO, 2404151/proyecto_FIN OCECO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																							
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2024	4	MIC240302406528	Proyecto de inversión	10437958	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2609489.5, modificado:2556817.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2609489.5, modificado:2556817.64}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE SEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, PARA UN GASTO DE 10 LPS - 276801	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276801	5	2074	1946	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SEVINA, 60286 SAN MIGUEL [BARRIO], NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LA PAZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO , lon:-101.914975, lat:19.625972}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,227,270.55	\$ 10,227,270.55	#####	#####	#####	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2024, contratista:ING. SAÚL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.022727055E7, importe_modificado:1.022727055E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2406528/proyecto_INICIO, 2406528/proyecto_PROCESO, 2406528/proyecto_INICIO, 2406528/proyecto_PROCESO, 2406528/proyecto_FINI}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			