

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																												
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																												
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																												
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																																
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS		FOTOS		OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION												
2025	1	MIC240202353102	Proyecto de inversión	\$ 5,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5700000.0, modificado:5472244.75}}	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COTUIA - 52277	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52277	5	231	236	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada: 2.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE MICH/ARÚMBARO LA ESPERANZA, 5994 LA ESPERANZA, COTUIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICH/ARÚMBARO Y , CALLE MICH/ LA MAGDALENA LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENC, lon:-102.58786988, lat:19.80113194}}	18-04-2024	14-08-2024	\$ 5,472,244.75	\$ 5,472,244.75	\$ 5,472,244.75	\$ 5,472,244.75	\$ 5,472,244.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5472244.75, importe_modificado:5472244.75}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}	{2353102/proyecto_INICIO, 2353102/proyecto_PR OCESO, 2353102/proyecto_INICIO, 2353102/proyecto_PR OCESO, 2353102/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2025	1	MIC240202355142	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2973778.06}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 164331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164331	5	249	238	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada: 220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA NORIA, 59447 LA NORIA, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS HERRERA, CALLE HERMANOS RODRÍGUEZ EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN L, lon:-102.097, lat:20.195444}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,973,778.06	\$ 2,973,778.06	\$ 2,973,778.06	\$ 2,973,778.06	\$ 2,973,778.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2024, contratista:EQYSE R GARYA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994446.81, importe_modificado:2994446.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2355142/proyecto_INICIO, 2355142/proyecto_PR OCESO, 2355142/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se cobraron \$20,668.78 menos que corresponde al video del pozo que se consideró el concepto dos veces en el catalogo contratado, trimestre:1.0, usuario:marladmunozc, fecha:2025-04-08}}	Sin observaciones	Sin observaciones											
2025	1	MIC240202355168	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1224999.7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1224999.71}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, TENENCIA DE SAN FRANCISCO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA - 165471	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165471	5	360	301	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL LLANITO RANCHERIA EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TIALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL LLANITO Y CAMINO EL LLANITO- SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CARRETERA MARAVATIO-ATLA, lon:-100.22575, lat:19.75394}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,449,999.41	\$ 2,449,999.41	\$ 2,449,999.41	\$ 2,449,999.41	\$ 2,449,999.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2449999.41, importe_modificado:2449999.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2355168/proyecto_INICIO, 2355168/proyecto_PR OCESO, 2355168/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												
2025	1	MIC240202355228	Proyecto de inversión	\$ 5,424,491.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5424491.82, modificado:4623677.04}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y SISTEMA DE POTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN. - 167787	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167787	5	8740	8101	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL RODEO PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE TOREROS LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN A UN COSTADO DE L, lon:-101.950265, lat:19.673979}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,623,677.04	\$ 4,623,677.04	\$ 4,623,677.04	\$ 4,623,677.04	\$ 4,623,677.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2024, contratista:ING. SAUL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3997386.48, importe_modificado:3997386.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/CO.OB.MO./LP-006-2024, contratista:ING. SAUL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2355228/proyecto_INICIO, 2355228/proyecto_PR OCESO, 2355228/proyecto_INICIO, 2355228/proyecto_PR OCESO, 2355228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:La obra cuenta con un convenio adicional en monto por la cantidad de \$628,290.56 con el numero CEAC/FISE/OBRA/CO.OB.MO./LP-006-2024/2024, dando monto total contratado de \$4,623,677.04, trimestre:1.0, usuario:marladmunozc, fecha:2025-04-08}}	Sin observaciones	Sin observaciones											

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS							DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONSA BLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICA CION	SUBCLASI FICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACI ON_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC IARIOS	METAS	TIPO_GE OREFEREN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION		
2025	1	MIC240302404816	Proyecto de inversión	\$ 2,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:1350000.0, modificado:1349616. 72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1350000.0, modificado:1349616. 72})	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN FRACCIONAMEN TO ERANDENI 1 Y 2, MUNICIPIO DE TARIMBARO - 217919	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	217919	5	602	519	0	{meta1: {unidad_ medida:Pie zas, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:123, direccion:AVENIDA ERANDENI FRACCIONAMIENTO ERANDENI, 58880 FRACCIONAMIENTO REAL ERANDENI, TARIMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA Y CALLE MORQUECHO, CALLE LOMA BELLA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE S, lon:- 101.174833, lat:19.753222}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,699,233.44	\$ 2,699,233.44	\$ 2,699,233.44	\$ 2,699,233.44	\$ 2,699,233.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEAC/FISE/OBRA/ LP-020/2024, contratista:AWA INFRAESTRUCTUR A, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2699233.4 5, importe_modifica do:2699233.45}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0 }}	{2404816/p royecto_FI N, 2404816/p royecto_INI CIO, 2404816/p royecto_FI N, 2404816/p royecto_INI CIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	1	MIC240302404820	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2000000.0, modificado:1999482. 18})	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ, MUNICIPIO DE PUREPERO - 218032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	218032	5	1417	1347	0	{meta1: {unidad_ medida:Pie zas, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO PUREPERO DE ECHAIZ, 58762 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, lon- 101.99358, lat:19.923811}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,999,482.18	\$ 1,999,482.18	\$ 1,999,482.18	\$ 1,999,482.18	\$ 1,999,482.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEAC/FISE/OBRA/ LP-012/2024, contratista:SISTE MAS DE IRRIGACION DE MICHOCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1999482.1 9, importe_modifica do:1999482.19}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0 }}	{2404820/p royecto_PR OCESO, 2404820/p royecto_INI CIO, 2404820/p royecto_PR OCESO, 2404820/p royecto_FI N}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	1	MIC240302405010	Proyecto de inversión	\$ 1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1800000.0, modificado:1748676. 0})	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN - 221233	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	221233	5	2540	2435	0	{meta1: {unidad_ medida:Pie zas, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO, 60211 CUATZIO (CUACHO), URUAPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN LOR, lon- 102.102802, lat:19.5096711}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,748,676.00	\$ 1,748,676.00	\$ 1,748,676.00	\$ 1,748,676.00	\$ 1,748,676.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEAC/FISE/OBRA/ LP-008/2024, contratista:ING. CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1748676.0 2, importe_modifica do:1748676.02}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0 }}	{2405010/p royecto_P ROCESO, 2405010/p royecto_FI N, 2405010/p royecto_INI CIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	1	MIC240302405022	Proyecto de inversión	\$ 4,674,967.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:4674967.05, modificado:4645993. 27})	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DEL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOCAN - 221354	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	221354	5	7999	7415	0	{meta1: {unidad_ medida:Pie zas, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL LAGO PUEBLO TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 EL PUENTECITO, TANGANCICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA MORELIA- GUADALAJARA, CALLE CAPATITZIO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU, lon- 102.210856, lat:19.9065611}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEAC/FISE/OBRA/ LP-005/2024, contratista:FERRE- MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4645993.2 7, importe_modifica do:4645993.27}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0 }}	{2405022/p royecto_P ROCESO, 2405022/p royecto_INI CIO, 2405022/p royecto_PR OCESO, 2405022/p royecto_INI CIO, 2405022/p royecto_FI N}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	MIC240302406010	Proyecto de inversión	\$ 3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1000000.0, modificado:714055.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:1785262.66}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN - 255077	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	255077	5	1697	1516	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CHARAPAN - COCUCHO PUEBLO COCUCHO, 60244 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHARAPAN - COCUCHO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO SUR EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN Y LA LOC, lon:-102.193472, lat:19.679111}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,499,317.74	\$ 2,499,317.74	\$ 2,499,317.74	\$ 2,499,317.74	\$ 2,499,317.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-015/2024, contratista:ING. JUAN MANUEL SANDOVAL BERBER, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2499317.76, importe_modificado:2499317.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2406010/proyecto_INICIO, 2406010/proyecto_OCESO, 2406010/proyecto_FIN, 2406010/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	MIC240302406424	Proyecto de inversión	\$ 15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3750000.0, modificado:3638773.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3750000.0, modificado:3638773.76}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DE SANTA ROSA A LA LOCALIDAD DE CHUPIO. MPIO. DE TÁCAMBARO - 273448	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	273448	5	1273	1243	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.74, meta_mo_dificada:5.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:PUEBLO CHUPIO, 61674 CHUPIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES EL TANQUE SUPERFICIAL PROYECTO DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA, lon:-101.448195, lat:19.178554}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 14,555,095.03	\$ 14,555,095.03	\$ 14,555,095.03	\$ 14,555,095.03	\$ 14,555,095.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2024, contratista:ARQ. NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.455509505E7, importe_modificado:1.455509505E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.74}}	{2406424/proyecto_PROCESO, 2406424/proyecto_INICIO, 2406424/proyecto_OCESO, 2406424/proyecto_INICIO, 2406424/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	MIC240302406525	Proyecto de inversión	\$ 10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500000.0, modificado:3694744.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:1470539.21}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN. SEGUNDA ETAPA. - 276640	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276640	5	683	640	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_mo_dificada:5.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD SUR RANCHERIA CAÑADA DE RAMÍREZ, 59438 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LIBERTAD SUR, CALLE 5 DE MAYO LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA Y EMPIEZA, lon:-101.965762, lat:20.295731}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,330,566.99	\$ 10,330,566.99	\$ 10,330,566.99	\$ 10,330,566.99	\$ 10,330,566.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-012/2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9803594.73, importe_modificado:9803594.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/CO.OB./MOJT./LPN-012-2024/2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}}	{2406525/proyecto_INICIO, 2406525/proyecto_OCESO, 2406525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		CARPETA_FOTOS				OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	1	MIC240302406527	Proyecto de inversión	\$ 14,551,106.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3637776.5, modificado:3564996.7), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3637776.5, modificado:3564996.7), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PARA UN GASTO DE 7 LPS. - 276735	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276735	5	1652	1591	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CDO. ALTAMIRANO - HUETAMO DE NUÑEZ PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ARRETERA CDO. ALTAMIRANO - HUETAMO DE NUÑEZ Y CALLE CAPIRES, CALLE CORONGOROS LA UBICACIÓN, lon:-100.78582, lat:18.582981}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 14,259,986.78	\$ 14,259,986.78	\$ 14,259,986.78	\$ 14,259,986.78	\$ 14,259,986.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2024, contratista:GRUPO MSTTCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.425998678E7}, importe_modificado:1.425998678E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2406527/proyecto_PROCESO, 2406527/proyecto_INICIO, 2406527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	1	MIC240302406530	Proyecto de inversión	\$ 11,250,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5386503.65), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5850000.0, modificado:5835378.96)}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO O SAN CRISTOBAL, HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO O VISTA BELLA - 276914	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276914	5	3465	3224	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.9, meta_mo_dificada:7.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO HUANDACAREO CENTRO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR URRUTIA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE SANTOS DEGOLLADOS EL TANQUE VISTA BELLA DONDE LLEGA, lon:-101.278912, lat:19.995362}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 11,221,882.61	\$ 11,221,882.61	\$ 11,221,882.61	\$ 11,221,882.61	\$ 11,221,882.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-021/2024, contratista:URBANIZADORA BAU, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.122188261E7}, importe_modificado:1.122188261E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}}	{2406530/proyecto_INICIO, 2406530/proyecto_PROCESO, 2406530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	1	MIC240302406657	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:750000.0, modificado:743126.22), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:743126.22), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, MUNICIPIO DE TINGUINDIN PRIMERA ETAPA. - 280632	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	280632	5	4044	3744	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO TINGUINDIN, 59980 TINGUINDIN, TINGUINDIN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE JUVENTUD, CALLE CUAUHTEMOC EL COLECTOR SANITARIO PASA POR LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, lon:-102.490297, lat:19.740482}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-023/2024, contratista:ING. CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2972504.87}, importe_modificado:2972504.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2406657/proyecto_PROCESO, 2406657/proyecto_INICIO, 2406657/proyecto_PROCESO, 2406657/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

## Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																				Periodo: Primer Trimestre 2025																			
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																							
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																							
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																											
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
2025	1	MIC240302407087	Proyecto de inversión	\$ 13,000,000.00	(f1:1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:3250000.0, modificado:3195503.28), f12: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3250000.0, modificado:3195503.28), f13: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE TURICATO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. - 294386	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	294386	5	1196	955	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:17.3, meta_mo_dificada:17.3))	1	(geol: (cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE MADRID PUEBLO LA HERMITA (NUEVA JERUSALEN), 61686 LA ERMITA (NUEVA JERUSALEN), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUENCA DEL TAJO Y CALLE CUENCA DEL NILO, CALLE CUENCA DE TEPALCATEPEC LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTEN, lon:-101.506927, lat:19.078719))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 12,782,013.12	\$ 12,782,013.12	\$ 12,782,013.12	\$ 12,782,013.12	\$ 12,782,013.12	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-006/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAIJO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.278201312E7, importe_modificado:1.278201312E7))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:17.3))	(2407087/proyecto_PROCESO, 2407087/proyecto_INICIO, 2407087/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2025	1	MIC240302407299	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	(f1:1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1966495.8), f12: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:2000000.0, modificado:1966495.8))	TERMINACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, PARA UN GASTO DE 30 P.S. DE LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CARACUARO - 299361	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	299361	5	2110	2039	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 EL PLATANITO, CARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO Y CALLE ARGENTINA, CALLE BOLIVIA LA PLANTA POTABILI, lon:-101.112674, lat:19.021104))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2024, contratista:EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3932991.6, importe_modificado:3932991.6))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2407299/proyecto_PROCESO, 2407299/proyecto_INICIO, 2407299/proyecto_PROCESO, 2407299/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2025	1	MIC240302407330	Proyecto de inversión	\$ 12,000,000.00	(f1:1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:3000000.0, modificado:2939930.53), f12: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3000000.0, modificado:2939930.53), f13: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A LA CABECERA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ. - 300111	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300111	5	1998	1909	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:5.88, meta_mo_dificada:5.88))	1	(geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PALMA, CALLE LA VILITA EL TANQUE DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA AL NORESTE D, lon:-100.429796, lat:19.313664))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 11,759,722.11	\$ 11,759,722.11	\$ 11,759,722.11	\$ 11,759,722.11	\$ 11,759,722.11	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2024, contratista:TTY CONSTRUCCIONES ,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.175972211E7, importe_modificado:1.175972211E7))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:5.88))	(2407330/proyecto_PROCESO, 2407330/proyecto_INICIO, 2407330/proyecto_FI N, 2407330/proyecto_PROCESO, 2407330/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																											Periodo: Primer Trimestre 2025										
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																					
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																					
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																									
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABL E	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACI ON	SUBCLASI FICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACI ON_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC IARIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION					
2025	1	MIC240302407334	Proyecto de inversión	\$ 10,377,664.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:2594416.0, modificado:2549572.34), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:2594416.0, modificado:2549572.34), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PARACUARO, MUNICIPIO DE PARACUARO, PARA UN GASTO DE 15 LPS - 300269	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300269	5	1985	1913	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PUEBLO PARACUARO, 60760 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PDTE. LAZARO CÁRDENAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA AL SU, lon:-102.203628, lat:19.137381}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,198,289.36	\$ 10,198,289.36	\$ 10,198,289.36	\$ 10,198,289.36	\$ 10,198,289.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-024/2024, contratista:CONST RUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.0198289367, importe_modificado:1.019828936E 7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2407334/proyecto_INICIO, 2407334/proyecto_PROCESO, 2407334/proyecto_INICIACION, 2407334/proyecto_FINALIZACION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2025	1	MIC240302407335	Proyecto de inversión	\$ 1,200,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:1200000.0, modificado:1120818.07)}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 80 M EN LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CARACUARO - 300285	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300285	5	1055	1019	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 EL PLATANITO, CARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO Y CALLE ARGENTINA, CALLE COLOMBIA EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTR, lon:-101.110194, lat:19.022167}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,120,818.07	\$ 1,120,818.07	\$ 1,120,818.07	\$ 1,120,818.07	\$ 1,120,818.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/R-001/2024, contratista:ING. SAÚL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1197861.32, importe_modificado:1197861.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120000.0}}	{2407335/proyecto_INICIO, 2407335/proyecto_PROCESO, 2407335/proyecto_INICIACION, 2407335/proyecto_FINALIZACION}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Quedo un saldo sin ejercer por la cantidad de \$77,043.25 del contrato esto debido a que no se cobraron partidas consideradas en el catalogo de conceptos, ya que no fueron necesarias., trimestre:1.0, usuario:mariaadmuno zce, fecha:2025-04-08)}	Sin observaciones					
2025	1	MIC240302407367	Proyecto de inversión	\$ 3,126,791.32	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:3126791.32, modificado:3098636.98)}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 80 M EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO - 301353	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	301353	5	139	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE CARRT. LOS NARANJOS RANCHERIA CAÑADA DEL AGUA, 58975 CAÑADA DEL AGUA, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LOS NARANJOS Y CAMINO CAÑADA DEL AGUA, EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL., lon:-100.907172, lat:19.762942}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,098,636.98	\$ 3,098,636.98	\$ 3,098,636.98	\$ 3,098,636.98	\$ 3,098,636.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-017/2024, contratista:CONST RUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3098636.98, importe_modificado:3098636.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2407367/proyecto_PROCESO, 2407367/proyecto_INICIACION, 2407367/proyecto_FINALIZACION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2025	1	MIC240302407533	Proyecto de inversión	\$ 9,500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:3250000.0, modificado:3165247.4), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:6250000.0, modificado:6087014.24)}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA PRESA POTRERILLOS A LAS LOCALIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, LAS PILAS Y LAS COCINAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN. - 308867	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	308867	5	625	611	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.55, meta_modificada:7.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CALLE MICHOACÁN TRIPETIO - ERÉNDIRA PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPETARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MICHOACÁN TRIPETIO - ERÉNDIRA Y CAMINO LA, lon:-101.260233, lat:19.039396}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-009/2024, contratista:INFRAE STRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9252261.64, importe_modificado:9252261.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.55}}	{2407533/proyecto_INICIO, 2407533/proyecto_PROCESO, 2407533/proyecto_INICIACION, 2407533/proyecto_FINALIZACION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Primer Trimestre 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2025	1	MIC240302441310	Proyecto de inversión	\$ 3,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3629096.67}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA, MUNICIPIO DE CHAVINDA. PRIMERA ETAPA DE CUATRO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	0	N	0	0	0	3298	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_mo_dificada:1.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:2G9Q+8R2 Chavinda, Michoacán, lon:-102.460469, lat:20.018261}}	01-08-2024	30-10-2024	\$ 3,629,096.67	\$ 3,629,096.67	\$ 3,629,096.67	\$ 3,629,096.67	\$ 3,629,096.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-016/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3629096.67, importe_modificado:3629096.67}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}	{2441310/proyecto_INICIO, 2441310/proyecto_PR OCESO, 2441310/proyecto_INICIO, 2441310/proyecto_PR OCESO, 2441310/proyecto_INICIO, 2441310/proyecto_PR OCESO				

## Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																					
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																				Periodo: Primer Trimestre 2025																	
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																					
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																									
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICI PIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABL E	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACI ON	SUBCLASI FICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACI ON_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC IARIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2025	1	MIC240302441711	Proyecto de inversión	\$ 5,345,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672650.0, modificado:2649473.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:M UNICIPAL, monto:1336325.0, modificado:1324736.53}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL , prog_estatal_mun:ES TATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1336325.0,}}	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS COLONIAS EL CUITZILLO Y EL ENSUEÑO, EN LA PIEDAD, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240036	N	0	0	4222	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, meta:2.0, meta_mo dificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:COLONIAS EL CUITZILLO Y EL ENSUEÑO, LA PIEDAD, MPIO. DE LA PIEDAD, MICH., lon:-102.000556, lat:20.325278}}	19-07-2024	15-11-2024	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2024, contratista:CONS ORCIO MAPA, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5298946.1 1, importe_modifica do:5298946.11}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:2.0}}}	{2441711/ proyecto_NICIO, 2441711/p royecto_FI N, 2441711/p royecto_PR OCESO, 2441711/p royecto_FI N, 2441711/p royecto_PR OCESO, 2441711/p royecto_FI N}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2025	1	MIC240302441856	Proyecto de inversión	\$ 6,708,452.00	{ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354226.0, modificado:3339929.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:M UNICIPAL, monto:1677113.0, modificado:1669964.89}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL , prog_estatal_mun:ES TATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1677113.0,}}	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO, MUNICIPIO DE TZITZIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240025	N	0	0	1051	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, meta:4.0, meta_mo dificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA EL TEMASCAL - EL LIMON S/N, lon:-100.926255, lat:19.590671}}	05-07-2024	01-11-2024	\$ 6,679,859.52	\$ 6,679,859.52	\$ 6,679,859.52	\$ 6,679,859.52	\$ 6,679,859.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-007/2024, contratista:IBIDE M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6679859.5 4, importe_modifica do:6679859.54}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:4.0}}}	{2441856/p royecto_I NICIO, 2441856/p royecto_FI N, 2441856/p royecto_PR OCESO, 2441856/p royecto_FI N}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2025	1	MIC240402446702	Proyecto de inversión	\$ 1,949,741.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:1949741.36, modificado:1949741.35}}	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 150 MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ - 343453	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	343453	S	2963	2825	0	{meta1: {unidad_medida:P iezas, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE AGUSTÍN LARA PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRÓ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN LARA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFU, lon:-101.889556, lat:19.440833}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,949,741.35	\$ 1,949,741.35	\$ 1,949,741.35	\$ 1,949,741.35	\$ 1,949,741.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/ LP-013/2024, contratista:CONST RUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMI CION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1949741.3 6, importe_modifica do:1949741.36}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0}}}	{2446702/p royecto_F IN, 2446702/p royecto_INI CIO, 2446702/p royecto_FI N, 2446702/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					



Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.	
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.	
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.	

Periodo: Primer Trimestre 2025

Periodo: Primer Trimestre 2025

2025	1	MIC240402446705	Proyecto de inversión	\$ 868,364.03	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:868364.03, modificado:698364.03)}	REPROFUNDIZACION DE POZO DE 130 M A 190 M EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 343529	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	343529	5	2283	2124	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:868364.03, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ PTE. Y CALLE INFIERNILLO, CALLE INDEPENDENCIA EL SITIO PARA LA REPROFUNDIZACIÓN DEL POZO P, lon:-101.647314, lat:18.664019)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	\$ 698,364.03	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:698364.03, importe_modificado:698364.03)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2446705/proyecto_PRoyecto_INICIO, 2446705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	MIC240402446788	Proyecto de inversión	\$ 2,600,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, modificado:449046.61), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2150000.0, modificado:2145443.77)}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS REYES - 345975	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	345975	5	143	136	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE PAMATÁCUARO PUEBLO SAN LUIS (SUREN), 60434 SAN LUIS (SUREN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PAMATÁCUARO Y CALLE LOS REYES-CHARAPAN, CALLE 5 DE MAYO EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA, lon:-102.325506, lat:19.697778)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,594,490.38	\$ 2,594,490.38	\$ 2,594,490.38	\$ 2,594,490.38	\$ 2,594,490.38	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-018/2024, contratista:EQYSE R GARVIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2594490.39, importe_modificado:2594490.39)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2446788/proyecto_PRoyecto_INICIO, 2446788/proyecto_PRoyecto_OCESO, 2446788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	MIC240402448197	Proyecto de inversión	\$ 3,347,074.26	{ff1: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1400000.0, modificado:1397257.64), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1947074.26, modificado:1943259.88)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN. PRIMERA ETAPA - 377329	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	377329	5	103	105	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.19, meta_modificada:1.19)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE JOSÉ GONZÁLEZ MARICHE RANCHO SAN MIGUEL, 59125 SAN MIGUEL, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CÁNDIDO RANGEL VERGARA Y CALLE JUAN JOSÉ MUÑOZ RAMÍREZ, CALLE JOSÉ GÓMEZ FAJARDO EL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJ, lon:-102.576701, lat:20.262874)}	01-11-2024	31-12-2024	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	\$ 3,340,517.52	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-016/2024, contratista:FERREMICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3340517.52, importe_modificado:3340517.52)}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19)}	{2448197/proyecto_PRoyecto_INICIO, 2448197/proyecto_PRoyecto_OCESO, 2448197/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	MIC240402448244	Proyecto de inversión	\$ 500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:498593.28)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO, ESTADO DE MICHOACÁN - 378567	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	378567	5	4495	4212	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL PRADO, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL SUREST, lon:-102.328, lat:20.266889)}	01-11-2024	31-12-2024	\$ 498,593.28	\$ 498,593.28	\$ 498,593.28	\$ 498,593.28	\$ 498,593.28	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2024, contratista:OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJIO LERMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:498593.28, importe_modificado:498593.28)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2448244/proyecto_PRoyecto_OCESO, 2448244/proyecto_FIN, 2448244/proyecto_PRoyecto_OCESO, 2448244/proyecto_FIN, 2448244/proyecto_PRoyecto_OCESO, 2448244/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																					
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																					
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																					
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																									
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS				OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2025	1	MIC240402449155	Proyecto de inversión	\$ 3,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:797694.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:800000.0, modificado:797694.97}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA. TERCERA ETAPA DE CUATRO - 405483	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	405483	5	5733	5313	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VERACRUZ, CALLE MEXICO LA RED DE DISTRIBUCIÓN A CONSTRUIR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL SUROESTE D, lon:-102.293522, lat:18.348286}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,190,779.87	\$ 3,190,779.87	\$ 3,190,779.87	\$ 3,190,779.87	\$ 3,190,779.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-022/2024, contratista:SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3190779.87, importe_modificado:3190779.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2449155/proyecto_INICIO, 2449155/proyecto_PR OCESO, 2449155/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					