

**COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

**FONREGION 2020**

Informe de Proyectos Autorizados en 2020

Fecha de corte: 30/06/2021

No	FOLIO SEFIR23	Entidad	Municipio	Proyecto	Ejecutor	Meses	Fecha Radicación Recurso	Periodo	Contrato	Fecha de		Proveedor y/o contratista	Importe Autorizado				Importe Contratado				Indirectos	Importe Comprometido con indirectos				Avance Financiero				Metas			Avance Financiero	Avance Físico	Fecha de término	Observaciones
										Inicio de contrato	Termino de contrato o convenio		Federal	Estatal	Municipal	Total Autorizado	Federal	Estatal	Municipal	Total Contratado		Federal	Estatal	Municipal	TOTAL COMPROMETIDO	Federal	Estatal	Municipal	TOTAL	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad				
1	1262988	Michoacán de Ocampo	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FELIPE DE LOS HERREROS, MICHOACAN	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGION/BRAL-PN-03/2020	12/10/2020	12/04/2021	PROFESION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	12,302,415.85	0.00	0.00	12,302,415.85	212,110.62	12,514,526.47	0.00	0.00	12,514,526.47	12,514,526.45	0.00	0.00	12,514,526.45	100%	100%	16/03/2021	OBRA TERMINADA			
2	1262241	Michoacán de Ocampo	TLAZAZALCA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAZAZALCA MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGION/BRAL-PN-04/2020	12/10/2020	12/04/2021	GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	22,807,000.00	0.00	0.00	22,807,000.00	22,304,170.45	0.00	0.00	22,304,170.45	384,554.66	22,688,725.11	0.00	0.00	22,688,725.11	22,688,725.07	0.00	0.00	22,688,725.07	100%	100%	08/04/2021	OBRA TERMINADA			
3	1262874	Michoacán de Ocampo	NAHUATZEN	TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGION/BRAL-PN-05/2020	13/10/2020	13/04/2021	SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	18,993,000.00	0.00	0.00	18,993,000.00	18,550,178.99	0.00	0.00	18,550,178.99	319,830.66	18,870,009.75	0.00	0.00	18,870,009.75	18,870,009.73	0.00	0.00	18,870,009.73	100%	100%	06/04/2021	OBRA TERMINADA			
4	1261828	Michoacán de Ocampo	BUENAVISTA	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN DEL ESTADO DE MICHOACAN	CEAC	12	14/09/2020	Octubre/2020 a Septiembre/2021	CEAC/FONREGION/BRAL-PN-06/2020	13/10/2020	13/04/2021	PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V.	24,612,824.00	0.00	0.00	24,612,824.00	24,155,083.59	0.00	0.00	24,155,083.59	416,466.96	24,571,550.55	0.00	0.00	24,571,550.55	24,571,550.50	0.00	0.00	24,571,550.50	100%	100%	17/03/2021	OBRA TERMINADA			
5	1261726	Michoacán de Ocampo	PATZCUARO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRITO	CEAC	10	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGION/BRAL-PN-07/2020	29/10/2020	26/04/2021	LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V.	10,000,000.00	10,005,000.00	0.00	20,005,000.00	9,413,490.20	9,418,197.52	0.00	18,831,687.72	162,301.57	9,575,791.77	9,418,197.52	0.00	18,993,989.29	8,541,156.56	8,383,045.44	0.00	16,924,202.00	89%	100%	08/06/2021	OBRA TERMINADA			
6	1261730	Michoacán de Ocampo	OTLAN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OTLAN DE LOS HERVIDEROS MICHOACAN	CEAC	20	14/09/2020	Octubre/2020 a Julio/2021	CEAC/FONREGION/BRAL-PN-08/2020	29/10/2020	26/04/2021	LA MITRAVLSA, S. DE C.V.	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	13,000,000.00	9,377,789.19	2,813,327.10	0.00	12,191,096.29	161,685.63	9,539,454.82	2,813,327.10	0.00	12,352,781.92	9,539,446.35	2,813,324.55	0.00	12,352,776.90	100%	100%	02/05/2021	OBRA TERMINADA			
		Michoacán de Ocampo		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA TAMBIEN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OTLAN DE LOS HERVIDEROS MICHOACAN																																

