



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
**UR:** 01 COORDINACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  
**SUBPROGRAMA:** 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Porcentaje del seguimiento a las solicitudes hídricas	Solicitud	100	60	0	60	0.00	Capacitaciones para personal de los Organismos Operadores de Agua Potable de los diferentes municipios del estado de Michoacán, con el curso de "Mantenimiento eléctrico a instalaciones eléctricas industriales".		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
**UR:** 01 COORDINACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  
**SUBPROGRAMA:** UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Pago de la nomina de los trabajadores de la Dependencia	Nómina	75	24	2	18	6.00	Se realizo el pago de nomina del mes de Septiembre		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
**UR:** 02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUENCAS  
**PROGRAMA:** 15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA  
**SUBPROGRAMA:** 010 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS FEDERALES Y CONSEJOS DE CUENCA

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
875 MANTENIMIENTO DE CUENCAS, RIOS Y LAGOS									
Porcentaje de reuniones realizados por las Comisiones de Cuencas	Reunión	125	4	0	5	+1.00	Seguimiento a las obras y proyectos del Programa Hidroagrícola en coordinacion con la SADER y la meta programada CONAGUA	Se ha cumplido la meta programada	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
**UR:** 02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUENCAS  
**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  
**SUBPROGRAMA:** 010 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS FEDERALES Y CONSEJOS DE CUENCA

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
875 MANTENIMIENTO DE CUENCAS, RIOS Y LAGOS									
Operación de la Presa Francisco J. Múgica	Seguimiento	75	12	1	9	3.00	Suministro de agua en bloque a los modulos 2, 3 y 13, y extraccion para generación de energia, con un volumen total acumulado de 212,377,996 m3 Generacion de Energia, Central Hidroelectrica Mugica. 9,888,348 kw/h		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

**UR:** 03 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

**PROGRAMA:** 74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

**SUBPROGRAMA:** 050 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Seguimiento a las solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Seguimiento	83	60	0	50	10.00		No entrego la informacion la Subdireccion Tecnicas	Se solicitara nuevamente de manera oficial



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
**UR:** 04 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  
**SUBPROGRAMA:** 0KS APOYO A LA CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR HIDRÁULICO

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Porcentaje de convenios de coordcertacion formalizados con los H. Ayuntamiento	Convenio	100	35	0	35	0.00	Se han elaborado convenios de coordinacion con los ayuntamientos para agua potable, alcantarillado y saneamiento con Vista Hermosa, Susupuato, entre otros Se tienen 35 convenios de coordinacion firmados		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

**UR:** 05 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**PROGRAMA:** 03 FAIS ENTIDADES

**SUBPROGRAMA:** 0RK CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
795 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)									
Porcentaje de registro de proyectos hídricos	Obra Social Básica	100	33	3	33	0.00	Se validaron 21 obras por parte de la Secretaria de Bienestar. Estan en proceso de revision 6 obras por parte de la Secretaria de Bienestar.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

**UR:** 05 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

**SUBPROGRAMA:** 0RK CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Porcentaje seguimiento a las solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Seguimiento	75	12	1	9	3.00	Visitas de trabajo de obras en los municipios de Huetamo, Paracuaró, Arteaga, Uruapan, Acuitzio, Coahuayana, Charo, entre otros		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS  
**UR:** 06 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  
**SUBPROGRAMA:** 093 AGUA LIMPIA Y FOMENTO A LA CULTURA DEL AGUA

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Porcentaje de reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia y con los organismos operadores	Reunión	90	20	2	18	2.00	Se impartieron talleres en la plaza principal sobre el cuidado del medio ambiente, contaminación, basura y cuidado el agua, a estudiantes del nivel básico, medio y medio superior de la cabecera municipal, atendiendo a un promedio de 450 alumnos		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2023**

Periodo: Septiembre

**UPP:** 081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

**UR:** 07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

**PROGRAMA:** MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

**SUBPROGRAMA:** 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Proyecto / Objetivo del proyecto	Unidad de Medida	Avance	Programado Anual	Realizado Mensual	Acumulado Periodo	Por Realizar	Observaciones	JUSTIFICACIÓN	
								Causas	Propuesta de mejora
<b>868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC</b>									
Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	Seguimiento	75	12	1	9	3.00	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad de la aplicación del recurso		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica	Seguimiento	75	12	1	9	3.00	Seguimiento al presupuesto ejercido de la Dependencia acatando la normatividad		