

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS										AVANCE FINANCIERO																		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO																		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2024	2	MIC240202353103	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI) S entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LOMA BONITA, MUNICIPIO DE MORELIA - 52290	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52290	5	140	130	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOBA MORAN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AQUILES CORDOBA MORAN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE JUAN FRANCISCO AZCÁRATE EL COLECTOR SE ENCUENTRA AL SUR DE, lon:-101.188519, lat:19.656816}}	01-04-2024	31-12-2024	2,500,000.00	2,425,459.20	727,637.76	727,637.76	727,637.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2024, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2425459.2, importe_modificado:2425459.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}}	{2353103/proyecto_PR OCE50, 2353103/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	MIC240202355154	Proyecto de inversión	2,700,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI) S entidades, monto:1350000.0, modificado:1350000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1350000.0, modificado:1350000.0))	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN FRACCIONAMIENTO ERANDENI I Y 2, MUNICIPIO DE TARIMBARO - 164771	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164771	5	602	519	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:123, direccion:CALLE ERENDENI FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ERANDENI I, II Y IV, 58880 FRACCIONAMIENTO REAL ERANDENI, TARIMBARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA Y CALLE MORQUECHO, CALLE LOMA BELLA EL POZO PROFUNDO S, lon:-101.174833, lat:19.753222}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2355154/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josetorresis, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josetorresis, fecha:2024-06-21}}
2024	2	MIC240202354375	Acción	416,484.60	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI) S entidades, monto:416484.6, modificado:416484.6))	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 126134	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	126134	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:0.0}}	{2354375/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josetorresis, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josetorresis, fecha:2024-06-21}}

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO								DETALLE DEL PROYECTO								AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2024	2	MIC240202355168	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0]}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, TENENCIA DE SAN FRANCISCO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA - 165471	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165471	5	360	301	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:93, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL LLANITO RANCHERIA EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL LLANITO Y CAMINO EL LLANITO-SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CARRETERA MARAVATÍO-ATLA, lon:-100.22575, lat:19.75394]}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2355168/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202355170	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:400000.0, modificado:400000.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400000.0, modificado:400000.0]}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PLACITA DE MORELOS, MUNICIPIO DE AGUILA - 165512	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165512	5	959	968	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZAPARTA PUEBLO LA PLACITA DE MORELOS, 60880 LA PLACITA DE MORELOS, AGUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL SURESTE, lon:-103.587096, lat:18.534398]}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2355170/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202355218	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:225000.0, modificado:225000.0], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1275000.0, modificado:1275000.0]}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 85 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS REYES - 167471	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167471	5	143	136	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA PAMATÁCUARO PUEBLO SAN LUIS (SUREN), 60434 SAN LUIS (SUREN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PAMATÁCUARO Y CARRETERA LOS REYES-CHARAPAN, CALLES DE MAYO EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO, lon:-102.325506, lat:19.697778]}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2355218/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO											DETALLE DEL PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
2024	2	MIC240202355228	Proyecto de inversión	5,424,491.82	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:5424491.82, modificado:5424491.82))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y SISTEMA DE POTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN. - 167787	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167787	5	8740	8101	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL RODEO PUEBLO POTERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE TOREROS LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN A UN COSTADO DE L. longitud:101.950265, lat:19.673979))	01-04-2024	31-12-2024	5,424,491.82	3,997,386.48	2,973,727.24	2,973,727.24	2,973,727.24	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FAI S/OBRA/LP-006/2024, contratista:ING. SAÚL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3997386.48, importe_modificado:3997386.48))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.65))	(2355228/proyecto_INICIO, 2355228/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	MIC240202353102	Proyecto de inversión	5,700,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:5700000.0, modificado:5700000.0))	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COTIJA - 52277	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52277	5	231	236	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7))	1	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE MICH/ARÜMBARO RANCHERIA LA ESPERANZA, 59944 LA ESPERANZA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICH/ARÜMBARO Y CALLE MICH/LA MAGDALENA LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENC, longitud:102.58786988, lat:19.80113194))	18-04-2024	14-08-2024	5,700,000.00	5,472,244.75	3,160,834.64	3,160,834.64	3,160,834.64	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FAI S/OBRA/LP-002/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:547244.75, importe_modificado:547244.75))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35))	(2353102/proyecto_INICIO, 2353102/proyecto_PR OCESO, 2353102/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	MIC240202354202	Proyecto de inversión	14,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:7000000.0, modificado:7000000.0))	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR FRAILE Y CANTANANAS DE LA LOCALIDAD DE MORENO EL AGUAJE, MUNICIPIO DE AGUILILLA. - 114707	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	114707	5	1231	1319	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:19.4, meta_modificada:19.4))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO EL AGUAJE, 60580 BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROF. RAFAEL RAMÍREZ Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE RAFAEL SÁNCHEZ TAPIA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, longitud:102.711944, lat:18.991389))	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0))	(2354202/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21])	(obs1: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21])		

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

DETALLE DEL PROYECTO						DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2024	2	MIC240202354393	Proyecto de inversión	11,000,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2750000.0, modificado:2750000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2750000.0, modificado:2750000.0 }, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127300.0, modificado:127300.0 })	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO NOYOLA EN LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN PRIMERA ETAPA DE TRES. - 127300	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	127300	5	25395	24787	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD LAZARO CARDENAS, 60996 LA ORILLA, LAZARO CARDENAS MICHOACÁN DE OCAIMPO ENTRE CALLE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 18 DE MARZO LA UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO DEL COLECTOR SANITAR, lon:-102.22797, lat:17.99621}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}}	(2354393/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:joseeltorresis, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:joseeltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024	2	MIC240202355148	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:600000.0, modificado:600000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1400000.0, modificado:1400000.0 })	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE HOLANDA, MUNICIPIO DE APATZINGAN - 164481	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164481	5	163	151	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CALLE AZTECA PUEBLO HOLANDA, 60750 HOLANDA, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAIMPO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE AGROPECUARIA, CALLE CORREGIDORA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE HOLANDA DEL MUNICIPIO D, lon:-102.379278, lon:-102.379278, lat:18.913972}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}}	(2355148/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202355164	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0 })	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ, MUNICIPIO DE PUREPERO - 165406	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165406	5	1417	1347	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAIMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO A, lon:-101.99358, lon:-101.99358, lat:19.92381}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}}	(2355164/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:joseeltorresis, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:joseeltorresis, fecha:2024-06-21}}



1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

DETALLE DEL PROYECTO						DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2024	2	MIC240202355019	Proyecto de inversión	5,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0 ), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0 ))	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHAÍZ, MUNICIPIO DE PURÉPERO. - 159882	16	Michoacán de Ocampo		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	159882	5	7083	6738	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHAÍZ, 58760 PURÉPERO DE ECHAÍZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE ALTAMIRA, CALLE VICENTE GUERRERO EL COLECTOR DENOMINADO EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN , lon:-102.014919, lat:19.912291}}	01-04-2024	31-12-2024	5,000,000.00	4,900,205.59	1,470,061.67	1,470,061.67	1,470,061.67	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2024, contratista:URBANIZADORA BAU, S.A DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4900205.59, importe_modificado:4900205.59}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.23}}	(2355019/Proyecto_PR OCESO, 2355019/Proyecto_INICIO, 2355019/Proyecto_PR OCESO, 2355019/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202355142	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0 ))	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 164331	16	Michoacán de Ocampo		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164331	5	249	238	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA NORIA, 59447 LA NORIA, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS HERRERA, CALLE HERMANOS RODRIGUEZ EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN L, lon:-102.097, lat:20.195444}}	01-04-2024	31-12-2024	3,000,000.00	2,994,446.81	898,334.04	898,334.04	898,334.04	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LPN-003/2024, contratista:EYQSER GARRA, S.A DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994446.81, importe_modificado:2994446.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}	(2355142/Proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202354975	Proyecto de inversión	4,167,814.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1041953.5, modificado:1041953.5 ), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1041953.5, modificado:1041953.5 ), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041953.5, modificado:1041953.5 ))	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ZARQUILLAS, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN - 155930	16	Michoacán de Ocampo		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	155930	5	303	289	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:6.12, meta_modificada:6.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CALLE GERARDO ACEVEDO RANCHERIA LAS ZARQUILLAS, 59560 LAS ZARQUILLAS, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERARDO ACEVEDO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PASA POR, lon:-102.527083, lat:20.043996}}	01-04-2024	31-12-2024	4,167,814.00	4,069,927.16	915,733.60	915,733.60	915,733.60	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2024, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4069927.16, importe_modificado:4069927.16}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.92}}	(2354975/Proyecto_INICIO, 2354975/Proyecto_PR OCESO, 2354975/Proyecto_INICIO, 2354975/Proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

DETALLE DEL PROYECTO					DETALLE DEL PROYECTO					DETALLE DEL PROYECTO					DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2024	2	MIC240202355215	Proyecto de inversión	3,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 167242	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167242	5	5609	5477	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE MADERO PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE FR. DE CERDA, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO S, lon:-102.434194, lat:19.944224}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2355215/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202354373	Acción	2,653,917.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2653917.6, modificado:2653917.6}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 126116	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	126116	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01-04-2024	31-12-2024	2,653,917.60	2,459,037.60	2,459,037.60	2,459,037.60	2,459,037.60	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CEAC/SC/PRISE/002/24, contratista:GMA MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1997520.0, importe_modificado:1997520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	(2354373/proyecto_INICIO, 2354373/proyecto_FIN, 2354373/proyecto_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RF7, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseltonresis, fecha:2024-06-21}}	
2024	2	MIC240202355159	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO, MUNICIPIO DE CUITZEO - 165167	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165167	5	67	45	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PUERTA DEL SALTO RANCHERIA PUERTA DEL SALTO, 58854 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PUERTA DEL SALTO Y CARRETERA RAMALA EL SALTO, CARRETERA URIANGATO - MORELIA EL POZO P, lon:-101.174167, lat:20.061389}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2355159/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

DETALLE DEL PROYECTO						DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION					
2024	2	MIC240202355224	Proyecto de inversión	4,674,967.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4674967.05, modificado:4674967.05}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DEL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO Michoacán - 167709	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167709	5	7999	7415	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL LAGO PUEBLO SANTA ANITA, 59750 EL PUENTECITO, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, CALLE CUPATITZIO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TANGANCICUA, lon:-102.210856, lat:19.906561}}	01-04-2024	31-12-2024	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2355224/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:jose1torresis, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:jose1torresis, fecha:2024-06-21}}			
2024	2	MIC240202353104	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COFRADIA, MUNICIPIO DE MORELIA - 52292	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52292	5	142	132	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS COLONIA LA COFRADIA, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS Y AVENIDA ATECUARO, CALLE LOMA DORADA EL COLECTOR SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE MORELIA EN LA , lon:-101.199927, lat:19.655187}}	18-03-2024	15-06-2024	1,800,000.00	1,744,465.00	900,589.79	900,589.79	900,589.79	900,589.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/001/2024, ise/obra/LP-001/2024, contratista:PROYECTOS ESTUDIOS SUPERVISIÓN Y OBRAS SR S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1744465.0, importe_modificado:1744465.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}}	(2353104/proyecto_INICIO, 2353104/proyecto_PR OCE50, 2353104/proyecto_INICIO, 2353104/proyecto_PR OCE50, 2353104/proyecto_FIN , 2353104/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				