

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																	
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																	
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																	
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO											DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFREN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION	
2024	3	MIC2402202355142	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3000000.0, modificado:2994446.81}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 164331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164331	5	249	238	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:220.0, meta_mo dificada:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA NORIA, 59447 LA NORIA, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS HERRERA, CALLE HERMANOS RODRIGUEZ EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN L, lon: -102.097, lat:20.195444}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,994,446.81	\$ 2,994,446.81	\$ 2,181,404.36	\$ 2,181,404.36	\$2,181,404.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_con trato:CEAC/FP-003/2024, contratista:E CYSER GARYA, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994446.81, importe_mo dificado:299446.81}}	{meta1: {unidad_me dida:Metro s lineales, avance:187.0}}	(2355142/p royecto_INI CIO, 2355142/pr oyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	MIC2402202355218	Proyecto de inversión	\$ 1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 85 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS REYES - 167471	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167471	5	143	136	0	{meta1: {unidad_medida:P lezas, meta:1.0, meta_mo dificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA PAMATÁCUARO PUEBLO SAN LUIS (SURÉN), 60434 SAN LUIS (SURÉN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PAMATÁCUARO Y CARRETERA LOS REYES-CHARAPAN, CALLE 5 DE MAYO EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO, lon: -102.325506, lat:19.697778}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:0.0}}}	(2355218/p royecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC2403202407330	Proyecto de inversión	\$ 12,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A LA CABECERA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ. - 300111	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300111	5	1998	1909	0	{meta1: {unidad_medida:K ímetro, meta:5.88, meta_mo dificada:5.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 61570 BENITO JUÁREZ, JUAREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PALMA, CALLE LA VILLITA EL TANQUE DONDE LLEGARÁ LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA AL NORESTE D, lon: -100.429796, lat:19.313664}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 11,759,722.11	\$ 11,759,722.11	\$ 3,527,916.63	\$ 3,527,916.63	\$3,527,916.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_con trato:CEAC/PROAGUA/OB RA/LPN-011/2024, contratista:TV CONSTRUCC IONES, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.175972211E7, importe_mo dificado:1.175972211E7}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:2.24}}}	(2407330/p royecto_INI CIO, 2407330/pr oyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFET, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																		
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																		
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																		
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																						
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								FOTOS			OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RHINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION		
2024	3	MIC240302407335	Proyecto de inversión	\$ 1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA S entidades, monto:1200000.0, modificado:1200000.0 }}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 80 M EN LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CARACUARO - 300285	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300285	5	1055	1019	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}]	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 EL PLATANITO, CARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO Y CALLE ARGENTINA, CALLE COLOMBIA EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL, lon:-101.110194, lat:19.022167}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,197,861.32	\$ 1,197,861.32	\$ 1,120,818.07	\$ 1,120,818.07	\$ 1,120,818.07	{ctto1: {tipo_obrabra, unidad_medida:Piezas, contrato:CCEAC/finse/OBRA/IR-001/2024, contratista:ING. SAUL CASTAREDA MALDONADO, convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1197861.32, importe_modificado:1197861.32}}	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120000.0}]	{2407335/proyecto_NICIO, 2407335/proyecto_FINICIO, 2407335/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}}	Sin observaciones		
2024	3	MIC240302407367	Proyecto de inversión	\$ 3,126,791.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA S entidades, monto:3126791.32, modificado:3126791.32}}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 MTS EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO - 301353	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	301353	5	139	120	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE CARRT. LOS NARANJOS RANCHERIA CAÑADA DEL AGUA, 58975 CAÑADA DEL AGUA, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LOS NARANJOS Y CAMINO CAÑADA DEL AGUA, EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL, lon:-100.907172, lat:19.762942}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}]	{2407367/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}}	Sin observaciones	
2024	3	MIC240302441310	Proyecto de inversión	\$ 3,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0 }}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA, MUNICIPIO DE CHAVINDA. PRIMERA ETAPA DE CUATRO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	0	N	0	0	3298	[meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}]	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:2690+@R2 Chavinda, Michoacán, lon:-102.460469, lat:20.018261}}	01-08-2024	30-10-2024	\$ 3,629,096.67	\$ 3,629,096.67	\$ 1,088,729.00	\$ 1,088,729.00	\$ 1,088,729.00	{ctto1: {tipo_obrabra, unidad_medida:Xilómetros, numero_contrato:CCEAC/PRA/LPN-016/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARPEN S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3629096.67, importe_modificado:3629096.67}}	[meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.61}]	{2441310/proyecto_PR OCESO, 2441310/proyecto_NICIO, 2441310/proyecto_OCESO, 2441310/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Verifica el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Verifica el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Verifica el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Verifica el programa presupuestario, trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}}}		

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	MIC240302441856	Proyecto de inversión	\$ 6,708,452.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354226.0, modificado:3354226.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1677113.0, modificado:1677113.0), ff3: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL VNGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1677113.0, modificado:1677113.0)	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO, MUNICIPIO DE TZITZIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240025	N	0	0	1051	(meta1: (unidad, medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CARRETERA EL TEMASCAL - EL LIMON S/N, lon:-100.926255, lat:19.590671))	05-07-2024	01-11-2024	\$ 6,708,452.00	\$ 6,679,859.54	\$ 4,441,339.78	\$ 4,441,339.78	\$ 4,441,339.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad, medida:Kilómetro, avance:2.2))	(2441856/proyecto_INICIO, 2441856/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240202355019	Proyecto de inversión	\$ 5,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2450102.79), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2450102.8))	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, MUNICIPIO DE PURÉPERO - 159882	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	159882	5	7083	6738	0	(meta1: (unidad, medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5))	1	(geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALTAMIRA, CALLE VICENTE GUERRERO EL COLECTOR DENOMINADO EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN , lon:-102.014919, lat:19.912291))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,900,205.59	\$ 4,900,205.59	\$ 3,493,041.86	\$ 3,493,041.86	\$ 3,493,041.86	(ctto1: (tipo_obrabra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2024, contratista:URBANIZADOR ABAU, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4900205.59, importe_modificado:4900205.59))	(meta1: (unidad, medida:Kilómetro, avance:1.25))	(2355019/proyecto_PR OCESO, 2355019/proyecto_PR OCESO, 2355019/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240202355148	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:600000.0, modificado:584818.48), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1400000.0, modificado:1364576.45))	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE HOLANDA, MUNICIPIO DE APATZINGÁN - 164481	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	164481	5	163	151	0	(meta1: (unidad, medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:52, direccion:CALLE AZTECA PUEBLO HOLANDA, 60750 HOLANDA, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE AGROPECUARIA, CALLE CORREGIDORA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE HOLANDA DEL MUNICIPIO D, lon:-102.379278, lat:18.913972))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,949,394.93	\$ 1,949,394.93	\$ 584,818.48	\$ 584,818.48	\$ 584,818.48	(ctto1: (tipo_obrabra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-011/2024, contratista:SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1949394.93, importe_modificado:1949394.93))	(meta1: (unidad, medida:Piezas, avance:0.2))	(2355148/proyecto_INICIO, 2355148/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Periodo:

Tercer Trimestre 2024

Periodo: Tercer Trimestre 2024

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	MIC240202355168	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, TENENCIA DE SAN FRANCISCO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA - 165471	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165471	5	360	301	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL LLANITO RANCHERIA EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO AL LLANITO Y CAMINO EL LLANITO-SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CARRETERA MARAVATIO-ATLA, lon:-100.22575, lat:19.75394}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2355168/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240202355228	Proyecto de inversión	\$ 5,424,491.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5424491.82, modificado:5424491.82}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y SISTEMA DE POTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN. - 167787	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	167787	5	8740	8101	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL RODEO PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AGUILAS SERDÁN Y CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE TOREROS LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN A UN COSTADO DE L, lon:-101.950265, lat:19.673979}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 5,424,491.82	\$ 3,997,386.48	\$ 3,598,607.44	\$ 3,598,607.44	\$ 3,598,607.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2024, contratista:ING. SAÚL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3997386.48, importe_modificado:3997386.48}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}}	(2355228/proyecto_INICIO, 2355228/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240302407332	Proyecto de inversión	\$ 3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH. - 300163	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300163	5	3241	2925	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS NTE. PUEBLO JIQUILPAN DE JUAREZ, 59518 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS NTE. Y CALLE LAUREL, CALLE FLORES MAGÓN EL SITIO PARA EL POZO PROFUNDO SE E, lon:-102.717437, lat:20.005018}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,484,970.95	\$ 3,484,970.95	\$ 1,045,491.30	\$ 1,045,491.30	\$ 1,045,491.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2024, contratista:CON. JOHAN NIETO RIVERA, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3484970.95, importe_modificado:3484970.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}}	(2407332/proyecto_INICIO, 2407332/proyecto_PROCESO, 2407332/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240302441389	Proyecto de inversión	\$ 8,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:I, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:8700000.0}}	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TANGAMANDAPI O, MPIO. DE TANGAMANDAPI O, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA UN GASTO DE 17 LPS.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	11086	{meta1: {unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Tangamandapio, Santiago Tangamandapio, Mich., lon:-102.43754, lat:19.96754}}	02-08-2024	30-11-2024	\$ 8,700,000.00	\$ 8,499,458.20	\$ 5,819,100.90	\$ 5,819,100.90	\$ 5,819,100.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LP-020/2024, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:849458.2, importe_modificado:849458.2}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:0.55}}	(2441389/proyecto_PROCESO, 2441389/proyecto_INICIO, 2441389/proyecto_PROCESO, 2441389/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																					
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																					
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																					
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																									
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO												DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2024	3	MIC240302405022	Proyecto de inversión	\$ 4,674,967.05	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:4674967.05, modificado:4674967.05])	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARQUE DEL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN - 221354	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	221354	5	7999	7415	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL LAGO PUEBLO TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 EL PUENTE CITO, TANGANCICUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, CALLE CAPATITZIO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU, longitud:102.210856, lat:19.906561]]	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,645,993.27	\$ 4,645,993.27	\$ 4,483,314.03	\$ 4,483,314.03	\$ 4,483,314.03	[ctto1: [tipo_obrabra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2024, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4645993.27, importe_modificado:4645993.27]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.95]]	(2405022/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07)]	Sin observaciones					
2024	3	MIC240202355159	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1250000.0, modificado:1208881.56], f2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1250000.0, modificado:1208881.56])	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO, MUNICIPIO DE CUITZEO - 165167	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	165167	5	67	45	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PUERTA DEL SALTO RANCHERIA PUERTA DEL SALTO, 58854 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PUERTA DEL SALTO Y CARRETERA RAMAL A EL SALTO, CARRETERA URIANGATO - MORELIA EL POZO P, longitud:101.174167, lat:20.061389]]	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,417,763.12	\$ 2,417,763.12	\$ -	\$ -	\$ -	[ctto1: [tipo_obrabra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-014/2024, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2417763.12, importe_modificado:2417763.12]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.05]]	(2355159/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2024	3	MIC240302406525	Proyecto de inversión	\$ 10,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3500000.0, modificado:3431258.16], f2: [ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:1470539.21], f3: [ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1500000.0, modificado:1470539.21]])	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN, SEGUNDA ETAPA. - 276640	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276640	5	683	640	0	[meta1: [unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificado:5.1]]	1	[geo1: [cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD SUR RANCHERIA CAÑADA DE RAMÍREZ, 59438 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LIBERTAD SUR, CALLE 5 DE MAYO LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA Y EMPIEZA, longitud:101.965762, lat:20.295731]]	01-04-2024	31-12-2024	\$ 9,803,594.73	\$ 9,803,594.73	\$ 3,353,644.26	\$ 3,353,644.26	\$ 3,353,644.26	[ctto1: [tipo_obrabra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-012/2024, contratista:ELIZPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9803594.73, importe_modificado:9803594.73]]	[meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:1.94]]	(2406525/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																							Periodo: Tercer Trimestre 2024										
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																	
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																	
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO												DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROVEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION	
2024	3	MIC240302407533	Proyecto de inversión	\$ 9,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:3250000.0, modificado:3250000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:6250000.0, modificado:6250000.0 }}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA PRESA POTRERILLOS A LAS LOCALIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, LAS PILAS Y LAS COCINAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN. - 308867	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	308867	5	625	611	0	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, meta:7.5 5, meta_mo dificada:7 .55}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CALLE MICHOACÁN TIRIPETIO - ERÉNDIRA PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPETARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MICHOACÁN TIRIPETIO - ERÉNDIRA Y CAMINO LA, lon:- 101.260233, lat:19.039396}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 9,252,261.64	\$ 9,252,261.64	\$ 6,085,189.68	\$ 6,085,189.68	\$ 6,085,189.68	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEAC/F ISE/OBRA/LP- 009/2024, contratista:1 NFRAESTRUC TURA E INNOVACIO N JALMICH, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9252 261.64, importe_mo dificado:925 2261.64}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:3.78 }}}	{2407533/p royecto_INI CIO, 2407533/pr oyecto_PR OCESO, 2407533/pr oyecto_INI CIO, 2407533/pr oyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	MIC240302441385	Proyecto de inversión	\$ 9,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:9100000.0 }}}	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARI AS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA, MPIO. DE TLAZAZALCA, ESTADO DE MICHOACÁN (ETAPA UNO DE DOS), PARA UN GASTO DE 7.5 LPS.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240041	N	0	0	3002	{meta1: {unidad_me dida:Pl anta(s), meta:1.0, meta_mo dificada:1 .0j}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Tlazazalca, Mich., lon:- 102.074556, lat:19.9785j}}	01-08-2024	30-11-2024	\$ 9,100,000.00	\$ 8,917,251.46	\$ 2,675,175.44	\$ 2,675,175.44	\$ 2,675,175.44	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEAC/P ROAGUA/OB RA/LPN- 017/2024, contratista:G RUPO SMTT CONSTRUCCI ONES, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:8917 251.46, importe_mo dificado:891 7251.46j}}	{meta1: {unidad_me dida:Planta (s), avance:0.1} }}}	{2441385/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir municipio responsable e institución ejecutora., trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Corregir municipio responsable e institución ejecutora., trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Corregir municipio responsable e institución ejecutora., trimestre:3.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Corregir municipio responsable	
2024	3	MIC240302441711	Proyecto de inversión	\$ 5,345,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672650.0, modificado:2672650.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:M UNICIPAL, monto:1336325.0, modificado:1336325.0 }, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL , prog_estatal_mun:ES TATAL VNGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1336325.0, modificado:1336325.0 }}}	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS COLONIAS EL CUITZILLO Y EL ENSUEÑO, EN LA PIEDAD, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	240036	N	0	0	4222	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, meta:2.0, meta_mo dificada:2 .0j}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:COLONIAS EL CUITZILLO Y EL ENSUEÑO, LA PIEDAD, MPIO. DE LA PIEDAD, MICH., lon:- 102.000556, lat:20.325278j}}	19-07-2024	15-11-2024	\$ 5,298,946.11	\$ 5,298,946.11	\$ 1,589,683.83	\$ 1,589,683.83	\$ 1,589,683.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:0.16 }}}	{2441711/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO														DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO												
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
2024	3	MIC240202353103	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2500000.0, modificado:2425459.2))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LOMA BONITA, MUNICIPIO DE MORELIA - 52290	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52290	5	140	130	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5))	1	(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOBA MORAN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES CORDOBA MORAN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE JUAN FRANCISCO AZCÁRATE EL COLECTOR SE ENCUENTRA AL SUR DE, lon:-101.188519, lat:19.656816))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,425,459.20	\$ 2,425,459.20	\$ 1,978,901.90	\$ 1,978,901.90	\$ 1,978,901.90	(ctto1: (tipo_obra:0, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2024, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2425459.2, importe_modificado:2425459.2))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5))	(2353103/Proyecto_PR OCESO, 2353103/Proyecto_NI CIO, 2353103/Proyecto_PR OCESO, 2353103/Proyecto_NI CIO, 2353103/Proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240202354389	Proyecto de inversión	\$ 5,710,526.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855263.0, modificado:2730232.39), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2855263.0, modificado:2730232.39))	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE PARACUARO, MUNICIPIO DE PARÁCUARO. - 127144	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	127144	5	1985	1913	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7))	1	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO PARÁCUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE PARÁCU, lon:-102.222077, lat:19.141416))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 5,460,464.78	\$ 5,460,464.78	\$ 4,459,047.93	\$ 4,459,047.93	\$ 4,459,047.93	(ctto1: (tipo_obra:0, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5460464.78, importe_modificado:5460464.78))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.69))	(2354389/Proyecto_NI CIO, 2354389/Proyecto_PR OCESO, 2354389/Proyecto_NI CIO, 2354389/Proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240202354975	Proyecto de inversión	\$ 4,167,814.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1041953.5, modificado:1017481.79), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1041953.5, modificado:1017481.79), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041953.5, modificado:1017481.79))	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ZARQUILLAS, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN - 155930	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	155930	5	303	289	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:6.12, meta_modificada:6.12))	1	(geo1: (cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CALLE GERARDO ACEVEDO RANCHERIA LAS ZARQUILLAS, 59560 LAS ZARQUILLAS, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERARDO ACEVEDO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PASA POR, lon:-102.527083, lat:20.043996))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 4,069,927.16	\$ 4,069,927.16	\$ 2,098,756.65	\$ 2,098,756.65	\$ 2,098,756.65	(ctto1: (tipo_obra:0, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2024, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4069927.16, importe_modificado:4069927.16))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:4.28))	(2354975/Proyecto_NI CIO, 2354975/Proyecto_PR OCESO, 2354975/Proyecto_NI CIO, 2354975/Proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO														DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							FOTOS				OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	MIC240302406010	Proyecto de inversión	\$ 3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1000000.0, modificado:1000000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0 }}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN - 255077	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	255077	5	1697	1516	0	{meta1: {unidad: medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CHARAPAN - COCUCHO PUEBLO COCUCHO, 60244 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHARAPAN - COCUCHO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE HIDALGO SUR EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN Y LA LOCAL														

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																	
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																	
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																	
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO																
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROVEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION	
2024	3	MIC240302441320	Proyecto de inversión	\$ 7,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0 }} AS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PAJACUARÁN, MPIO. DE PAJACUARÁN, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA UN GASTO DE 22 LPS.		16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	10988	{meta1: {unidad_medida:P lanta(s), meta:1.0, meta_mo dificada:1 .0}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:4CGW+6MF Pajacuarán, Michoacán, lon:-102.553333, lat:20.125556}}	02-08-2024	30-11-2024	\$ 7,500,000.00	\$ 7,386,380.04	\$ 2,215,914.01	\$ 2,215,914.01	\$ 2,215,914.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_con trato:CEAC/P ROAGUA/OB RA/LPN-019/2024, contratista:INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7386380.04, importe_mo dificado:7386380.04}}	{meta1: {unidad_me dida:Plantas, avance:0.2}} (2441320/proyecto_INICIO, 2441320/proyecto_PR OCESO)		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	MIC240202353102	Proyecto de inversión	\$ 5,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:5700000.0, modificado:5472244.75}} CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE COTUIA - 52277		16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52277	5	231	236	0	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, meta:2.7, meta_mo dificada:2 .7}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE MICH/ARÚMBARO RANCHERIA LA ESPERANZA, 59944 LA ESPERANZA, COTUIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MICH/ARÚMBARO Y, CALLE MICH/ LA MAGDALENA LA UBICACION DEL TANQUE EXISTENTE DONDE SE CONECTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENC, lon:-102.58786988, lat:19.80113194}}	18-04-2024	14-08-2024	\$ 5,472,244.75	\$ 5,472,244.75	\$ 4,023,749.36	\$ 4,023,749.36	\$ 4,023,749.36	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_con trato:CEAC/F ISE/OBRA/LP-002/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAIJO, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5472244.75, importe_mo dificado:5472244.75}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilome tro, avance:2.67}} (2353102/proyecto_INICIO, 2353102/proyecto_PR OCESO, 2353102/proyecto_INICIO, 2353102/proyecto_PR OCESO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	MIC240302405010	Proyecto de inversión	\$ 1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S entidades, monto:1800000.0, modificado:1800000.0 }} REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN - 221233		16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	221233	5	2540	2435	0	{meta1: {unidad_medida:P iezas, meta:1.0, meta_mo dificada:1 .0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO, 60211 CUATZIO (CUACHO), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN LOR, lon:-102.102802, lat:19.509671}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,748,676.02	\$ 1,748,676.02	\$ 1,738,020.04	\$ 1,738,020.04	\$ 1,738,020.04	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_con trato:CEAC/F ISE/OBRA/LP-008/2024, contratista:ING. CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1748676.02, importe_mo dificado:1748676.02}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0}} (2405010/proyecto_PR OCESO, 2405010/proyecto_FIN , 2405010/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MID5., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:			Destino del Gasto Entidades Federativas.																																				
2. Contexto:			Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																				
3. Metodología:			Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																				
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																							
			DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO																	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2024	3	MIC240302406528	Proyecto de inversión	\$ 10,437,958.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2609489.5, modificado:2556817.64), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2609489.5, modificado:2556817.64), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2609489.5, modificado:2556817.64), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE LA LOCALIDAD DE SEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, PARA UN GASTO DE 10 UPS - 276801	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276801	5	2074	1946	0	(meta1: (unidad: medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:56, localidad:8, direccion: CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SEVINA, 60286 SAN MIGUEL (BARRIO), NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LA PAZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-101.914975, lat:19.625972))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,227,270.55	\$ 10,227,270.55	\$ 5,905,085.77	\$ 5,905,085.77	\$ 5,905,085.77	(ctcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2024, contratista:ING. SAÚL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.022727055E7, importe_modificado:1.022727055E7))	(meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:0.8))	(2406528/proyecto_INICIO, 2406528/proyecto_PR OCESO, 2406528/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	3	MIC240302407299	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	TERMINACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, PARA UN GASTO DE 30 UPS, DE LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CARACUARO - 299361	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	299361	5	2110	2039	0	(meta1: (unidad: medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 EL PLATANITO, CARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARACUARO DE MORELOS/EL CUITZILLO Y CALLE ARGENTINA, CALLE BOLIVIA LA PLANTA POTABILI, lon:-101.112674, lat:19.021104))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 3,932,991.60	\$ 3,932,991.60	\$ 1,179,897.48	\$ 1,179,897.48	\$ 1,179,897.48	(ctcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2024, contratista:EDGAR RENE NUÑEZ FIGUEROA, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3932991.6, importe_modificado:3932991.6))	(meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:0.15))	(2407299/proyecto_PR OCESO, 2407299/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones			
2024	3	MIC240302404670	Proyecto de inversión	\$ 11,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2750000.0, modificado:2750000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2750000.0, modificado:2750000.0)), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0))	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO NOYOLA EN LA CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN PRIMERA ETAPA DE TRES - 215867	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	215867	5	25395	24717	0	(meta1: (unidad: medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4))	1	(geo1: (cve_municipio:52, localidad:1, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 60996 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 18 DE MARZO LA UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO, lon:-102.22748758, lat:17.99075653))	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,908,007.53	\$ 10,908,007.53	\$ 5,341,058.40	\$ 5,341,058.40	\$ 5,341,058.40	(ctcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-005/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.090800753E7, importe_modificado:1.090800753E7))	(meta1: (unidad: medida:Kilómetro, avance:0.77))	(2404670/proyecto_INICIO, 2404670/proyecto_PR OCESO, 2404670/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones			

Periodo: Tercer Trimestre 2024

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																												Periodo: Tercer Trimestre 2024											
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																							
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																							
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																											
				DETALLE_PROYECTO												DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO										FOTOS				OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION							
2024	3	MIC240302404816	Proyecto de inversión	\$ 2,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN FRACCIONAMIENTO ERANDENI 1 Y 2, MUNICIPIO DE TARIMBARO - 217919	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	217919	5	602	519	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:123, direccion:AVENIDA ERANDENI FRACCIONAMIENTO ERANDENI, 58880 FRACCIONAMIENTO REAL ERANDENI, TARIMBARO MICHOACÁN DE OCAPO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA Y CALLE MORQUECHO, CALLE LOMA BELLA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE S, lon:-101.174833, lat:19.753222}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2404816/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFI, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones							
2024	3	MIC240302406424	Proyecto de inversión	\$ 15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:11250000.0, modificado:11250000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DE SANTA ROSA A LA LOCALIDAD DE CHUPIO. MPIO. DE TACÁMBARO - 273448	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	273448	5	1273	1243	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.74, meta_modificada:5.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:PUEBLO CHUPIO, 61674 CHUPIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES EL TANQUE SUPERFICIAL PROYECTO DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA, lon:-101.448195, lat:19.178554}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 14,555,095.05	\$ 14,555,095.05	\$ 4,366,528.52	\$ 4,366,528.52	\$ 4,366,528.52	{ctcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2024, contratista:ARQ. NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.455509505E7, importe_modificado:1.455509505E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}}	{2406424/proyecto_PR OCESO, 2406424/proyecto_INICIO, 2406424/proyecto_PR OCESO, 2406424/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	MIC240302406527	Proyecto de inversión	\$ 14,551,106.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3637776.5, modificado:3637776.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3637776.5, modificado:3637776.5}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:10913330.0, modificado:10913330.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PARA UN GASTO DE 7 LPS. - 276735	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276735	5	1652	1591	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CDAD. ALTAMIRANO - HUETAMO DE NUÑEZ PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAPO ENTRE CARRETERA ARRETERA CDAD. ALTAMIRANO - HUETAMO DE NUÑEZ Y CALLE CAPIRES, CALLE CORONGOROS LA UBICACIÓN, lon:-100.78582, lat:18.582981}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 14,259,986.78	\$ 14,259,986.78	\$ 3,208,497.02	\$ 3,208,497.02	\$ 3,208,497.02	{ctcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2024, contratista:GRUPO MSTITCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.425998678E7, importe_modificado:1.425998678E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}}	{2406527/proyecto_INICIO, 2406527/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:			Destino del Gasto Entidades Federativas.																																	
2. Contexto:			Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																	
3. Metodología:			Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																	
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS					OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES_FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
2024	3	MIC240302407087	Proyecto de inversión	\$ 13,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3250000.0, modificado:3250000.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:Pr ograma Municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0 }, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:3250000.0, modificado:3250000.0 }}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE TURICATO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. - 294386	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	294386	5	1196	955	0	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, meta:17.3, meta_mo dificada:17.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALE MADRIDO PUEBLO LA HERMITA (NUEVA JERUSALÉN), 61686 LA ERMITA (NUEVA JERUSALÉN), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUENCA DEL TAJO Y CALLE CUENCA DEL NILO, CALLE CUENCA DE TEPALCATEPEC LA UBICACIÓN DEL TANQUE EXISTEN, lon:-101.506927, lat:19.078719}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 12,782,013.12	\$ 12,782,013.12	\$ 4,085,812.78	\$ 4,085,812.78	\$ 4,085,812.78	{ctcto1: {tipo_obra:O tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEAC/P ROAGUA/OB RA/LPN-006/2024, contratista:G RUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAIJO, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.278201312E7, importe_mo dificado:1.278201312E7}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:5.88 }}	{2407087/p royecto_PR OCESO, 2407087/pr oyecto_NI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MID5., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones
2024	3	MIC240302407334	Proyecto de inversión	\$ 10,377,664.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2594416.0, modificado:2594416.0 }, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICI PAL, prog_estatal_mun:AP ORTACIONES MUNICIPALES, monto:2594416.0, modificado:2594416.0 }, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2594416.0, modificado:2594416.0 }}	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PARACUARO, MUNICIPIO DE PARACUARO, PARA UN GASTO DE 15 LPS. - 300269	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	300269	5	1985	1913	0	{meta1: {unidad_medida:P iezas, meta:1.0, meta_mo dificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PUEBLO PARÁCUARO, 60760 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PDTE. LAZARO CÁRDENAS Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA AL SU, lon:-102.203628, lat:19.137381}}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 10,198,289.36	\$ 10,198,289.36	\$ 3,059,486.81	\$ 3,059,486.81	\$ 3,059,486.81	{ctcto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEAC/P ROAGUA/OB RA/LPN-024/2024, contratista:C ONSTRUCTO RA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.019828936E7, importe_mo dificado:1.019828936E7}}	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:0.2 } }	{2407334/p royecto_PR OCESO, 2407334/pr oyecto_NI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío a SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MID5., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones
2024	3	MIC240302404151	Acción	\$ 416,484.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:416484.6, modificado:416484.6) }	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 201769	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	201769	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:S ERVICIO(S), meta:1.0, meta_mo dificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01-08-2024	31-12-2024	\$ 416,484.60	\$ 416,484.60	\$ 20,835.27	\$ 20,835.27	\$ 20,835.27	{ctcto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:148735 , contratista:, convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:416484.6, importe_mo dificado:416484.6}}	{meta1: {unidad_me dida:SERVICIO(S), avance:0.24 } }	{2404151/p royecto_PR OCESO, 2404151/pr oyecto_NI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MID5., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																							Periodo: Tercer Trimestre 2024											
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																		
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																		
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																						
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO																		DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI ARIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROVEC TO	CLASIFICACION	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_IN ICIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION		
2024	3	MIC240302404820	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAZ, MUNICIPIO DE PUREPERO - 218032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	218032	5	1417	1347	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO PUREPERO DE ECHAZ, 58762 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PUREPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO, lon:-101.99358, lat:19.92381)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 1,999,482.19	\$ 1,999,482.19	\$ 599,844.65	\$ 599,844.65	\$ 599,844.65	{ctto1: (tipo_obra:obra, numero_contrato:CEAC/PISE/OBRA/PI-012/2024, contratista:SI-STEMAS DE IRRIGACION DE MICHOACAN , S.A. DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1999482.19, importe_modificado:199482.19)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.5) }	2404820/proyecto_INICIO, 2404820/proyecto_PR OCESO, 2404820/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07)}	Sin observaciones		
2024	3	MIC240302406530	Proyecto de inversión	\$ 11,250,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:5850000.0, modificado:5850000.0)}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENT O SAN CRISTOBAL, HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENT O VISTA BELLA - 276914	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	276914	5	3465	3224	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:7.9, meta_modificada:7.9)}	1	{geo1: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO HUANDACAREO CENTRO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR URRUTIA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE SANTOS DEGOLLADOS EL TANQUE VISTA BELLA DONDE LLEGA, lon:-101.278912, lat:19.995362)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 11,221,882.61	\$ 11,221,882.61	\$ 3,366,564.77	\$ 3,366,564.77	\$ 3,366,564.77	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/UPN-021/2024, contratista:URBANIZADOR ABAU, S.A DE C.V., convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.122188261E7, importe_modificado:1.122188261E7)}	{meta1: (unidad_medida:Kilóme tro, avance:1.27)}	(2406530/proyecto_INICIO, 2406530/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07)}	Sin observaciones		
2024	3	MIC240302406657	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:750000.0, modificado:750000.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:750000.0), ff3: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, MUNICIPIO DE TINGUINDIN PRIMERA ETAPA - 280632	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	280632	5	4044	3744	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO TINGUINDIN, 59980 TINGUINDIN, TINGUINDIN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE JUVENTUD, CALLE CUAUHTEMOC EL COLECTOR SANITARIO PASA POR LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD DE TINGUINDÍ, lon:-102.490297, lat:19.740482)}	01-04-2024	31-12-2024	\$ 2,972,504.87	\$ 2,972,504.87	\$ 891,751.46	\$ 891,751.46	\$ 891,751.46	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/UPN-023/2024, contratista:ING. CHRISTIAN JONATHAN ARICGA CHAVEZ, convocante: COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:297504.87, importe_modificado:297504.87)}	{meta1: (unidad_medida:Kilóme tro, avance:0.4) }	(2406657/proyecto_PR OCESO, 2406657/proyecto_INICIO, 2406657/proyecto_PR OCESO, 2406657/proyecto_INICIO, 2406657/proyecto_PR OCESO, 2406657/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07)}	Sin observaciones		

Periodo: Tercer Trimestre 2024

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																			
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																			
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																			
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																							
DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO											DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2024	3	MIC240202353104	Proyecto de inversión	\$ 1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:1800000.0, modificado:1744465.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COFRADIA, MUNICIPIO DE MORELIA - 52292	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	52292	5	142	132	0	{meta:1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}	1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS COLONIA LA COFRADIA, S8095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS Y AVENIDA ATECUAUARO, CALLE LOMA DORADA EL COLECTOR SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE MORELIA EN LA , lon:-101.199927, lat:19.655187}}	18-03-2024	15-06-2024	\$ 1,744,465.00	\$ 1,744,465.00	\$ 1,744,465.00	\$ 1,744,465.00	\$ 1,744,465.00	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/001/2024, ise/obra/001/2024, contratista:PROYECTOS ESTUDIOS SUPERVISIÓN Y OBRAS SR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1744465.0, importe_modificado:1744465.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}}	{2353104/proyecto_INICIO, 2353104/proyecto_PROCESO, 2353104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	3	MIC240302404150	Acción	\$ 2,653,917.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 entidades, monto:2653917.6, modificado:2459037.6}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 201737	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	201737	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01-08-2024	31-12-2024	\$ 2,459,037.60	\$ 2,459,037.60	\$ 2,459,037.60	\$ 2,459,037.60	\$ 2,459,037.60	{cto:1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148737, contratista:, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2653917.6, importe_modificado:2653917.6}}	{meta:1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2404150/proyecto_FIN, 2404150/proyecto_PROCESO, 2404150/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs:1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFI, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}	Sin observaciones			