

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO									DETALLE_PROYECTO									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250402621864	Proyecto de inversión	\$ 13,497,903.98	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6748951.99, modificado:6748951.99), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3374475.99, modificado:3374475.99), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:3374476.0, modificado:3374476.0, ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3241403.58), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:975000.0, modificado:972421.07), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:2275000.0, modificado:2275000.0, ff1: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1250000.0, modificado:1246178.49), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246178.49))	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO "NOYOLA", EN LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250042	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAZARO CARDENAS, MICH., lon:-102.2291318, lat:17.9581058}}	30-09-2025	22-12-2025	\$ 13,497,903.98	\$13,497,903.98	\$13,497,903.98	\$13,497,903.98	\$ 13,497,903.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.7}}	{2621864/proyecto_INICIO, 2621864/proyecto_PR OCESO, 2621864/proyecto_FIN, 2621864/proyecto_PR OCESO, 2621864/proyecto_FIN, 2621864/proyecto_PR OCESO, 2621864/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302600929	Proyecto de inversión	\$ 6,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3241403.58), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:975000.0, modificado:972421.07), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:2275000.0, modificado:2275000.0, ff1: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1250000.0, modificado:1246178.49), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246178.49))	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD INDIGENA DE ANGAHUAN, MUNICIPIO DE URUJAPAN, MICHOACAN SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250018	N	0	0	6727	{meta1: {unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:GOBIERNO ANGAHUAN, MICHOACÁN, lon:-102.2348, lat:19.5491}}	14-08-2025	22-12-2025	\$ 6,482,807.16	\$ 6,482,807.16	\$ 6,482,807.16	\$ 6,482,807.16	\$ 6,482,807.16	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-010/2025, contratista:ELI ZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6482807.16, importe_modificado:6482807.16}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}	{2600929/proyecto_INICIO, 2600929/proyecto_PR OCESO, 2600929/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302603346	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1250000.0, modificado:1246178.49), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246178.49))	SUPERVISION TECNICA EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250016	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE SE TRATA DE UNA ACCION DE COBERTURA ESTATAL QUE ABARCA VARIOS MUNICIPIOS, EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	30-07-2025	31-12-2025	\$ 2,492,356.98	\$ 2,492,356.98	\$ 2,492,356.98	\$ 2,492,356.98	\$ 2,492,356.98	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contratos:CEAC/PRO AGUA/SER/LP N-002/2025, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1278142.48, importe_modificado:1278142.48}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}}	{2603346/proyecto_INICIO, 2603346/proyecto_PR OCESO, 2603346/proyecto_INICIO, 2603346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:			Destino del Gasto Entidades Federativas.																																							
2. Contexto:			Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																							
3. Metodología:			Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																							
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																										
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO													DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION						
2025	5	MIC250302603368	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL) (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1000000.0, modificado:996750.0 2), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996750.0 2)}	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:CURSO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, MICH., lon:-101.3777544, lat:19.6982135), geo2: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PATZCUARO, MICH., lon:-101.6454866, lat:19.5207819), geo3: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PIEDAD, lon:-102.06, lat:20.3), geo4: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ZITACUARO, MICH., lon:-100.3956735, lat:19.4357), geo5: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TACAMBAR	20-08-2025	22-12-2025	\$ 1,993,500.04	\$ 1,993,500.04	\$ 1,993,500.04	\$ 1,993,500.04	\$ 1,993,500.04	{ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/SERVICIO M3-001/2025, contratista:LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:199350.04, importe_modificado:1993500.04)}	{meta1: (unidad_medida:CURSO(S), numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/SERVICIO M3-001/2025, contratista:LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:199350.04, importe_modificado:1993500.04)}	{2603368/proyecto_INICIO, 2603368/proyecto_PR OCESO, 2603368/proyecto_FI N, 2603368/proyecto_INICIO, 2603368/proyecto_PR OCESO, 2603368/proyecto_FI N, 2603368/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones					
2025	5	MIC250302600400	Proyecto de inversión	\$ 7,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL) (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:3500000.0, modificado:3499749.37), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499749.36)}	EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHERAN ATZICUIRIN, MUNICIPIO DE PARACHO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250032	N	0	0	2942	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:65, localidad:5, direccion:MXPH+JP7 Cherán Atzicuirín, Michoacán, lon:-102.02069167, lat:19.68653889)}	29-08-2025	22-12-2025	\$ 6,999,498.73	\$ 6,999,498.73	\$ 6,999,498.73	\$ 6,999,498.73	\$ 6,999,498.73	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/LPN-025/2025, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6999498.73, importe_modificado:6999498.73)}	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}	{2600400/proyecto_PROCESO, 2600400/proyecto_INICIO, 2600400/proyecto_PR OCESO, 2600400/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones					
2025	5	MIC250402621567	Proyecto de inversión	\$ 5,736,188.09	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868094.04, modificado:2868094.04), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1434047.02, modificado:1434047.02), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1434047.03,	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO, MUNICIPIO DE LOS REYES	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250034	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:75, localidad:26, direccion:MM68+VQ, Siquicho, Michoacán, lon:-102.3334054, lat:19.6589233)}	10-09-2025	22-12-2025	\$ 5,736,188.09	\$ 5,736,188.09	\$ 5,736,188.09	\$ 5,736,188.09	\$ 5,736,188.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{2621567/proyecto_PROCESO, 2621567/proyecto_INICIO, 2621567/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones					

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:			Destino del Gasto Entidades Federativas.																																			
2. Contexto:			Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																			
3. Metodología:			Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																			
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																						
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2025	5	MIC250302598901	Proyecto de inversión	\$ 5,600,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2775218.18), f2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1400000.0, modificado:1387609.09), f3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1400000.0, modificado:1387609.09))	PERFORACION DE POZO A 400 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LOS REYES	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250027	N	0	0	1763	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta1_0, meta1_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:75, localidad:18, direccion:PPG3+5XV San Antonio Tierras Blancas, Michoacán, lon:-102.29508333, lat:19.7255))	21-08-2025	22-12-2025	\$ 5,550,436.36	\$ 5,550,436.36	\$ 5,550,436.36	\$ 5,550,436.36	\$ 5,550,436.36	(ctto1: (tipo_obra:Obras de agua, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-013/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5550436.36, importe_modificado:5550436.36))	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta1_0, meta1_modificada:1.0))	(2598901/Proyecto_Poces, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	5	MIC250402621590	Proyecto de inversión	\$ 3,198,052.40	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599026.2, modificado:1599026.2), f2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:799513.1, modificado:799513.1), f3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:799513.1, modificado:799513.1))	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, EN COENEO MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250046	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta1_0, meta1_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, BELLAS FUENTES, MPIO. DE COENEO, MICH., lon:-101.6809468, lat:19.820589))	23-09-2025	22-12-2025	\$ 3,198,052.40	\$ 3,198,052.40	\$ 3,198,052.40	\$ 3,198,052.40	\$ 3,198,052.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta1_0, meta1_modificada:1.0))	(2621590/Proyecto_Poces, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	5	MIC250402621604	Proyecto de inversión	\$ 13,625,158.13	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450063.25, modificado:5450063.25), f2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3406289.53, modificado:3406289.53), f3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:4768805.35, modificado:4768805.35))	MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE COPANDARO, LOCALIDAD DE COPANDARO DE GALEANA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250045	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta1_0, meta1_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COPANDARO DE GALEANA, MICH., lon:-101.2221912, lat:19.8914072))	23-09-2025	22-12-2025	\$ 13,625,158.13	\$ 13,625,158.13	\$ 13,625,158.13	\$ 13,625,158.13	\$ 13,625,158.13	\$ 13,625,158.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta1_0, meta1_modificada:1.0))	(2621604/Proyecto_Inicio, avance:1.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Periodo: FINAL 2025

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302600917	Proyecto de inversión	\$ 1,400,000.00	(ff1: (ciclo_recursos:2025, tipo_recursos:ESTATAL, prog_estatal_municipios:TAT, VINGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:700000.0, modificado:699079.97), ff2: (ciclo_recursos:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699079.97))	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHERAN ATZICURIN, MUNICIPIO DE PARACHO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250022	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO, meta:5}, meta1.0: meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE, lon:-102.0248263, lat:19.7007294}}}	13-08-2025	10-12-2025	\$ 1,398,159.94	\$ 1,398,159.94	\$ 1,398,159.94	\$ 1,398,159.94	\$ 1,398,159.94	{ctto1: {tipo_obras:Servicios, numero_contratos:CEAC/PROAGUA/SER/AD-001/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:139845.442, importe_modificado:1398454.42}}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2600917/proyecto_ROCESO, 2600917/proyecto_INICIO, 2600917/proyecto_PR OCESO, 2600917/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250402621630	Proyecto de inversión	\$ 3,064,995.77	(ff1: (ciclo_recursos:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532497.88, modificado:1532453.46), ff2: (ciclo_recursos:2025, tipo_recursos:MUNICIPAL, prog_estatal_municipios:MUNICIPAL, monto:766248.94, modificado:766226.72), ff3: (ciclo_recursos:2025, tipo_recursos:ESTATAL, prog_estatal_municipios:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:766248.95, modificado:766226.72))	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 220 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE J. JESUS DIAZ TZIRIO, MUNICIPIO DE LOS REYES	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250024	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:DOMICLIO CONOCIDO, J. JESUS DIAZ TZIRIO, MUPO. DE LOS REYES, MICH., lon:-102.4020019, lat:19.7672035}}}	21-08-2025	22-12-2025	\$ 3,064,906.91	\$ 3,064,906.91	\$ 3,064,906.91	\$ 3,064,906.91	\$ 3,064,906.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2621630/proyecto_FI N, 2621630/proyecto_PR OCESO, 2621630/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250402621722	Proyecto de inversión	\$ 5,659,904.13	(ff1: (ciclo_recursos:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829952.06, modificado:2829952.06), ff2: (ciclo_recursos:2025, tipo_recursos:MUNICIPAL, prog_estatal_municipios:MUNICIPAL, monto:1414976.03, modificado:1414976.03), ff3: (ciclo_recursos:2025, tipo_recursos:ESTATAL, prog_estatal_municipios:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1414976.04, modificado:1414976.04))	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NUMERO 6 Y UN NUEVO TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHO DE VERDUZCO MUNICIPIO DE PARACHO ESTADO DE MICHOACAN (PRIMERA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250047	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DOMICLIO CONOCIDO, PARACHO DE VERDUZCO, MICH., lon:-102.0562149, lat:19.6388433}}}	10-10-2025	22-12-2025	\$ 5,659,904.13	\$ 5,659,904.13	\$ 5,659,904.13	\$ 5,659,904.13	\$ 5,659,904.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{2621722/proyecto_P ROCESO, 2621722/proyecto_INICIO, 2621722/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2025	5	MIC250402621744	Proyecto de inversión	\$ 3,378,471.36	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689235.68, modificado:1689235.68), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:844617.84, modificado:844617.84), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:844617.84, modificado:844617.84))	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANIAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250014	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta1:0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO GRANIAS DE LA LOMA, TANHUATO, MICH., lon:-102.3389141, lat:20.2932224}}	31-07-2025	22-12-2025	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	(2621744/proyecto_NICIO, 2621744/proyecto_FI, 2621744/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250402621763	Proyecto de inversión	\$ 7,949,411.51	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7949411.51, modificado:7949411.51))	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DEL MANANTIAL LA TZARARACUITA A LA LOCALIDAD DE MATANGUARAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250052	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta2:1.5, meta_modificada:2.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:86, direccion:MATANGUARAN, URUAPAN, MICH., lon:102.0971778, lat:19.3400048}}	15-12-2025	30-12-2025	\$ 7,949,411.51	\$ 7,949,411.51	\$ 7,949,411.51	\$ 7,949,411.51	\$ 7,949,411.51	\$ 7,949,411.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.15}}	(2621763/proyecto_NICIO, 2621763/proyecto_OCESO, 2621763/proyecto_FI, 2621763/proyecto_PR, 2621763/proyecto_OCESO, 2621763/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302598599	Proyecto de inversión	\$ 6,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2961188.32), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1480594.16), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL INGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	PROFUNDIZACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE ACAHUATO, MUNICIPIO DE APATZINGAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250035	N	0	0	786	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta1:0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:5MF9+6X9 La Presa de Acahuato, Michoacán, lon:-102.33002778, lat:19.17302778}}	19-09-2025	22-12-2025	\$ 5,922,376.65	\$ 5,922,376.65	\$ 5,922,376.65	\$ 5,922,376.65	\$ 5,922,376.65	\$ 5,922,376.65	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-028/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5922376.65, importe_modificado:5922376.65}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	(2598599/proyecto_NICIO, 2598599/proyecto_OCESO, 2598599/proyecto_FI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:

2. Contexto:

3. Metodología:

Destino del Gasto Entidades Federativas.

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO											DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302598768	Proyecto de inversión	\$ 2,370,205.16	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185102.58, modificado:1180935.85), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:592551.29, modificado:590467.92), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \NINGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:592551.29, modificado:590467.92))	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 METROS EN LA TENENCIA DE TUPATARO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250023	N	0	0	726	(meta1: (unidad_medida:POZO(S), meta1:0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:39, localidad:11, direccion:GG38+HV8 Tupátaro, Michoacán, lon:-101.48280556, lat:19.50391667))	21-08-2025	22-12-2025	\$ 2,361,871.70	\$ 2,361,871.70	\$ 2,361,871.70	\$ 2,361,871.70	\$ 2,361,871.70	(ctto1: (tipo_obra:Obras de Mantenimiento, a, numero_contratos:CEAC/PRO-AGUA/OBRA/L- PN-017/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2361871.7, importe_modificado:2361871.7))	(meta1: (unidad_medida:POZO(S), avance:1.0))	(2598768/proyecto_PR OCESO, 2598768/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302598861	Proyecto de inversión	\$ 1,581,403.28	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790701.64, modificado:789105.55), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:395350.82, modificado:394552.77), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \NINGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:395350.82, modificado:394552.77))	EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUARO, EN EL MUNICIPIO DE HUANDACAREO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250039	N	0	0	1484	(meta1: (unidad_medida:EQUIPO(S), meta1:0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:36, localidad:6, direccion:XPPV+2JC San José Cuaro, Michoacán, lon:-101.255997, lat:19.985075))	11-09-2025	22-12-2025	\$ 1,578,211.10	\$ 1,578,211.10	\$ 1,578,211.10	\$ 1,578,211.10	\$ 1,578,211.10	(ctto1: (tipo_obra:Obras de Mantenimiento, a, numero_contratos:CEAC/PRO-AGUA/OBRA/A-D-004/2025, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1578211.1, importe_modificado:1578211.1))	(meta1: (unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0))	(2598861/proyecto_PR OCESO, 2598861/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302598921	Proyecto de inversión	\$ 5,250,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2595052.58), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1312500.0, modificado:1297526.29), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \NINGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1312500.0, modificado:1297526.29))	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 METROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO MARAVATIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250008	N	0	0	479	(meta1: (unidad_medida:POZO(S), meta1:0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:50, localidad:60, direccion:WC24+CHJ Heriberto Jara, Michoacán, lon:-100.59361111, lat:19.90108333))	24-07-2025	22-12-2025	\$ 5,190,105.16	\$ 5,190,105.16	\$ 5,190,105.16	\$ 5,190,105.16	\$ 5,190,105.16	(ctto1: (tipo_obra:Obras de Mantenimiento, a, numero_contratos:CEAC/PRO-AGUA/OBRA/L- PN-003/2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5190105.16, importe_modificado:5190105.16))	(meta1: (unidad_medida:POZO(S), avance:1.0))	(2598921/proyecto_PR OCESO, 2598921/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Periodo: FINAL 2025

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302599552	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497005.99), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:748502.99), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \NINGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0,	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TLAZAALCA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250040	N	0	0	430	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:XXWM+7MX, La Yerbabuena, Michoacán, lon:102.015767, lat:19.99573}}	11-09-2025	22-12-2025	\$ 2,994,011.98	\$ 2,994,011.98	\$ 2,994,011.98	\$ 2,994,011.98	\$ 2,994,011.98	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:CEAC/PROAGUA/OBRA/A-D-003/2025, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994011.98, importe_modificado:2994011.98}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2599552/ proyecto_NICIO, 2599552/proyecto_OCESO, 2599552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302599606	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988957.9), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:494478.95), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \NINGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:500000.0,	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA (NUEVA JERUSALEN), MUNICIPIO DE TURICATO TERCERA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas		N	0	0	2151	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:3FFV+3J6 La Ermita, Michoacán, lon:-101.505984, lat:19.07267}}	14-08-2025	22-12-2025	\$ 1,977,915.80	\$ 1,977,915.80	\$ 1,977,915.80	\$ 1,977,915.80	\$ 1,977,915.80	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2025, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1977915.8, importe_modificado:1977915.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2599606/ proyecto_NICIO, 2599606/proyecto_OCESO, 2599606/proyecto_INICIO, 2599606/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302599624	Proyecto de inversión	\$ 6,500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3210426.3), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1625000.0, modificado:1605213.15), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \NINGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1625000.0,	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD EL SABINO MUNICIPIO DE URUAPAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250025	N	0	0	693	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:72XF+QMF El Sabino, Michoacán, lon:-101.97583333, lat:19.29944444}}	11-08-2025	22-12-2025	\$ 6,420,852.60	\$ 6,420,852.60	\$ 6,420,852.60	\$ 6,420,852.60	\$ 6,420,852.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}}	{2599624/ proyecto_NICIO, 2599624/proyecto_OCESO, 2599624/proyecto_INICIO, 2599624/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302599758	Proyecto de inversión	\$ 2,400,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1195462.98), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:600000.0, modificado:597731.49), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:600000.0,	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE BRISERAS DE MATAMOROS, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250013	N	0	0	208	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.8, meta_modificada:0.8))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:12, direccion:7C7C4CQW San Miguel, Michoacán, lon:-102.57805556, lat:20.26361111))	30-07-2025	26-11-2025	\$ 2,390,925.97	\$ 2,390,925.97	\$ 2,390,925.97	\$ 2,390,925.97	\$ 2,390,925.97	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-005/2025, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2390925.97, importe_modificado:2390925.97))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.8))	(2599758/proyecto_NICIO, 2599758/proyecto_FI N, 2599758/proyecto_INICIO, 2599758/proyecto_FI N, 2599758/proyecto_PR OCESO, 2599758/proyecto_FI N, 2599758/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302600267	Proyecto de inversión	\$ 2,755,435.50	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377717.75, modificado:1353758.2), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:688858.87, modificado:676879.12), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:688858.88,	PERFORACION DE POZO A 200 M EN LA LOCALIDAD DE HUIRAMBA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250015	N	0	0	3251	(meta1: (unidad_medida:Posos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUIRAMBA, MICH., lon:-101.42080556, lat:19.54388889))	31-07-2025	22-12-2025	\$ 2,707,516.41	\$ 2,707,516.41	\$ 2,707,516.41	\$ 2,707,516.41	\$ 2,707,516.41	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/UL CM3-001/2025, contratista:SACASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2743850.72, importe_modificado:2743850.72))	(meta1: (unidad_medida:Posos(s), avance:1.0))	(2600267/proyecto_PROCESO, 2600267/proyecto_INICIO, 2600267/proyecto_PR OCESO, 2600267/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302598394	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499472.72), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:749736.36), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0,	PERFORACIÓN DE POZO A 200 M EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250038	N	0	0	1255	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CALVARIO, MPIO DE ALVARO OBREGON, MICH., lon:-101.06405556, lat:19.79855556))	19-09-2025	22-12-2025	\$ 2,998,945.45	\$ 2,998,945.45	\$ 2,998,945.45	\$ 2,998,945.45	\$ 2,998,945.45	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-029/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2998945.45, importe_modificado:2998945.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:200.0))	(2598394/proyecto_NICIO, 2598394/proyecto_PR OCESO, 2598394/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Periodo: FINAL 2025

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:			Destino del Gasto Entidades Federativas.																																		
2. Contexto:			Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																		
3. Metodología:			Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																		
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2025	5	MIC250302599012	Proyecto de inversión	\$ 5,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2481175.52), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1250000.0, modificado:1240587.75), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1250000.0, modificado:1250000.0, ff1: EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POMACUJARAN MUNICIPIO DE PARACHO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN TERCERA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250011	N	0	0	1323	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:72XR+4C9 Cañada de Ramírez, Michoacán, lon:-101.95888888, lat:20.29777778}}	30-07-2025	26-11-2025	\$ 4,962,351.03	\$ 4,962,351.03	\$ 4,962,351.03	\$ 4,962,351.03	\$ 4,962,351.03	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-006/2025, contratista:VA LDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4962351.03, importe_modificado:4962351.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2599012/proyecto_INICIO, 2599012/proyecto_PR OCESO, 2599012/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	5	MIC250302599218	Proyecto de inversión	\$ 3,400,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1700000.0, modificado:1688625.94), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1688625.94))	EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POMACUJARAN MUNICIPIO DE PARACHO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250031	N	0	0	1779	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:JVWF+WXM Nurió, Michoacán, lon:102.125075, lat:19.63484167}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:JVGX+FGG Pomacuarán, Michoacán, lon:102.10190833, lat:19.62618333}}	29-08-2025	22-12-2025	\$ 3,377,251.88	\$ 3,377,251.88	\$ 3,377,251.88	\$ 3,377,251.88	\$ 3,377,251.88	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-022/2025, contratista:AB C SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3377392.2, importe_modificado:3377392.2}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2599218/proyecto_P ROCESO, 2599218/proyecto_IN ICIO, 2599218/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	5	MIC250302599245	Proyecto de inversión	\$ 2,100,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1047082.39), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:525000.0, modificado:523541.2), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:525000.0, modificado:525000.0, ff1: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TANHUATO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TANHUATO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250044	N	0	0	1362	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:7H8V+9FQ Los Charcos, Michoacán, lon:-102.40627778, lat:20.26597222}}	25-09-2025	22-12-2025	\$ 2,094,164.79	\$ 2,094,164.79	\$ 2,094,164.79	\$ 2,094,164.79	\$ 2,094,164.79	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/A D-005/2025, contratista:AN DREA ARROYO NIÑO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2094164.79, importe_modificado:2094164.79}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0}}	{2599245/proyecto_P ROCESO, 2599245/proyecto_FI N, 2599245/proyecto_IN ICIO, 2599245/proyecto_FI N, 2599245/proyecto_IN ICIO, 2599245/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Periodo: FINAL 2025

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.																																
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.																																
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302599293	Proyecto de inversión	\$ 3,600,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1771700.06), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:900000.0, modificado:385850.02), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:900000.0,	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICH (PRIMER ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250037	N	0	0	554	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, direccion:QRCR+Q6V San José de la Trinidad, Michoacán, lon:-101.159445, lat:19.771987}}	11-09-2025	22-12-2025	\$ 3,543,400.10	\$ 3,543,400.10	\$ 3,543,400.10	\$ 3,543,400.10	\$ 3,543,400.10	{ctto1: {tipo_obra:Obras de infraestructura, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/A-D-002/2025, contratista:JAP ECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3543400.12, importe_modificado:3543400.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}	{2599293/proyecto_INICIO, 2599293/proyecto_OCESO, 2599293/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302599537	Proyecto de inversión	\$ 6,140,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3046768.27), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1535000.0, modificado:1523384.13), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1535000.0,	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250029	N	0	0	661	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:QQ39+XR8 El Llanoito, Michoacán, lon:-100.23041667, lat:19.75491667}}	27-08-2025	22-12-2025	\$ 6,093,536.54	\$ 6,093,536.54	\$ 6,093,536.54	\$ 6,093,536.54	\$ 6,093,536.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}}	{2599537/proyecto_INICIO, 2599537/proyecto_OCESO, 2599537/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302599943	Proyecto de inversión	\$ 1,145,219.56	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572609.78, modificado:571483.64), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:286304.89, modificado:285741.82), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:286304.89,	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN JANITZIO (ISLA DE JANITZIO), PATZCUARO, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250043	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:15, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE, lon:-101.65167, lat:19.5742}}	25-09-2025	22-12-2025	\$ 1,142,967.28	\$ 1,142,967.28	\$ 1,142,967.28	\$ 1,142,967.28	\$ 1,142,967.28	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-003/2025, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1142967.28, importe_modificado:1142967.28}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2599943/proyecto_INICIO, 2599943/proyecto_OCESO, 2599943/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:

2. Contexto:

3. Metodología:

Destino del Gasto Entidades Federativas.

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO				DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
				MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302600255	Proyecto de inversión	\$ 4,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2207665.77), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1125000.0, modificado:1103832.88), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1125000.0,	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " LA PAROTA", LINEA DE BOMBEO Y LINEA DE ALIMENTACION A LA RED PARA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250026	N	0	0	1820	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta1.0: meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:M973+J38 Churumuco de Morelos, Michoacán, lon:101.64730556, lat:18.66402778}}	09-10-2025	09-10-2025	\$ 4,415,331.54	\$ 4,415,331.54	\$ 4,415,331.54	\$ 4,415,331.54	\$ 4,415,331.54	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-008/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE LA 6&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4415331.54, importe_modificado:4415331.56}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2600255/ proyecto_NICIO, 2600255/ proyecto_PR OCECO, 2600255/ proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302600870	Proyecto de inversión	\$ 950,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:568050.6), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:142500.0, modificado:142012.65), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:237500.0,	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCUMICHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250019	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta1.0: meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE CUENTA CON DOMICILIO, lon:102.2320827, lat:19.7973618}}	13-08-2025	22-12-2025	\$ 946,751.00	\$ 946,751.00	\$ 946,751.00	\$ 946,751.00	\$ 946,751.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/SER/AD-002/2025, contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:946751.0, importe_modificado:946751.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2600870/ proyecto_NICIO, 2600870/ proyecto_PR OCECO, 2600870/ proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302598984	Proyecto de inversión	\$ 6,905,687.66	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452843.83, modificado:3435719.6), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1726421.91, modificado:1717859.8), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1726421.92,	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO ASI COMO EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEON, MUNICIPIO DE MARAVATIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250030	N	0	0	226	{meta1: {unidad_medida: EQUIPO(S), meta1.0: meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Domicilio conocido, Mesa de Leon, Maravatio, Mich., lon:100.4878333, lat:19.791}}	29-08-2025	22-12-2025	\$ 6,871,439.21	\$ 6,871,439.21	\$ 6,871,439.21	\$ 6,871,439.21	\$ 6,871,439.21	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-021/2025, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6871439.21, importe_modificado:6871439.21}}	{meta1: {unidad_medida: EQUIPO(S), avance:1.0}}	{2598984/ proyecto_P ROCECO, 2598984/ proyecto_INICIO, 2598984/ proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:

2. Contexto:

3. Metodología:

Destino del Gasto Entidades Federativas.

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO				ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
				MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE					TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2025	5	MIC250302600402	Proyecto de inversión	\$ 2,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998640.45), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:499320.23), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:500000.0,	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 130 M EN LA COLONIA LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO		16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250010	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida:POZO(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VQMF+XFQ La Florida, Michoacán, lon:-102.22627778, lat:19.88497222}}	24-07-2025	21-10-2025	\$ 1,997,280.91	\$ 1,997,280.91	\$ 1,997,280.91	\$ 1,997,280.91	\$ 1,997,280.91	{ctto1: {tipo_obra:Obras, edida:Poza, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-002/2025, contratista:EQUISER GARYA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1997280.91, importe_modificado:1997280.91}}	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), avance:1.0}}	{2600402/proyecto_PROCECO, 2600402/proyecto_PR OCECO, 2600402/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302600659	Proyecto de inversión	\$ 3,386,253.70	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693126.85, modificado:1689235.68), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:846563.42, modificado:844617.84), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:846563.43,	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANIAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO MICHOACAN		16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250014	N	0	0	1306	{meta1: {unidad_medida:POZO(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:7MV8+26F Tanhuato de Guerrero, Michoacán, lon:-102.33444444, lat:20.29255556}}	31-07-2025	22-12-2025	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	\$ 3,378,471.36	{ctto1: {tipo_obra:Obras, edida:Poza, numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L CM3-002/2025, contratista:EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3378471.36, importe_modificado:3378471.36}}	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), avance:1.0}}	{2600659/proyecto_PROCECO, 2600659/proyecto_INICIO, 2600659/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	MIC250302600743	Proyecto de inversión	\$ 1,200,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595705.2), ff2: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:300000.0, modificado:297852.59), ff3: (ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:300000.0,	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 200 M3 EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA, MUNICIPIO DE TLAZAZALCA.		16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250012	N	0	0	3002	{meta1: {unidad_medida:TANQUE(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:XW9X+QWG: Tlazazalca, Michoacán, lon:-102.050169, lat:19.969436}}	30-07-2025	26-11-2025	\$ 1,191,410.39	\$ 1,191,410.39	\$ 1,191,410.39	\$ 1,191,410.39	\$ 1,191,410.39	{ctto1: {tipo_obra:Obras, edida:Tanque(s), numero_contrato:CEAC/PRO AGUA/OBRA/L PN-007/2025, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1191410.39, importe_modificado:1191410.39}}	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}	{2600743/proyecto_PROCECO, 2600743/proyecto_INICIO, 2600743/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología:	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: FINAL 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS																																				
DETALLE_PROYECTO						DETALLE_PROYECTO									DETALLE_PROYECTO									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	5	MIC250302600854	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1983531.93}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:991765.96}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL (INGRESO DE FUENTES LOCALES), monto:1000000.0,	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, MUNICIPIO DE TINGUINDIN (SEGUNDA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	250017	N	0	0	7788	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PGM44+JW9 Tinguindin, Michoacán, lon:-102.492646, lat:19.73405}}	31-07-2025	22-12-2025	\$ 3,967,063.86	\$ 3,967,063.86	\$ 3,967,063.86	\$ 3,967,063.86	\$ 3,967,063.86	{ctto1: {tipo_obra:Obras a, numero_contratos:CEAC/PRO AGUA/OBRA/CM3-003/2025, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3967063.86, importe_modificado:3967063.86}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.3}} {2600854/proyecto_PR OCESO, 2600854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	