Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

CEAC RECIBIDO 12 AGO. 2021 UNIDAD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO HORA: 2:27 RECIBE: UUE

Dependencia	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
Sub-dependencia	SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Oficina	
No. de oficio	CEAC/CG/SDC/1657/2021
Expediente	
Asunto:	Se envía información SRFT

Acuse

"2021, año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

Morelia Michoacán a 5 de Agosto del 2021

RECIBIDO 12 AGO. 2021 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN HORA: 2:21 RECIBIÓ: Brendia

C.P. BENITO DE LA PAZ INFANTE
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E:

En atención al Oficio No. SFA-SE-DS-0266-2021 de fecha 10 de Junio del presente año, le comunico que se ingresó el avance físico y financiero correspondiente al 2o. TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2021, asimismo el informe DEFINITIVO 2020 de las obras registradas en el "Sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT)" que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone a disposición. Adjunto al presente, archivos que se bajaron del Sistema mencionado en forma electrónica, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

RECIBIDO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 12 AGO. 2021 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

RECIBIDO 12 AGO. 2021 SECRETARÍA DE BIENESTAR

ATENTAMENTE:
LA COORDINADORA GENERAL

L.E. ANGÉLICA PÉREZ GÓMEZ

C.c.p. LIC.CARLOS MALDONADO MENDOZA.- Secretario de Finanzas y Administración.- Para su conocimiento.
C.c.p C.P. ANA LILIA JIMÉNEZ MAGOS.- Directora de Evaluación, Auditoría e Investigación al Sector Paraestatal de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Mismo Fin.
C.c.p.-M.A.E. FRANCISCO HUERGO MARÌN.- Secretario de contraloría.- Mismo Fin.
C.c.p.-LIC. ROBERTO PANTOJA ARZOLA.- Delegado Federal de la Secretaría de Bienestar- Mismo Fin.
C.C.P..- C.P. LUIS JAVIER OCHOA BARAJAS.- Delegado Administrativo del CEAC. Mismo fin.
C.c.p. L.E. GLADYS LORENA MARTÍNEZ BECERRA. – Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la CEAC.- Mismo Fin.
C.c.p. ING.SALVADOR HORTA SANTANA. - Subdirector de Construcción de la CEAC.- Mismo Fin.
C.c.p. ARQ. JOSÉ OCTAVIO OCHOA LLANDERAL.-Subdirector de Planeación de la CEAC.- Mismo Fin.
EXPEDIENTE/MINUTARIO/SHS/MAMG

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN SECRETARÍA DE CONTRALORÍA RECIBIDO 12 AGO. 2021 HORA: 10:47 RECIBIÓ: ANEXO: OFICIALÍA DE PARTES

12 AGO. 2021 DEPTO. DE CONTABILIDAD MORELIA, MICH.

CEAC RECIBIDO 12 AGO. 2021 COORDINACION GENERAL HORA: 2:21 RECIBE:

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

MichoacánSeEscucha

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS
INFORME DESTINO DEL GASTO 2° TRIMESTRE 2021
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MIC210201894554	Proyecto de inversión	351110.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:157999.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193110.59, modificado:193110.59}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN - 67056	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67056	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 60825 OJO DE AGUA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO OJO DE AGUA Y BRECHA CONOCIDO OJO DE AGUA, BRECHA VA RUMBO AL CAMINO A HUIZONTLA BRECHA A HUIZONTLA, lon:-103.35852425, lat:18.64191135}}	30-03-2021	29-05-2021	158350.74	158350.74	158350.74	158350.74	158350.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:351110.16, importe_modificado:351110.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}}	{1894554/proyecto_INICIO, 1894554/proyecto_PROCESO, 1894554/proyecto_INICIO, 1894554/proyecto_PROCESO, 1894554/proyecto_FIN, 1894554/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894992	Proyecto de inversión	3408024.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408024.23, modificado:3408024.23}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 75480	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75480	S	50	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2945.2, meta_modificada:2945.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO RANCHERIA TZIRITZÍCUARO (CIRICÍCUARO), 61732 TZIRITZÍCUARO, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO Y CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO, CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO 1.4 K, lon:-101.98971134, lat:19.04836576}}	05-04-2021	04-06-2021	3408024.23	3408024.23	3408024.23	3408024.23	3408024.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3408024.23, importe_modificado:3408024.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2945.0}}	{1894992/proyecto_INICIO, 1894992/proyecto_PROCESO, 1894992/proyecto_FIN, 1894992/proyecto_PROCESO, 1894992/proyecto_FIN, 1894992/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894548	Proyecto de inversión	3832656.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832656.27, modificado:3832656.27}}	AMPLIACION DE POZO DE AGUA POTABLE - 66911	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66911	S	4285	3600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA CAMINO A ARANTEPACUA PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO CAMINO ARANTEPACUA Y CAMINO CONOCIDO CAMINO ARANTEPACUA, CAMINO SALIDA A NAHUATZEN CARRETERA ARANTEPACUA, lon:-101.93546174, lat:19.6094526}}	05-04-2021	05-06-2021	3832656.27	3832656.27	3832656.27	3832656.27	3832656.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2021, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3832656.27, importe_modificado:3832656.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}	{1894548/proyecto_FIN, 1894548/proyecto_INICIO, 1894548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894550	Proyecto de inversión	1293065.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293065.95, modificado:1293065.95}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 66982	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66982	S	113	101	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS FRESNOS, 61443 LOS FRESNOS, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO LOS FRESNOS Y BRECHA CAMINO AL AGUACATE, BRECHA BRECHA AL AGUACATE BRECHA HACIA EL AGUACATE, lon:-100.51926204, lat:19.57145646}}	31-03-2021	31-05-2021	1293065.95	1293065.95	742554.67	742554.67	742554.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2021, contratista:AGUA Y BIENESTAR SOCIAL, S.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1293065.95, importe_modificado:1293065.95}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{1894550/proyecto_INICIO, 1894550/proyecto_PROCESO, 1894550/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894972	Proyecto de inversión	870531.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:391739.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478792.54, modificado:478792.54}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN - 75037	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75037	S	70	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:113, direccion:CALLE BRECHA POTRERILLOS RANCHERIA POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS), 60827 POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS), CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO POTRERILLOS Y BRECHA CONOCIDO POTRERILLOS, BRECHA CONOCIDO POTR, lon:-103.50233376, lat:18.9525341}}	06-04-2021	05-06-2021	478792.54	478792.54	276733.84	276733.84	276733.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:870531.89, importe_modificado:870531.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.6}}	{1894972/proyecto_INICIO, 1894972/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL., trimestre:2.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-07-10}}	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895001	Proyecto de inversión	3842221.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1921110.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921110.72, modificado:1921110.7}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 75677	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75677	S	762	668	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:CALLE BRECHA SICUICHO PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GRAL LAZARO CARDENAS, CARRETERA LOS REYES CHARAPAN SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-102.32990917, lat:19.66048398}}	12-04-2021	05-08-2021	1921110.7	1921110.7	1921110.7	1921110.7	1921110.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2021, contratista:PEOPLE & WATER, S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3842221.43, importe_modificado:3842221.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1895001/proyecto_INICIO, 1895001/proyecto_PROCESO, 1895001/proyecto_FIN, 1895001/proyecto_INICIO, 1895001/proyecto_PROCESO, 1895001/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895025	Proyecto de inversión	4847907.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2181558.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666348.94, modificado:2666348.94}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 76643	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76643	S	463	351	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:20, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO SAN ANATONIO PUEBLO SAN ANTONIO OCAMPO, 59760 SAN ANTONIO OCAMPO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO SAN ANTONIO OCAMPO Y CAMINO A COL EMILIANO ZAPATA, BRECHA SALIDA A COL EMILIANO ZAP, lon:-102.135972, lat:19.942889}}	12-04-2021	05-08-2021	2666348.94	2666348.94	2666348.94	2666348.94	2666348.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2021, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4847907.16, importe_modificado:4847907.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}}	{1895025/proyecto_INICIO, 1895025/proyecto_PROCESO, 1895025/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894502	Proyecto de inversión	4227180.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227180.08, modificado:4227180.08}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 65561	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65561	S	1050	800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.7, meta_modificada:221.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO SAN RAFAEL PUEBLO COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO TEPALCATEPEC AQUILA Y CALLE CONOCIDO SAN RAFAEL, CALLE CONOCI, lon:-103.17537423, lat:18.77262102}}	12-04-2021	05-08-2021	4227180.08	4227180.08	4227180.08	4227180.08	4227180.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2021, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4227180.08, importe_modificado:4227180.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.7}}	{1894502/proyecto_INICIO, 1894502/proyecto_FIN, 1894502/proyecto_PROCESO, 1894502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895218	Proyecto de inversión	6228250.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1844807.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4383442.58, modificado:4383811.98}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 81343	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	81343	S	1748	1557	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO PUEBLO LA CANTERA, 59931 LA CANTERA, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO Y BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO, BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO SALIDA DEL PUEBLO N, lon:-102.397581, lat:19.857462}}	12-04-2021	05-08-2021	4383811.98	4383811.98	3068248.56	3068248.56	3068248.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2021, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6228250.32, importe_modificado:6228250.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.5}}	{1895218/proyecto_INICIO, 1895218/proyecto_PROCESO, 1895218/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895067	Proyecto de inversión	966145.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966145.36, modificado:966145.36}}	REHABILITACIÓN DE POZO - 77720	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	77720	S	1000	881	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO ARANZA PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y CARRETERA URUAPAN CARAPAN, CALZ BENITO JUAREZ EN LA SALIDA A CHERAN, lon:-102.00691019, lat:19.67556665}}	27-04-2021	26-06-2021	966145.36	966145.36	966145.36	966145.36	966145.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-006/2021, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:966145.36, importe_modificado:966145.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1895067/proyecto_PROCESO, 1895067/proyecto_INICIO, 1895067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:En la rehabilitación de pozo se realizaron los siguientes trabajos: Desazolve de pozo, reparación del equipo de bombeo, aforo y se tomó video. La meta se modifica a uno y la unidad de medida a lote, trimestre:2.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-07-13}}	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895029	Proyecto de inversión	3693601.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:812592.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881009.32, modificado:2881009.32}}	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO - 76811	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76811	S	1714	1514	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1838.2, meta_modificada:1838.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO HUITZO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 EL CONEJO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO HUITZO Y BRECHA CONOCIDO HUITZO, BRECHA CONOCIDO HUITZO UBICADO EN LADO SUR DE LA LOCALIDA HUITZO A 500 MT, lon:-102.069844, lat:19.981667}}	27-04-2021	26-08-2021	2881009.32	2881009.32	1516376.11	1516376.11	1516376.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-008/2021, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3693601.69, importe_modificado:3693601.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.02}}	{1895029/proyecto_PROCESO, 1895029/proyecto_INICIO, 1895029/proyecto_PROCESO, 1895029/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894563	Proyecto de inversión	5496648.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:994558.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4502089.93, modificado:4502089.93}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE COLONIA POTREROS DE AGUA - 67152	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67152	S	399	359	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.05, meta_modificada:1066.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO EL MANZANILLAL RANCHERIA EL MANZANILLAL, 61604 EL MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO EL MANZANILLAL Y BRECHA CONOCIDO EL MANZANILLAL, BRECHA CONOCIDO EL MAN, lon:-101.54918605, lat:19.53015395}}	27-04-2021	27-08-2021	4502089.93	4502089.93	2155397.44	2155397.44	2155397.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-009/2021, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5496648.82, importe_modificado:5496648.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.42}}	{1894563/proyecto_PROCESO, 1894563/proyecto_INICIO, 1894563/proyecto_PROCESO, 1894563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Registro regresado a solicitud de la Dependencia Estatal. (CEAC), trimestre:2.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud de la Dependencia Estatal. (CEAC), trimestre:2.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud de la Dependencia Estatal. (CEAC), trimestre:2.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud de la Dependencia Estatal. (CEAC), trimestre:2.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2021-07-15}}
2021	2	MIC210201895032	Proyecto de inversión	1659672.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:746852.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912819.95, modificado:897294.7}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 76853	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76853	S	122	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO RANCHERIA PATAMBICHO, 58445 PATAMBICHO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO Y BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO, BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO A 350 MTS DE LA CARRETERA 10, lon:-101.534886, lat:19.638578}}	22-04-2021	21-07-2021	897294.7	897294.7	621306.9	621306.9	621306.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-004/2021, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1631444.91, importe_modificado:1631444.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1895032/proyecto_INICIO, 1895032/proyecto_PROCESO, 1895032/proyecto_INICIO, 1895032/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894512	Proyecto de inversión	2498310.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498310.08, modificado:2498310.08}}	TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE - 65802	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65802	S	264	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.5, meta_modificada:1321.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO CUPUAN RANCHERIA CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A TUMBISCATIO Y CAMINO SALIDA A POTRERILLOS, TERRACERIA CONOCIDO ZONA SUR DE LA POBLACIÓN CALLE PRINCPAL, lon:-102.19068832, lat:18.77785302}}	22-04-2021	21-07-2021	2498310.08	2498310.08	2498310.08	2498310.08	2498310.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2498310.08, importe_modificado:2498310.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1321.5}}	{1894512/proyecto_FIN, 1894512/proyecto_INICIO, 1894512/proyecto_FIN, 1894512/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895073	Proyecto de inversión	5486595.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291957.49, modificado:3291957.49}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2194638.32, modificado:0.0}}	PERFORACIÓN DE POZO A QUINIENTOS METROS - 77864	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	77864	S	957	855	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO ARANZA PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A URUAPAN Y BRECHA CONOCIDO ARANZA, CARRETERA URUAPAN- CARAPAN SALIDA URUAPAN CERCA DE LA CARRETE, lon:-102.016434, lat:19.666292}}	05-05-2021	05-07-2021	3291957.49	3291957.49	2014425.92	2014425.92	2014425.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2021, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5486595.81, importe_modificado:5486595.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1895073/proyecto_INICIO, 1895073/proyecto_PROCESO, 1895073/proyecto_INICIO, 1895073/proyecto_PROCESO, 1895073/proyecto_INICIO, 1895073/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894519	Proyecto de inversión	1998624.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:359752.33, modificado:359752.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638871.74, modificado:1638871.74}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 66071	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66071	S	35	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.86, meta_modificada:1020.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE BRECHA SIN NOMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60284 COLONIA EMILIANO ZAPATA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA MOJONERA Y CAMINO A SAN ISIDRO, CAMINO SALIDA DEL PUEBLO AL ESTE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUE, lon:-101.8277912, lat:19.66428663}}	29-04-2021	29-07-2021	1638871.77	1638871.77	655548.7	655548.7	655548.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-007/2021, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1998624.11, importe_modificado:1998624.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.43}}	{1894519/proyecto_INICIO, 1894519/proyecto_PROCESO, 1894519/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895003	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:825000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:674534.35}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN MADERO LOCALIDAD DE LOMA DEL SAUZ - 75712	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75712	S	30	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2075.0, meta_modificada:2075.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:517, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ RANCHERIA LOMA DEL SAUZ, 58483 LOMA DEL SAUZ, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ Y BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ, BRECHA BRECHA LOMA DE CANCHO CARRETERA VILLA MA, lon:-101.2309523, lat:19.39011699}}	08-03-2021	23-04-2021	674534.35	674534.35	674534.35	674534.35	674534.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/001/2021., contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, monto:1498965.23, importe_modificado:1498965.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2075.0}}	{1895003/proyecto_FIN, 1895003/proyecto_PROCESO, 1895003/proyecto_INICIO, 1895003/proyecto_FIN, 1895003/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895023	Proyecto de inversión	2620000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:917000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1683968.23}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 76375	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76375	S	900	850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TORRE LATINOAMERICANA PUEBLO ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MATAMOROS CALLE TORRE EIFEL Y CONSTITUCION AL FINAL DE LA CALLE TORRE, lon:-102.19684776, lat:20.15712309}}	07-06-2021	10-08-2021	1683968.23	1683968.23	1010380.94	1010380.94	1010380.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM/2018-2021/OP/IR/2021-58, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ECUANDUREO, MICHOACÁN, monto:2590720.35, importe_modificado:2590720.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1895023/proyecto_INICIO, 1895023/proyecto_PROCESO, 1895023/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894613	Proyecto de inversión	2130475.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130475.8, modificado:2130475.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GALLITOS SIETE CARRERAS MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 68170	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	68170	S	18	10	0	{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colector(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:CALLE CONOCIDO GALLITOS SIETE CARRERAS RANCHERIA GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO GALLITOS SIETE CARRERAS Y BRECHA CONOCIDO GALLIT, lon:-100.98211234, lat:19.14279847}}	04-05-2021	03-09-2021	2130475.8	2130475.8	852190.32	852190.32	852190.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2021, contratista:CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL AGUA, A.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2130475.8, importe_modificado:2130475.8}}	{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colector(es), avance:5.85}}	{1894613/proyecto_INICIO, 1894613/proyecto_PROCESO, 1894613/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894969	Proyecto de inversión	1123183.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123183.73, modificado:1123183.73}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN - 74990	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	74990	S	88	82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2306.5, meta_modificada:2306.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIO RANCHERIA HUAJUMBO, 58463 HUAJUMBO, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO HUAJUMBO Y CAMINO CONOCIDO HUAJUMBO , BRECHA CONOCIDO HUAJUMBO A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCA DE MEZC, lon:-101.32362464, lat:19.46257153}}	10-05-2021	20-08-2021	1123183.73	1123183.73	881462.64	881462.64	881462.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2021, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1123183.73, importe_modificado:1123183.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2306.5}}	{1894969/proyecto_INICIO, 1894969/proyecto_FIN, 1894969/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894510	Proyecto de inversión	2997363.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997363.24, modificado:2997363.24}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA - 65727	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65727	S	24	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.71, meta_modificada:1016.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 61944 LOS LLANOS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO A LOS LLANOS Y BRECHA CONOCIDO LOS LLANOS, CAMINO SALIDA A HUETAMO ACCESO CARRETERA HUETAMO, lon:-100.90947802, lat:18.67265011}}	04-05-2021	31-07-2021	2997363.24	2997363.24	2061085.37	2061085.37	2061085.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-011/2021, contratista:SHAVISA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2997363.24, importe_modificado:2997363.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.86}}	{1894510/proyecto_PROCESO, 1894510/proyecto_INICIO, 1894510/proyecto_PROCESO, 1894510/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894541	Proyecto de inversión	6082980.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082980.39, modificado:6082980.39}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE - 66732	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66732	S	100	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.49, meta_modificada:969.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO CARINGARO RANCHERIA CARÍNGARO, 58424 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15, ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL POR EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOC, lon:-101.49547669, lat:19.66267127}}	04-05-2021	31-07-2021	6082980.39	6082980.39	4013802.89	4013802.89	4013802.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-012/2021, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6082980.39, importe_modificado:6082980.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.17}}	{1894541/proyecto_INICIO, 1894541/proyecto_PROCESO, 1894541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895036	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499991.87}}	EFICIENCIA FISICA DE POZO - 76926	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76926	S	1250	1400	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONOCIDO EMILIANO ZAPATA, CARRETERA NO. 15 GUADALAJARA MORELIA A UN COSTADO CARRETERA NO. 15 GUADALA, lon:-102.617778, lat:19.992778}}	01-03-2021	29-06-2021	1499991.87	1499991.87	1499991.87	1499991.87	1499991.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/AD/010/2021, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN, monto:2999983.74, importe_modificado:2999983.74}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{1895036/proyecto_PROCESO, 1895036/proyecto_INICIO, 1895036/proyecto_FIN, 1895036/proyecto_INICIO, 1895036/proyecto_FIN, 1895036/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894499	Proyecto de inversión	687654.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687654.25, modificado:687654.25}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 65484	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65484	S	70	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3904.0, meta_modificada:1100.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL EPAZOTE, 61328 EL EPAZOTE, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL EPAZOTE Y CAMINO EL EPAZOTE, CAMINO BARRANCA DE AGUA SALIDA A SAN MIGUEL DEL MONTE JUNTO AL RIO CAMPANARIO, lon:-101.0289264, lat:19.57257975}}	30-04-2021	29-06-2021	687654.25	687654.25	490663.42	490663.42	490663.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-003/2021, contratista:LA MITRAVI, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:687654.25, importe_modificado:687654.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.46}}	{1894499/proyecto_INICIO, 1894499/proyecto_PROCESO, 1894499/proyecto_FIN, 1894499/proyecto_PROCESO, 1894499/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894493	Proyecto de inversión	862633.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862633.32, modificado:862633.32}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 65303	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65303	S	1310	10536	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.5, meta_modificada:346.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JAUREZ A UN COSTADO DEL CAUCE DEL RÍO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, lon:-103.50422637, lat:18.60161279}}	28-04-2021	27-06-2021	862633.32	862633.32	797900.75	797900.75	797900.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:862633.32, importe_modificado:862633.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.5}}	{1894493/proyecto_PROCESO, 1894493/proyecto_INICIO, 1894493/proyecto_FIN, 1894493/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895037	Proyecto de inversión	1085346.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085346.14, modificado:1085346.14}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION - 76975	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76975	S	1075	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4228.4, meta_modificada:4228.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , BRECHA CONOCIDO ZIRAHUATO CERCA DEL PANTEON A UN COSTADO DE CANCHAS DE ZIRAHU, lon:-100.404747, lat:19.52193}}	31-05-2021	29-09-2021	1085346.14	1085346.14	434138.46	434138.46	434138.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2021, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1085346.14, importe_modificado:1085346.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2114.2}}	{1895037/proyecto_INICIO, 1895037/proyecto_PROCESO, 1895037/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895008	Proyecto de inversión	1850000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:725000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1124426.84}}	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COMACHUEN MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN - 75806	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75806	S	2000	2381	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE PASEO DE LA MUERTE PUEBLO COMACHUÉN, 60283 COMACHUÉN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TATA ISMAEL BAUTISTA Y CALLE XACUA, ENTRADA CARRETERA TURICUARO COMACHUEN, lon:-101.91054288, lat:19.56805235}}	31-05-2021	30-08-2021	1124426.84	1124426.84	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-012/2021, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1849057.49, importe_modificado:1849057.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}	{1895008/proyecto_INICIO, 1895008/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895027	Proyecto de inversión	862964.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862964.71, modificado:862964.71}}	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN - 76767	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76767	S	207	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS ROMERO FLORES Y CALLE MARIANO LEMUS, CALLE ARTICULO 3O CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD A UN COSTADOI DE UNI, lon:-101.17316, lat:19.799033}}	20-05-2021	19-08-2021	862964.71	862964.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2021, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:862964.71, importe_modificado:862964.71}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}	{1895027/proyecto_INICIO, 1895027/proyecto_PROCESO, 1895027/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895041	Proyecto de inversión	1480000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:740000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:732179.82}}	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL EJE MUNICIPIO DE MADERO - 77015	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	77015	S	15	25	0	{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colector(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO EL EJE RANCHERIA EL EJE, 58495 EL EJE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO EL EJE Y BRECHA CONOCIDO EL EJE, BRECHA CONOCIDO EL EJE ENTRANDO POR BRECHA QUE VIENE DE LOS PLANCITOS PARTE SUR DE, lon:-101.140731, lat:19.370193}}	01-06-2021	01-07-2021	732179.82	732179.82	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-014/2021, contratista:CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL AGUA, A.C, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1464359.63, importe_modificado:1464359.63}}	{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colector(es), avance:2.25}}	{1895041/proyecto_INICIO, 1895041/proyecto_PROCESO, 1895041/proyecto_INICIO, 1895041/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MIC210201895011	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GERMAN SANCHEZ - 75865	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75865	S	350	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.3, meta_modificada:316.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE GERMAN SANCHEZ PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTINEZ BAEZ Y CALLE CONOCIDO GERMAN SANCHEZ, CALLE CONOCIDO GERMAN SANCHEZ SALIDA ESTE DE PUREPERO FRENTE A , lon:-101.98575925, lat:19.90633867}}	31-05-2021	29-09-2021	300000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1895011/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EN PROCESO DE LICITACIÓN., trimestre:2.0, usuario:maamartinezg, fecha:2021-07-10}}	Sin observaciones
2021	2	MIC210201894979	Proyecto de inversión	1112649.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:445059.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667589.64, modificado:660091.78}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN - 75199	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75199	S	465	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.33, meta_modificada:258.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA SOLEDAD, 59734 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A UN COSTADO DE LA PLAZA Y FRENTE A LA IGLESIA PRIC, lon:-102.21127401, lat:20.22459788}}	01-06-2021	30-07-2021	660091.78	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1894979/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones