Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302692312	Proyecto de inversión	2863702.51	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145481.0, modificado:1145481.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:715925.63, modificado:715925.63}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ, MPIO. DE JIMÉNEZ, ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260023	N	0	0	3974	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:W69X+5HX Villa Jiménez, Michoacán, lon:-101.7510691, lat:19.91797929}}	20-08-2026	22-12-2026	$ 2,863,702.51	$ 2,758,982.72	$ 620,771.12	$ 620,771.12	$ 620,771.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2026, contratista:FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2758982.72, importe_modificado:2758982.72}}	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.22}}	{2692312/proyecto_PROCESO, 2692312/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692402	Proyecto de inversión	16521905	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608762.0, modificado:6608762.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:3304381.0, modificado:3304381.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:6608762.0,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DE PUENTE DEL DIABLO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260004	N	0	0	12262	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:7C6P+XFM Corral de Piedra, Michoacán, lon:-102.5638226, lat:19.26245066}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 16,521,905.00	$16,508,325.68	$ 6,073,499.73	$ 6,073,499.73	$ 6,073,499.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.650832568E7, importe_modificado:1.650832568E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	{2692402/proyecto_INICIO, 2692402/proyecto_PROCESO, 2692402/proyecto_INICIO, 2692402/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695068	Proyecto de inversión	20000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "NOYOLA" EN LA CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. (TERCER ETAPA).	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260017	N	0	0	50182	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:XQJG+443 Cdad. Lázaro Cárdenas, Michoacán, lon:-102.224688, lat:17.98026857}}	20-08-2026	22-12-2026	$ 20,000,000.00	$19,946,732.12	$ 5,984,019.63	$ 5,984,019.63	$ 4,488,014.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-021/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.994673212E7, importe_modificado:1.994673212E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}}	{2695068/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302695152	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, MICHOACÁN. (PRIMERA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260010	N	0	0	10466	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:XXWF+Q45 San José de Gracia, Michoacán, lon:-103.02715625, lat:19.99689637}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 10,000,000.00	$ 9,958,243.76	$ 2,987,473.13	$ 2,987,473.13	$ 2,987,473.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2026, contratista:INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9958243.76, importe_modificado:9958243.76}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.29}}	{2695152/proyecto_INICIO, 2695152/proyecto_PROCESO, 2695152/proyecto_INICIO, 2695152/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692331	Proyecto de inversión	7300000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.0, modificado:3650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1825000.0, modificado:1825000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES,	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MPIO. DE LA PIEDAD, DEL EDO. DE MICHOACÁN. (PRIMERA ETAPA).	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260021	N	0	0	1528	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:7V55+GSV Los Guajes, Michoacán, lon:-102.1420672, lat:20.25885849}}	20-08-2026	22-12-2026	$ 7,300,000.00	$ 7,294,926.46	$ 1,094,238.97	$ 1,094,238.97	$ 1,094,238.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2026, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7294926.46, importe_modificado:7294926.46}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.72}}	{2692331/proyecto_INICIO, 2692331/proyecto_PROCESO, 2692331/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692347	Proyecto de inversión	7500000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1875000.0, modificado:1875000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1875000.0,	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS SEGUNDAS, MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260020	N	0	0	395	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:78, direccion:RQJ9+FRJ San Pedro Tarímbaro, Michoacán, lon:-100.23048489, lat:19.83121544}}	21-08-2026	22-12-2026	$ 7,500,000.00	$ 7,494,764.54	$ 1,686,322.02	$ 1,686,322.02	$ 1,686,322.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2026, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCUION SANTA BARBARA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7494764.54, importe_modificado:7494764.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}	{2692347/proyecto_INICIO, 2692347/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302692992	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:875000.0, modificado:875000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:875000.0,	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS, MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260006	N	0	0	541	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:WR42+84R Los Pozos, Michoacán, lon:-102.1997278, lat:18.9058554}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 3,500,000.00	$ 3,399,246.12	$ 3,082,130.96	$ 2,566,541.69	$ 2,566,541.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-006/2026, contratista:GRUPO PRIEGUZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3399246.12, importe_modificado:3399246.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.57}}	{2692992/proyecto_INICIO, 2692992/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692429	Proyecto de inversión	3751000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1875500.0, modificado:1875500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875500.0, modificado:1875500.0}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS, MUNICIPIO DE CHURINTZIO, MICH	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260007	N	0	0	235	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:3XQC+5GX Changuitiro, Michoacán, lon:-102.0286454, lat:20.08798917}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 3,751,000.00	$ 3,697,016.81	$ 1,842,590.60	$ 1,842,590.60	$ 1,842,590.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-010/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3697016.81, importe_modificado:3697016.81}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.24}}	{2692429/proyecto_PROCESO, 2692429/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692946	Proyecto de inversión	4800000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1680000.0,	"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300 METROS EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE COENEO, ESTADO DE MICHOACÁN "	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260005	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:RCJ9+Q48 Coeneo de la Libertad, Michoacán, lon:-101.58218, lat:19.831917}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 4,800,000.00	$ 4,792,013.72	$ 551,628.02	$ 551,628.02	$ 551,628.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4792013.72, importe_modificado:4792013.72}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.42}}	{2692946/proyecto_INICIO, 2692946/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO									OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302694703	Proyecto de inversión	20750000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8300000.0, modificado:8300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL , prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:5187500.0, modificado:5187500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:7262500.0,	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260019	N	0	0	12434	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:7G8G+G43 Vista Hermosa de Negrete, Michoacán, lon:-102.47469227, lat:20.26627405}}	24-08-2026	22-12-2026	$ 20,750,000.00	$20,739,440.09	$ 6,221,832.03	$ 6,221,832.03	$ 2,488,732.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-019/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2.073944009E7, importe_modificado:2.073944009E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}	{2694703/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695207	Proyecto de inversión	6000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL , prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN. (PRIMERA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260024	N	0	0	3243	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:H6P8+74W San Lucas, Michoacán, lon:-100.78467435, lat:18.5857395}}	31-08-2026	22-12-2026	$ 6,000,000.00	$ 5,992,600.00	$ 1,797,780.00	$ 1,797,780.00	$ 719,112.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-001/2026, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PURECAP, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5992600.0, importe_modificado:5992600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	{2695207/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302696477	Proyecto de inversión	1449918.72	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL , prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:724959.36, modificado:724959.36}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724959.36, modificado:724959.36}}	ACCIONES TIPO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA (Proteccion a fuentes de abastecimiento superficiales y subterraneas y casetas de desinfeccion)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260029	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:C3GG+9HC Caracha, Michoacán, lon:-101.92361, lat:19.42594297}, geo2: {cve_municipio:88, localidad:144, direccion:QVH7+P4H Fraccionamiento Paseo Santa Fe, Michoacán, lon:-101.13714031, lat:19.77931189}, geo3: {cve_municipio:107, localidad:24, direccion:R7FG+9WV Tarejero, Michoacán, lon:-101.72271248, lat:19.82349727}, geo4: {cve_municipio:88, localidad:133, direccion:QR27+2CM Club Campestre	14-09-2026	22-12-2026	$ 1,449,918.72	$ 1,449,918.72	$ 434,985.63	$ 434,985.63	$ 217,492.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.3}}	{2696477/proyecto_INICIO, 2696477/proyecto_PROCESO, 2696477/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se considera un proyecto de inversión dado que el contrato abarca la instalación para la protección de Pozos y casetas con equipo electromecánico para la operación de Pozos de agua potable así como la compra de equipamiento (paneles solares) para la operación de fuentes de abastecimiento de agua potable ., trimestre:3.0, usuario:mariadmunoze, fecha:2026-10-24}}	{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}}

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302692278	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260022	N	0	0	1008	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:572H+HWW Angamacutiro de la Unión, Michoacán, lon:-101.72017003, lat:20.15147533}}	20-08-2026	22-12-2026	$ 2,000,000.00	$ 1,997,040.00	$ 449,333.99	$ 449,333.99	$ 449,333.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-020/2026, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1997040.0, importe_modificado:1997040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}}	{2692278/proyecto_PROCESO, 2692278/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302693855	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES,	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, MICHOACÁN. (2DA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260014	N	0	0	430	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada: 2.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:XXVJ+JR2 La Yerbabuena, Michoacán, lon:-102.01797903, lat:19.99402223}}	28-07-2026	22-12-2026	$ 3,000,000.00	$ 2,985,076.96	$ 671,642.31	$ 671,642.31	$ 671,642.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2026, contratista:INFRAESTRUCTURA DCARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2985076.96, importe_modificado:2985076.96}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2693855/proyecto_INICIO, 2693855/proyecto_PROCESO, 2693855/proyecto_INICIO, 2693855/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302694747	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:700000.0,	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YURÉCUARO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260026	N	0	0	1335	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:8PR8+M4G Yurécuaro, Michoacán, lon:-102.28466139, lat:20.34169255}}	14-09-2026	22-12-2026	$ 2,000,000.00	$ 1,988,815.79	$ 596,644.74	$ 596,644.74	$ 447,483.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-024/2026, contratista:JUAN MANUEL SANDOVAL BERBER, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1988815.79, importe_modificado:1988815.79}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}}	{2694747/proyecto_INICIO, 2694747/proyecto_PROCESO, 2694747/proyecto_INICIO, 2694747/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302694810	Proyecto de inversión	12228734	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6114367.0, modificado:6114367.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:2445746.8, modificado:2445746.8}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHÁUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. (PRIMER ETAPA).	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260030	N	0	0	2036	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:VXR3+4P2 El Cháuz, Michoacán, lon:-102.04573001, lat:18.89025539}}	14-09-2026	22-12-2026	$ 12,228,734.00	$12,219,633.09	$ 3,665,889.93	$ 3,665,889.93	$ 1,832,944.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-025/2026, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.2219 63309E7, importe_modificado:1.22196 3309E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.04}}	{2694810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695688	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260012	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:POR TRATARSE DE UN SERVICIO, LA COBERTURA ES ESTATAL, lon:-101.2927322, lat:19.69827}}	17-07-2026	17-12-2026	$ 2,500,000.00	$ 2,487,562.29	$ 876,242.17	$ 876,242.17	$ 686,877.31	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-001/2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2487562.29, importe_modificado:2487562.29}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.46}}	{2695688/proyecto_PROCESO, 2695688/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Este proyecto se refiere a la supervisión contratada externamente para revisar el desarrollo y cumplimiento físico-financiero de cada proyecto de inversión (obras) que se contrato en la CEAC, trimestre:3.0, usuario:mariadmunozce, fecha:2026-10-24}}	{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}, obs3: {observación:Clasific
2026	3	MIC260302692287	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1750000.0,	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION GENERAL DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MUJICA Y COLONIA LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO, DEL EDO.. DE MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260018	N	0	0	9049	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:677X+H5R Ario de Rosales, Michoacán, lon:-101.70212097, lat:19.21397886}}	21-08-2026	22-12-2026	$ 5,000,000.00	$ 4,961,013.77	$ 1,116,228.10	$ 1,116,228.10	$ 1,116,228.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-016/2026, contratista:AW A INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4961013.77, importe_modificado:4961013.77}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.0}}	{2692287/proyecto_INICIO, 2692287/proyecto_PROCESO, 2692287/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO									OBSERVACIONES	
CICLO	**TRIMESTRE**	**FOLIO**	**CATEGORIA**	**MONTO_GLOBAL_APROBADO**	**FUENTES_FINANCIAMIENTO**	**NOMBRE**	**ID_ENTIDAD_RESPONSABLE**	**ENTIDAD_RESPONSABLE**	**ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE**	**MUNICIPIO_RESPONSABLE**	**TIPO_PROGRAMA_PROYECTO**	**CLASIFICACION**	**SUBCLASIFICACION**	**INSTITUCION_EJECUTORA**	**NUMERO_PROYECTO**	**POBLACION_BENEFICIADA**	**MUJERES**	**HOMBRES**	**BENEFICIARIOS**	**METAS**	**TIPO_GEOREFERENCIA**	**GEOREFERENCIAS**	**FECHA_INICIO**	**FECHA_TERMINO**	**RECAUDADO**	**COMPROMETIDO**	**DEVENGADO**	**EJERCIDO**	**PAGADO**	**CONTRATOS**	**AVANCES_FISICOS**	**FOTOS**	**ESTATUS**	**FLUJO**	**OBSERVACIONES_CAPTURISTA**	**OBSERVACIONES_REVISION**
2026	3	MIC260302693624	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:875000.0, modificado:875000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1225000.0,	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 270 METROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260013	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:XHC4+8FH El Cerrito Jardines, Michoacán, lon:-102.443781, lat:19.97081}}	24-07-2026	22-12-2026	$ 3,500,000.00	$ 3,480,549.77	$ 678,707.20	$ 678,707.20	$ 678,707.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-012/2026, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3480549.77, importe_modificado:3480549.77}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.23}}	{2693624/proyecto_INICIO, 2693624/proyecto_PROCESO, 2693624/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695116	Proyecto de inversión	12664752.05	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5065900.82, modificado:5065900.82}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:2532950.41, modificado:2532950.41}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA DE RUÍZ, EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, MICHOACÁN. (PRIMERA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260027	N	0	0	8082	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:2W84+X4X Nueva Italia de Ruiz, Michoacán, lon:-102.09464821, lat:19.01748834}}	14-09-2026	22-12-2026	$ 12,664,752.05	$12,656,202.13	$ 3,796,860.64	$ 3,796,860.64	$ 1,518,744.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-026/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.266475205E7, importe_modificado:1.266475205E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}}	{2695116/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695290	Proyecto de inversión	5400000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES,	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE SENGUIO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260032	N	0	0	727	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.318531, lat:19.795935}}	14-09-2026	22-12-2026	$ 5,400,000.00	$ 5,390,030.21	$ 1,617,009.06	$ 1,617,009.06	$ 1,212,756.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-027/2026, contratista:PCIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5390030.21, importe_modificado:5390030.21}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}}	{2695290/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302692293	Proyecto de inversión	14000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:3500000.0,	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REBOMBEO A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CRUCES DE BARRERAS, MUNICIPIO DE CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260003	N	0	0	497	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:WM96+FQ3 Chucándiro, Michoacán, lon:-101.33806793, lat:19.91864048}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 14,000,000.00	$13,892,189.15	$ 7,381,397.66	$ 7,381,397.66	$ 7,381,397.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2026, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.389218915E7, importe_modificado:1.389218915E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}}	{2692293/proyecto_INICIO, 2692293/proyecto_PROCESO, 2692293/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692894	Proyecto de inversión	3200000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO, MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260011	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:XQJ2+WQ3 San José Cuaro, Michoacán, lon:-101.24806581, lat:19.98227349}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 3,200,000.00	$ 3,118,880.40	$ 1,554,219.69	$ 1,554,219.69	$ 1,554,219.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-004/2026, contratista:NANCY GOMEZ HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3118880.4, importe_modificado:3118880.4}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.24}}	{2692894/proyecto_PROCESO, 2692894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692917	Proyecto de inversión	3600000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:900000.0,	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OROCUTÍN, MUNICIPIO DE JUÁREZ, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260002	N	0	0	270	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada: 3.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:7HC2+7GM Santa Ana de Guerrero, Michoacán, lon:-100.44870944, lat:19.27071972}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 3,600,000.00	$ 3,564,969.57	$ 2,849,584.00	$ 2,849,584.00	$ 2,404,560.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-005/2026, contratista:PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3564969.57, importe_modificado:3564969.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.48}}	{2692917/proyecto_PROCESO, 2692917/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302693532	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M EN LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260009	N	0	0	284	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:89Q2+F9Q Huaniqueo, Michoacán, lon:-101.6490234, lat:19.3387019}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 3,000,000.00	$ 2,989,093.21	$ 1,143,110.07	$ 1,143,110.07	$ 1,143,110.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-007/2026, contratista:EQYSER GARYA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2989093.21, importe_modificado:2989093.21}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.24}}	{2693532/proyecto_INICIO, 2693532/proyecto_PROCESO, 2693532/proyecto_INICIO, 2693532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302694756	Proyecto de inversión	7121165.44	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848466.18, modificado:2848466.18}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1780291.36, modificado:1780291.36}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COL. 18 DE MARZO, CALLE LAUREL, EN EL MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260008	N	0	0	3699	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:273H+CGX Jiquilpan de Juárez, Michoacán, lon:-102.7211408, lat:20.0036207}}	06-07-2026	22-12-2026	$ 7,121,165.44	$ 7,050,663.38	$ 5,957,423.64	$ 5,957,423.64	$ 5,465,275.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2026, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7121165.44, importe_modificado:7121165.44}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}}	{2694756/proyecto_INICIO, 2694756/proyecto_PROCESO, 2694756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695095	Proyecto de inversión	2782500	{ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:695625.0, modificado:695625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391250.0, modificado:1391250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun: APORTACIONES MUNICIPALES,	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260016	N	0	0	249	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:6C46+8JR Cuatro Esquinas, Michoacán, lon:-102.58847349, lat:20.20586977}}	28-07-2026	22-12-2026	$ 2,782,500.00	$ 2,770,549.72	$ 831,164.91	$ 831,164.91	$ 831,164.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-014/2026, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIENEGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2770549.72, importe_modificado:2770549.72}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}}	{2695095/proyecto_PROCESO, 2695095/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	**Destino del Gasto Entidades Federativas.**
2. Contexto:	**Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.**
3. Metodología:	**Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.**

Periodo: Tercer Trimestre 2026

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DETALLE_PROYECTO							DETALLE_PROYECTO								DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	MIC260302692212	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:575000.0, modificado:575000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESO DE FUENTES LOCALES, monto:575000.0,	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUPÁTARO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260031	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:GG38+HWP Tupátaro, Michoacán, lon:-101.48268229, lat:19.50395429}}	14-09-2026	22-12-2026	$ 2,300,000.00	$ 2,296,079.45	$ 516,617.88	$ 516,617.88	$ 516,617.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.05}}	{2692212/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302692861	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1750000.0,	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL POZO EL ESTERO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260028	N	0	0	3626	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:44PH+FR6 Cojumatlán de Régules, Michoacán, lon:-102.87048524, lat:20.13617378}}	14-09-2026	22-12-2026	$ 5,000,000.00	$ 4,985,609.34	$ 1,495,682.80	$ 1,495,682.80	$ 598,273.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.12}}	{2692861/proyecto_PROCESO, 2692861/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2026	3	MIC260302695174	Proyecto de inversión	2748235	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099294.0, modificado:1099294.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:687058.75, modificado:687058.75}, ff3: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun: APORTACIONES MUNICIPALES,	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALZONUDA, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260015	N	0	0	7004	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:37MM+J97 Sahuayo de Morelos, Michoacán, lon:-102.71658439, lat:20.08404503}}	28-07-2026	22-12-2026	$ 2,748,235.00	$ 2,747,207.13	$ 824,162.14	$ 824,162.14	$ 824,162.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2026, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2747207.13, importe_modificado:2747207.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}}	{2695174/proyecto_INICIO, 2695174/proyecto_PROCESO, 2695174/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones